



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-016-2024 T-REPUVE-2023-002

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 05 de julio del 2024, y en base a lo establecido en los Artículos 64 primer párrafo de la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento en vigor; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la entrega y recepción física de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALZ. VILLA OBREGÓN ENTRE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS Y CALZ. ROTARIO INTERNACIONAL, FRACC. VILLAS DE LA REPÚBLICA, MEXICALI, B.C.”

Los cuales consistieron principalmente en preliminares, pavimentación, obra complementaria, señalamiento de protección de obra, señalamiento horizontal y vertical, mismos que fueron ejecutados al amparo del contrato de obra pública número **LP-MXL-REPUVE-016-2024 T-REPUVE-2023-002, Por CIVSA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.**

I.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$ 13,749,205.60
2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON I.V.A.	\$ 13,749,204.01
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	75 DÍAS NATURALES
4.- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	15 DE ABRIL DEL 2024
5.- FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	28 DE JUNIO DEL 2024
6.- ANTICIPO CON I.V.A.	\$ 4,124,761.68
7.- FECHA PAGO ANTICIPO	16 DE ABRIL DEL 2024
8.- FECHA DE INICIO REAL O DIFERIDO	15 DE ABRIL DEL 2024
9.- FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28 DE JUNIO DEL 2024



II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A	PRELIMINARES		
A 03	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE.	PZA	16.00
A 04	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA.	PZA	8.00
A 07	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO.	M2	1,748.50
A 06	BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO.	M2	26.65
B	PAVIMENTACIÓN		
B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	45,150.13
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA RENIVELADORA).	M2	20,228.02
B 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	24,922.11
C	OBRA COMPLEMENTARIA		
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	26.00
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø,	PZA	29.00
C 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	4.00
C 05	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA CON DOBLE REJILLA.	PZA	12.00
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	26.00
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	PZA	29.00
C 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	28.00
C 10	TRASLADO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	7.00
C 11	USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN, COMO SON POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	29.00



E SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL			
D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO"	PZA	8.00
D 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-06 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO 20X90 CM.	PZA	27.00
D 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 CM.	PZA	11.00
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO A VEHICULOS PESADOS" DE 71x71 CM.	PZA	2.00
D 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES" DE 71x71 CM	PZA	8.00
D 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-33 "CRUCE ESCOLAR" DE 86x86 CM.	PZA	2.00
D 09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO CON PINTURA TERMOPLASTICA.	M	3,644.49
D 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA.	M	229.99
D 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA.	M	999.46
D 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TERMOPLASTICA.	PZA	46.00
D 16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	191.00
D 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	716.00
D 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO.	PZA	765.00
D SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA			
E 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO.	PZA/SEM	122.42
E 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	M/SEM	370.43
E 03	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 1.78x0.55 M CON LEYENDAS.	PZA/SEM	25.44
E 05	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05 M DE ALTO, COLOR NARANJA.	PZA/SEM	50.43
E 06	RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES.	JORNADA	37.00



III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 14 DE MAYO DEL 2024	\$ 1,182,237.65	\$ 94,579.01	\$ 1,276,816.66
2	15 DE MAYO DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DEL 2024	\$ 7,368,205.62	\$ 589,456.45	\$ 7,957,662.07
3 (FINIQUITO)	14 AL 28 DE JUNIO DEL 2024	\$ 3,982,979.77	\$ 318,638.38	\$ 4,301,618.15
	TOTAL	\$12,533,423.04	\$1,002,673.84	\$ 13,536,096.88

En este acto, el **Ing. Eduardo Salazar Ley**, representante legal de la empresa **CIVSA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de obra de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, según lo establecido en el Artículo 166, Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas, y el último párrafo del artículo 166 de su Reglamento en vigor, el contratista hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la fianza No. 2296572 emitida por **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.**

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Eduardo Salazar Ley**, Representante legal de la empresa **CIVSA CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.**, hace entrega al **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:40 hrs. del día **05 de julio del 2024**.



ENTREGA
CONTRATISTA

ING. EDUARDO SALAZAR LEY
REPRESENTANTE LEGAL
CIVSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V

RECIBE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCION DE OBRA
VIAL

TESTIGO

ING. JULIO RIOS MORA
RESIDENTE DE OBRA