



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. IS-MXL-FORTAMUN-099-2020 T-FORTAMUN/19/2020

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2021, Y EN BASE A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 69 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR; SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE FORMALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

"ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. MAR DE CORTÉZ SUR (DE CALLE PUERTO PEÑASCO A CALLE ENSENADA), COLONIA PRIMERA SECCIÓN SAN FELIPE"

LA CUAL SE EJECUTÓ AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO IS-MXL-FORTAMUN-099-2020 T-FORTAMUN/19/2020 POR MARIO ALBERTO TAPIA GALINDO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

CONCEPTO	DESCRIPCION	TOTAL	UNIDAD
A	ALUMBRADO PUBLICO		
1	CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO CIRCULAR DE Ø50x90L cm (20"x36"), F"C=200KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO, 10cm(4") POR ENCIMA DEL TERRENO NATURAL, 4 ANCLAS DE 19x600x100mm (3/4"x24"x4"), 6.35mm(2.5") ROSCA, 4 TUERCAS, 4 RONDANAS PLANAS, ARMADAS POR ANILLOS DE ALAMBRON @15cm, CON TUBO Y CURVA CONDUIT PVC DE Ø21mm(3/4"). PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA, LLEGADA A REGISTRO, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	41.00	PZA.
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CEDULA 40 GRADO ELECTRICO 41 MM. (1 1/4), INCLUYE; CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	280.00	ML.
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION M-2 Y CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICION INTEGRAL 100A, 120/240 V. CON INTERRUPTOR INTEGRADO DE 2X50 AMP. VARILLA DE COBRE, 01 CONTACTOR 4P-30 AMP. FOTOCELDA Y CAJA DE LAMINA CON PUERTA, CANDADO, CONEXION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	1.00	PZA.
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA , 2F-3H, 240/120 V, 125 AMP., 12 CIRCUITOS TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO112L125G INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	1.00	PZA.

1



CONCEPTO	DESCRIPCION	TOTAL	UNIDAD
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLOS, 15 AMP., 240 V. CAT. QO115 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	2.00	PZA.
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS, 15 AMP., 240 V. CAT. QO215 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	4.00	PZA.
9	REGISTRO PREFABRICADO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 0.40X0.40X0.60 MTS. INCLUYE: ACOPLAMIENTO DE TUBERIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	4.00	PZA.
10	EXCAVACION DE ZANJA DE HASTA 0.40X0.60 MTS., INCLUYE:PREPARACION DE TERRENO PARA COLOCACION DE TUBERIA DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO, CINTA PREVENTIVA CON LEYENDA " LINEA ELECTRICA ", RELLENO DE ZANJA Y NIVELADO DE TERRENO. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	1262.00	MTS.
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL, CON ARREGLO 2-6 F Cu + 1-8 N Cu + 1-10 T Cu. EN UN TUBO PVC CED. 40 DE 1". INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	4.00	ML.
13	TRAMITE ANTE CFE PARA CONEXION DE SUBESTACION	1.00	PZA.
X	EXTRAORDINARIOS		
X01	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE COLONIAL MEXICANO CON CAÑA EN ACERO DE 3" DE 5 MTS DE ALTURA, FUNDIDO EN ALUMINIO MCA. FORLIGHTING. INCLUYE CHAPETON CON UN DIAMETRO DE 20" Y REGISTRO, ANCLAS DE CIMENTACIÓN Y TORNILLERÍA DE ENSAMBLE. PINTADO AL COLOR INDICADO POR SUPERVISION CON PINTURA POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA HORNEADA CON PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV DE LARGA DURABILIDAD.	41.00	PZA.
X02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED COLONIAL MEXICANA DE 50W EN 240V, FUNDIDA EN ALUMINIO, CON PINTURA POLIÉSTER ELECTROSTÁTICA HORNEADA CON PROTECCIÓN A LOS RAYOS UV DE LARGA DURABILIDAD, MCA. FORLIGHTING	41.00	PZA.
X03	INSTALACION DE TUBERIA PVC CEDULA 40 GRADO ELECTRICO 41 MM. (1 1/24), INCLUYE; CONEXIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	1018.00	ML.
X04	SUMINISTRO E INSTALACION PARA CIRCUITOS EN BAJA TENSION CON ARREGLO 2-4 F Al + 1-6 T Al, INCLUYE; CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	1280.00	ML.
X05	DEMOLICION DE DOBLE BANQUETA CON UN ESPESOR TOTAL DE 20 CMS CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: TRAZO, CORTE DEL FIRME CON DISCO DIAMANTE, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	41.00	PZA.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



EN ESTE ACTO, EL C. MARIO ALBERTO TAPIA GALINDO, QUIEN SE REPRESENTA A SÍ MISMO, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS EN LA OBRA.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO, LA C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, RECIBE DE C. MARIO ALBERTO TAPIA GALINDO, REPRESENTADO A SI MISMO EN ESTE ACTO, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA AL ACTA.

ENTREGA

CONTRATISTA

C. MARIO ALBERTO TAPIA GALINDO

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PULICAS

C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

DIRECTORA

TESTIGO

C. ALBERTO IBARRA OJEDA

JEFE. DEPTO. EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA
VÍAL

TESTIGO

C. ALFREDO GALVÁN LEÓN

RESIDENTE DE OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"