



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-029-2020 T-FAIS20-005

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 8:00 horas del día 24 de octubre del 2020, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“PAVIMENTACION DE AV. "81" ENTRE CALLE "A" A CALLE "F" EN LA COLINIA VENUSTIANO CARRANZA.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAIS-029-2020 T-FAIS20-005, por FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.

**Estos trabajos consistieron principalmente en:**

**Pavimentación**

Formación de terracerías, de 20 cms. compactos.	3,222.00 M2
Construcción de base hidráulica de 20 cms. de espesor compactos, con material pétreo t.m.a. 1-1½" 100 % triturado.	3,222.00 M2
Riego de impregnación con asfalto mc-70 en proporción de 1.50 lts/m2.	3,222.00 M2
Riego de liga con asfalto mc-800 en proporción de 0.50 lts/m2.	3,043.00 M2
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 4 cms. de espesor compactos, elaborada en planta y en caliente con pétreo triturado t.n.a. 3/4", asfalto modificado grado pg 76-22.	3,043.00 M2

**Obra complementaria**

Renivelación de pozo de visita hasta una altura de 0.80 m	5.00 PZA
construcción de anillo de concreto octagonal para tapa de 24" en pozo de visita.	5.00 PZA
Renivelación y construcción de anillo en caja de válvula registro para operación de válvulas de 100mm (4") a 300mm (12") existente.	3.00 PZA

**Reposición de tubería de agua potable**

Instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería p.v.c. hidráulica según especificación awwa c-900. de 100mm (4" de ø)	318.30 ML
Suministro e instalación de toma domiciliaria conectada a línea de 4" de una longitud promedio (4 m).	36.00 PZA
Suministro e instalación de toma domiciliaria conectada a línea de 4" de una longitud promedio (9 m).	31.00 PZA

**Señalamiento vial**

Suministro y colocación de señal informativa sii-6 "nomenclatura" 4 tableros un solo lado, y señal sr-6 "alto " de 61 x 61 cm. con lámina galvanizada gauge. acabado scotch-lite 3m grado diamante	5.00 PZA
Obra Suministro y colocación de señal restrictiva sr-9 "límite de velocidad" de 61 x 61 cms. lámina galvanizada gauge .08" acabado scotch-lite 3m grado diamante	5.00 PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva sr-32 "prohibido vehículos pesados" de 61 x 61 cms. lámina galvanizada gauge .08" acabado scotch-lite 3m grado diamante.	5.00 PZA

**Extraordinarios**

Excavación con maquina en material tipo "a", en seco, de 0.00 a 2.00 mts. de profundidad en zona urbana, incluye: afine, conservación y mantenimiento de la zanja, de la línea de alcantarillado sanitario	108.12 M3
Relleno apisonado y compactado con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cms. de espesor.	88.46 M3
Relleno a volteo bandeado en zanja, incluye: equipo mecánico y mano de obra.	19.66 M3

1



Recompatación de descargas domiciliarias existentes de 6m de longitud 5.00 PZA  
Suministro e instalación de descarga domiciliar conectada a línea de 8" de diámetro (desde la silleta, 9.00 PZA  
corte de tubo, instalación de codo, sinchos, el cual deberá quedar ubicado dentro o fuera de la propiedad  
del usuario, incluyendo sondeos que sean necesarios para ubicar la descarga domiciliar a su salida) con  
tubería de pvc rd-35 de 6" de diámetro, y una longitud promedio (6 m)  
Suministro y colocación de caja de plástico para medidores de agua. 13.00 PZA  
Construcción de banquetta de concreto hidráulico, resistencia normal, f'c= 200 kg/cm2, con agregado 6.50 M2  
máximo de 20mm, cemento cpc-30r t.m.a. 3/4" con malla electrosoldada, de 10 cm de espesor. acero de  
refuerzo f'y=4200 kg/cm2, suministrado por proveedor, de 10 cm de espesor.

#### RELACION DE ESTIMACIONES.

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	DEL 18 DE JULIO DE 2020 AL 03 DE AGOSTO DE 2020	\$ 285,297.42	\$ 22,823.79	\$ 308,121.21
2	DEL 04 DE AGOSTO DE 2020 AL 13 DE AGOSTO DE 2020	\$ 203,480.04	\$ 16,278.40	\$ 219,758.44
3	DEL 14 DE AGOSTO DE 2020 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 286,537.26	\$ 22,922.98	\$ 309,460.24
4	DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 13 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 654,401.66	\$ 52,352.13	\$ 706,753.79
5 FINIQUITO	DEL 14 DE OCTUBRE DE 2020 AL 17 DE OCTUBRE DE 2020	\$ 379,404.28	\$ 30,352.34	\$ 409,756.62
	TOTAL	\$ 1,809,120.66	\$ 144,729.65	\$ 1,953,850.31

En este acto, C. Gabriel Dávalos Macalpin, responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, **Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe de FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V..., a través de su representante legal, C. Gabriel Dávalos Macalpin.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 24 de octubre de 2020 y previa lectura que se da al Acta.



**ENTREGA**

FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA  
S.A. DE C.V.

C. GABRIEL DAVALOS MACALPIN  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
DIRECTORA

**TESTIGO**

C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

**TESTIGO**

C. JULIO RIOS MORA  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS