



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**Acta de Finiquito del Contrato**

Contrato No. LP-MXL-FAIS-040-2020 T-FAIS20-013

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 10:00 hrs. del día 14 de diciembre de 2020, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**"PAVIMENTACION DE CALLE JUCHITEPEC DESDE CALZADA GOMEZ MORIN A AV. JILOTEPEC; AV. AMATEPEC DESDE CALLE APAXCO A CALLE JUCHITEPEC, CALLE APAXCO DE IZTAPALAPA A CALZADA GOMEZ MORIN, CALLE IZTAPALAPA DE CALLE APAXCO A CALLE CUAJIMALPA, AV. JILOTEPEC DE CALLE CUAJIMALPA A CALLE JUCHITEPEC, AV. COCOTITLAN DE CALLE APAXCO A CALLE CUAJIMALPA, CALLE CUAJIMALPA DE AV. COCOTITLAN A AV. JILOTEPEC, EN LA COLONIA XOCHICALLI"**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Contratista	Conza, S.A. de C.V.
2.- Fecha del contrato	09 de julio de 2020
3.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 6,812,762.27
4.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 8,537,894.90
5.- Plazo de ejecución contractual	75 (setenta y cinco) días naturales
6.- Fecha de inicio contractual	10 de julio de 2020
7.- Fecha de terminación contractual	22 de septiembre de 2020
8.- Importe del anticipo con I.V.A.	\$ 2,043,828.68
9.- Fecha de entrega del anticipo	17 de julio de 2020
10.- Plazo de ejecución convenido	127 (ciento veintisiete) días naturales
11.- Fecha de inicio diferida	18 de julio de 2020
12.- Fecha de terminación convenida	21 de noviembre de 2020

1



## II.- Modificaciones al Contrato:

### 1.- Diferimiento.

Objeto: **diferimiento por 08 (ocho) días naturales, debido a la entrega tardía del anticipo, siendo el nuevo periodo de ejecución del 18 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020.**

Fecha: **21 de julio de 2020.**

### 2.- Primer Convenio Modificatorio.

Objeto del Convenio: **ampliación al monto y plazo de ejecución de los trabajos.**

	<b>Ampliación</b>	<b>Convenido</b>
<b>Monto</b>	<b>\$ 1,635,019.29</b>	<b>\$ 8,447,781.56</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>18 días naturales</b>	<b>93 días naturales</b>

Fecha: **14 de septiembre de 2020.**

### 3.- Convenio Adicional.

Objeto del Convenio: **ampliación al monto y plazo de ejecución de los trabajos.**

	<b>Ampliación</b>	<b>Convenido</b>
<b>Monto</b>	<b>\$ 90,113.34</b>	<b>\$ 8,537,894.90</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>34 días naturales</b>	<b>127 días naturales</b>

Fecha: **14 de octubre de 2020.**



**III.- Fianzas:**

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Aseguradora ASERTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA:**

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 2,043,828.68	3355-02432-5	09 de julio de 2020
2.- Cumplimiento	\$ 681,276.23	3355-02433-6	09 de julio de 2020
3.- Endoso	\$ 9,011.33	3355-02433-6	14 de octubre de 2020

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
4.- Vicios ocultos	\$ 826,261.28	3355-02514-4	11 de diciembre de 2020	11 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2021

**IV.- Estimaciones:**

No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
1	18 de julio al 01 de agosto de 2020	\$ 385,957.22	\$ 99,816.52
2	02 al 31 de agosto de 2020	\$ 682,456.10	\$ 176,497.27
3	01 al 30 de septiembre de 2020	\$ 692,452.40	\$ 179,082.52
4	01 al 30 de octubre de 2020	\$ 2,419,727.95	\$ 625,791.71
5	31 de octubre al 17 de noviembre de 2020	\$ 3,150,038.71	\$ 680,733.26





No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
6	18 al 21 de noviembre de 2020	\$ 441,283.87	\$ 0.00
7	22 de noviembre al 08 de diciembre de 2020	\$ 490,696.59	\$ 0.00
<b>Total</b>		<b>\$ 8,262,612.84</b>	<b>\$ 1,761,921.28</b>

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **C. Oliver Zavala Beltrán**, representante legal de **Conza, S.A. de C.V.** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato no. **LP-MXL-FAIS-040-2020 T-FAIS20-013**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole contra el **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción III, punto 4, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 10:50 hrs. del día 14 de diciembre de 2020.

**Conza, S.A. de C.V.**

**C. Oliver Zavala Beltrán**

**Representante legal**



**Dirección de Obras Públicas**

**C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**

**Directora**

**C. Edwar Guevara León**

**Residente de supervisión**