



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO NO. LP-MXL-FAIS-057-2020 T-FAIS20-017

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 13:00 horas del día 26 de marzo de 2021, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

" REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL INFANTIL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS ".

Los cuales consistieron principalmente en:

A	PRELIMINARES		
1	TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE CAMPO	M2	1 884.56
2	EXCAVACION A MAQUINA PARA FORMAR SUBRASANTE EN MATERIAL TIPO I	M3	204.22
3	CARGA Y ACARREO CON MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, EN SU PRIMER KILOMETRO, INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DE P.U	M3	204.22
4	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES EN KILOMETROS SUBSECUENTES CON MEDIOS MECANICOS	M3KM	5,616.05
5	RETIRO DE CERCO DE MALLA CICLONICA CON POSTES.	ML	85.00
5.1	RETIRO DE DUGOUT EXISTENTE	PZA	1.00
6	RETIRO DE BACKSTOP EXISTENTE (TUBULAR Y CEROC DE MALLA)	PZA	1.00
B	TERRACERIAS		
7	FORMACION DE TERRACERIAS	M2	1,810.84
8	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1-1/2" 100 % TRITURADO. CON VRS MINIMO DE 100%.	M2	1,435.26
9	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2. DE 15 X 30 CMS. ARMADO CON 2 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS.	ML	158.14
10	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCION DE 1.50 LTS/M2	M2	1,337.72
C	DRENAJE PLUVIAL		
11	CONSTRUCCION DE TRINCHERA DE CONCRETO F'C=180 KG/CM2.	ML	82.82
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" EN TRINCHERA	M3	4.97
13	REGISTRO DE 0.80 X 0.80 MTS. MEDIDAS INTERIORES CON PROFUNDIDAD DE 0.35 A 1.20 MTS. DE ALTURA	PZA	1.00

"Este documento es válido para cualquier partido político. Consta de 01 folio con 01 firma digital y 01 sello digital".



14	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO I EN SECO DE 0.00 A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA COLOCACION DE TUBERIA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO	M3	22.50
D	<b>PASTO SINTETICO</b>		
15	SUMINISTRO E INSTALACION EN OBRA DE PASTO SINTÉTICO ECOTURF MODELO SLIDEPRO ESPECIAL O SIMILAR BICOLOR DE POLIETILENO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8,800 DTEX + XP PRO 5040 (TENCATE), FIBRILADO, RETORCIDOS Y ESTABILIZADOS CON PROTECCION UV. CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA	M2.	1,338.91
16	SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARCILLA ROJA Y ARENA EN UNA PROPORCION 50% - 50% EN UN ESPESOR DE 10 CMS., COLOCADO EN ARENA DE INFIELD,	M2.	471.87
F	<b>CERCO PERIMETRAL</b>		
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA CAL.11.5 DE 5' DE ALTO TUBO	ML	111.85
G	<b>BACKSTOP</b>		
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BACK-STOP DE 17.91 x 5.03 x 17.91 MTS. (MEDIDAS INICIACION DE LONGITUD POR 4.33 MTS. DE ALTURA CON POSTE DE TUBO POLY. DE 2 1/2" CED-40 SEGUN DISEÑO Y TUBO 1 1/2" CED-40 TENSOR DE VARILLA LISA GALVANIZADA DE 1/2" MALLA CICLÓNICA CAL.10 CONCRETO F'c=130 PARA AHOGADO DE TUBOS DE 2 1/2" (VER PROYECTO)	PZA	1.00
I	<b>LETRERO DE OBRA</b>		
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA A BASE DE MELAMINA BLANCA DE DOS CARAS, BARRISTES, LECTAS, FONDO NEGRO, TORNILLOS E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	PZA	1.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 24"X20" CAL. 13, CON LA LEYENDA: ÉSTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS	PZA	1.00
EXT	<b>EXTRAORDINARIOS</b>		
EXT-001	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE 13.32 X 5.52 MTS.	PZA	1.00
EXT-002	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA METAL HALIDE, 1500 WATTS,	PZA	8.00
EXT-003	TUBERIA DE DRENAJE DE 6" PVC SDR-35, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA DRENAJE PLUVIAL	ML	18.00
EXT-004	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN ZANJA DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL	M3	22.17
EXT-005	CONEXION DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE RANURADO EN CAJA DE BOCA DE TORMENTA DE INICIO Y TERMINO, EMPLASTE NECESARIO	PZA	1.00
EXT II	<b>EXTRAORDINARIOS II</b>		
EXT-006	CONSTRUCCIÓN DE DOGOUT DE 4.76 X 1.89 MTS.	PZA	2.00
EXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAVESAÑO EN BASE DE BACK-STOP A BASE DE TUBO 1 1/2" CED-40	ML	41.70

En este acto, el **C. Fabián Miranda Peralta**, representante legal de la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados en la obra.

"Este programa no se debe aplicar a cualquier período  
previsto. Consulte el manual de uso para más detalles.  
E-10-2012" 



En vista de lo anteriormente consignado, la **C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.**, a través de su representante legal, **C. Fabián Miranda Peralta** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 14:00 hrs. del día 26 de marzo de 2021 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A.  
DE C.V.

  
C. FABIAN MIRANDA PERALTA

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

  
C. GEORGINA ESTELA WILHELMY  
WOOLFOLK

DIRECTORA

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los contemplados en el programa"*

TESTIGO

  
C. ALBERTO IBARRA OJEDA

JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL  
DE OBRA VIAL

TESTIGO

  
C. BENJAMÍN CHÁVEZ LÓPEZ

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN