

ACTA DE RECEPCIÓN  
CONTRATO No. LP-MXL-FORTAMUN-037-2020 T-FORTAMUN/01/2020

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-FORTAMUN-037-2020 T-FORTAMUN/01/2020

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 11:00 horas del día 22 de enero de 2021, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN, DE CALZADA CETYS A AVENIDA CRISTOBAL COLON"

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-FORTAMUN-037-2020 T-FORTAMUN/01/2020 por ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron en:

| CONCEPTOS  | TOTAL          |
|--|----------------|
| <b>PRELIMINARES</b>  |                |
| DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO "I" Y "L".  | 1.28 M3.       |
| ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, VOLUMEN MEDIDO EN SECCION.   | 30.72 M3-KM    |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO BROCAL Y TAPA DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO DE FoFo. PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL. PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA   | 51.00 PZA.     |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo, PARA BOCAS DE TORMENTAS DE DRENAJE PLUVIAL. PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA   | 26.00 PZA.     |
| FRESADO CON EQUIPO MECANICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE VOLUMEN COMPACTO.  | 2,529.63 M3.   |
| ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE CARPETA. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION.   | 3,324.65 M3-KM |
| RETIRO DE SEÑALAMIENTO DE VARIOS TIPOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, VARIAS MEDIDAS,.   | 25.00 PZA.     |
| <b>PAVIMENTOS</b>  |                |
| BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1" Y CEMENTO ASFALTICO AR-8000 O SIMILAR, ELABORADO EN PLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES SIDUE | 415.87 M2.     |



ACTA DE RECEPCIÓN  
CONTRATO No. LP-MXL-FORTAMUN-037-2020 T-FORTAMUN/01/2020

|   |                 |
|---|-----------------|
| SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA TIPO ESC-60 ADITIVADA, COMO REJUVENECEDOR DE CARPETA DE RECICLADO.   | 33,669.44 M2.   |
| SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO CON MATERIAL PETREO TRITURADO T.M.A. 1" (T.N. 3/4") CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, GRADO PG 76-22-H, Jnr=1 A 2,   | 2,815.00 M3.    |
| RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2.   | 8,626.28 M2.    |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, TENDIDA EN UNA CAPA, ELABORADA CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. DE 1" Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, GRADO PG 76-22-H, Jnr=1 A 2  | 8,626.28 M2.    |
| <b>ALBAÑILERÍA</b>  |                 |
| CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "I" DE 70 LTS/ML DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C= 200 KG/CM2,  | 18.20 ML.       |
| CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24" Ø.  | 51.00 PZA.      |
| CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO 14 PULGADAS DE DIAMETRO DE FoFo, PARA VALVULA DE AGUA POTABLE 90 X 90 CMS.   | 11.00 PZA.      |
| CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL DE 20 CMS. DE ESPESOR EN BOCA DE TORMENTA.  | 26.00 PZA.      |
| <b>SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA</b>   |                 |
| RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. (DELINEADOR).  | 389.00 PZA SEM. |
| RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.  | 822.14 ML/SEM   |
| RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.  | 18.14 PZA/SEM   |
| <b>SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL</b>   |                 |
| PINTADO DE POSTE YA INSTALADO PARA ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE, DE HASTA 9.00m. DE ALTURA, CON DOS BRAZOS DE HASTA 3.00 m.  | 21.00 PZA.      |
| PINTADO DE POSTE YA INSTALADO PARA SEMAFORO EXISTENTE, DE HASTA 6.00m. DE ALTURA, CON MENSULA DE HASTA 14.00 m.   | 2.00 PZA.       |
| PINTADO DE POSTE YA INSTALADO PARA SEMAFORO EXISTENTE, DE HASTA 6.00m. DE ALTURA, CON MENSULA DE HASTA 6.00 m. DE   | 4.00 PZA.       |
| PINTADO DE SECCION VEHICULAR DE TRES LUCES CON RESPALDO Y SOPORTE, INSTALADA EN MENSULA DE POSTE DE SEMAFORO EXISTENTE, CON ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROCIVO COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.                    | 8.00 PZA.       |
| PINTADO DE SECCION VEHICULAR DE TRES LUCES SIN RESPALDO Y CON SOPORTE, MONTAJE LATERAL O PUNTA DE POSTE, EN POSTE DE SEMAFORO EXISTENTE., CON ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROCIVO COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.. | 9.00 PZA.       |
| PINTADO DE SECCION PEATONAL DE 40.64 cm. (16") CON SOPORTE, MONTAJE LATERAL, EN POSTE DE SEMAFORO EXISTENTE, CON ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROCIVO COLOR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.                               | 12.00 PZA.      |

En este acto, el C. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO, representante legal de ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la dirección de obras públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.



ACTA DE RECEPCIÓN  
CONTRATO No. LP-MXL-FORTAMUN-037-2020 T-FORTAMUN/01/2020

En vista de lo anteriormente consignado, la C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK, en su carácter de DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, recibe de ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., través de su representante legal, C. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 12:45 hrs. del día 22 de enero de 2021 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA


ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE,  
S.A. DE C.V.



C. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS



C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
DIRECTORA

TESTIGO



C. ALBERTO IBARRA OJEDA

JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL  
DE OBRA VIAL

TESTIGO



C. MISAEL OLIVAS CERVANTES

RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS  
PUBLICAS