



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2021, Y EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE FORMALIZAR LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

"PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SANTA TERESA, DE CALLE SANTOS RAMÓN A CALLE SANTOS DUMONT, COLONIA AMPLIACIÓN SANTO NIÑO MEXICALI, B.C."

LA CUAL SE EJECUTO AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021 POR ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON EN:

PAVIMENTACIÓN	
EXCAVACION A MAQUINA PARA FORMACION DE TERRACERIAS EN MATERIAL TIPO "A".	141.04 M3
CARGA Y ACARREO CON MEDIOS MECANICOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES, EN SU PRIMER KILOMETRO, INCLUIR ABUNDAMIENTO EN EL ANALISIS DEL P.U.	141.04 M3
FORMACION DE TERRACERIAS, INCLUYE: ESCARIFICACION, ACAMELLONAMIENTO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM DE LA PRUEBA PROCTOR, 20 CMS. COMPACTOS.	1,140.00 M2
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1-1/2" CON VRS MINIMO DE 100% TRITURADO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE, CON UN VRS MINIMO DEL 100%.	1,140.00 M2
RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCIÓN DE 1.50 LTS/M2.	1,140.00 M2
RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA.	1,080.00 M2

a.

A

⊕



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PETREO TRITURADO T.M.A. 3/4", ASFALTO MODIFICADO GRADO PG 76-22, ADITIVO PARA LA ADHERENCIA PETREO ASFALTO.	1,080.00 M2
OBRA COMPLEMENTARIA	
BAJADA POZO DE VISITA HASTA NIVEL INFERIOR DE LA CAPA SUBRASANTE.	2.00 PZA
BAJADA DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CON OPERADOR DE CUBO DE 2" X 2" HASTA NIVEL INFERIOR DE LA CAPA SUBRASANTE.	2.00 PZA
RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA UNA ALTURA DE 0.80 m.	2.00 PZA
CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA TAPA DE 24" EN POZO DE VISITA.	2.00 PZA
RENIVELACION DE VALVULA REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 100mm (4") a 300mm (12").	2.00 PZA
SUMINISTRO DE JUEGO BROCAL Y TAPA DE 24" DE DIAM. DE Fo.Fo., PESO DE 159 KGS., PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA.	2.00 PZA
SUMINISTRO DE JUEGO BROCAL Y TAPA DE 14" DE DIÁMETRO DE CONCRETO POLIMÉRICO.	2.00 PZA
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE 4.00 m. DE LONGITUD HASTA LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9 DE 3/4" DE DIAMETRO CONECTADA A LINEA DE 4" DE DIAMETRO.	4.00 PZA
INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA COMPLETA DE 9.00 m. DE LONGITUD HASTA LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDAD SDR-9 DE 3/4" DE DIAMETRO CONECTADA A LINEA DE 4" DE DIAMETRO.	1.00 PZA
RECOMPACTACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	
EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" EN SECO DE 0.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	83.51 M3
COLOCACIÓN DE BANDA PVC COLOR VERDE INDICATIVA CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN DRENAJE SANITARIO CESPM".	115.00 ML
RECOMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	63.96 M3
RELLENO A VOLTEO BANDEADO EN ZANJA.	19.55 M3
RECOMPACTACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6 MTS. DE LONGITUD CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	23.00 PZA
RECOMPACTACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	
EXCAVACIÓN CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A" EN SECO DE 0.00 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	86.70 M3



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021

RECOMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, AL 95% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	66.30 M3
RELLENO A VOLTEO BANDEADO EN ZANJA.	20.40 M3
SEÑALAMIENTO VIAL	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO (M-1) SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 10 CMS.	321.80 ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO (M-7) SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 40 CMS.	9.00 ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO (M-8) SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 20 CMS.	36.00 ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" 4 TABLEROS UN SOLO LADO, Y SEÑAL SR-6 " ALTO " DE 61 X 61 CM. CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE. ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	2.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-9 "LÍMITE DE VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. LÁMINA GALVANIZADA GAUGE .08" ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	2.00 PZA
DISPOSITIVO REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA VIALIDAD, DIMENSION DE 1.50 M DE ANCHO POR 0.07 M DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ASFALTICO AC-20.	8.50 ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA DE PLASTICO COLOR AMARILLO O BLANCO 2 CARAS REFLEJANTE, ADHERIDAS AL PAVIMENTO CON ADHESIVO EPOXICO JUEGO (A-B), A CADA 10 MTS.	40.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA A BASE DE MELAMINA BLANCA DE DOS CARAS, BARROTES, TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS E IMPRESIÓN DIGITALIZADA.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 24"X20" CAL. 18.	1.00 PZA
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	
INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS COMPLETAS DE 6 m. HASTA LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO, CON TUBERIA PVC SDR-35 DE 6" DE DIAMETRO.	5.00 PZA
RECOMPACTACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 9 MTS. DE LONGITUD CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	10.00 PZA
RECOMPACTACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 4 MTS. DE LONGITUD CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	13.00 PZA

EN ESTE ACTO, EL **C. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA**, REPRESENTANTE LEGAL, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA.



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-028-2021 T-FAIS21-008-2021

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO, LA C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, RECIBE DE C. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA REPRESENTANTE LEGAL, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2021 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA AL ACTA.

ENTREGA

C. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA

TESTIGO

C. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL

TESTIGO

C. JORGE RAMOS MARTINEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PUBLICAS