



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 26 de julio de 2023, y en base a lo establecido en los Artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento en vigor; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la entrega y recepción física de los trabajos denominados:

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORREGIDORA A CALLE DEL SOL, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C.  
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL SOL ENTRE AV. VENUS Y AV. TIERRA, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C.  
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMPECHE ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C.  
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE URUAPAN ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C.  
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MÉRIDA ENTRE AV. NAYARIT Y AV. PUEBLA, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C."

Los cuales consistieron principalmente en PAVIMENTACIÓN, OBRA COMPLEMENTARIA, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y RECOMPACTACIÓN, RECOMPACTACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEÑALAMIENTO VIAL, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA Y OBRA EXTRAORDINARIA. mismos que fueron ejecutados al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03, por A&A CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

I.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- Importe del Contrato con I.V.A.	\$ 14,089,883.41
2.- Importe total Convenido con I.V.A.	\$ 13,400,525.55
3.- plazo de Ejecución Contractual	120 días naturales
4.- Fecha de Inicio Contractual	16 de enero de 2023
5.- Fecha de Terminación Contractual	15 de mayo de 2023
6.- Plazo de Ejecución Real	135 días naturales
7.- Fecha de Inicio Real	16 de enero de 2023
8.- Fecha de Terminación Real	22 de julio de 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



## II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
<b>OB 1</b>	<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. VENUS DE CALLE DE LA CORREGIDORA A CALLE DEL SOL, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C.</b>		
<b>A</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>		
A 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	5,444.78
A 05	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	4,967.67
A 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	4,967.67
<b>B</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
B 03	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 24"Ø A UNA ALTURA DE HASTA 0.80 M.	PZA	13.00
B 04	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	13.00
B 05	CONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM Y RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø.	PZA	4.00
B 06	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=200$ KG/CM2 CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2" - 3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL.	PZA	10.00
B 07	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	10.00
B 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo.	PZA	13.00
B 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	10.00
B 13	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	1814.31
B 14	CONSTRUCCIÓN DE CUNETETA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM2 CON FIBRA DE 15 CM DE ESPESOR	M2	64.86
B 15	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x30 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	58.26
<b>C</b>	<b>ALCANTARILLADO PLUVIAL Y RECOMPACTACIÓN</b>		
C 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8"Ø, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.	M	74.00
C 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 15"Ø, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.	M	77.60
<b>D</b>	<b>RECOMPACTACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		
D 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6"Ø x 7.50 M HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON TUBERÍA DE PVC SDR-35 DE 6"Ø.	PZA	8.00
D 05	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A".	M3	121.28
D 06	SONDEO DE TOMAS O DESCARGAS DOMICILIARIAS DURANTE LA EXCAVACIÓN.	PZA	13.00
D 08	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	92.11

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA  
CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03

<b>E</b>	<b>SEÑALAMIENTO VIAL</b>		
E 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM	PZA	10.00
E 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD".	PZA	6.00
E 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS" DE 61x61 CM.	PZA	6.00
E 04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 DE 10 CMS DE ANCHO.	M	360.80
E 06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	M	228.20
E 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA.	PZA	295.00
<b>F</b>	<b>SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA</b>		
F 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	140.00
F 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	PZA/SEM	436.00
<b>EXT OB 1</b>	<b>EXTRAORDINARIOS CALLE VENUS</b>		
EXT-002	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA DAR NIVEL DE DESPLANTE DE GUARNICIONES.	M3	73.30
<b>OB 2</b>	<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL SOL ENTRE AV. VENUS Y AV. TIERRA, COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C.</b>		
<b>G</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>		
G 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	1,148.79
G 05	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,047.43
G 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,047.43
<b>H</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
H 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM <sup>2</sup> .	M	163.50
H 02	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=200$ KG/CM <sup>2</sup> .	PZA	3.00
H 03	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	3.00
H 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	3.00
H 05	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x30 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM <sup>2</sup> .	M	21.85
<b>I</b>	<b>ALCANTARILLADO PLUVIAL</b>		
I 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8"Ø, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.	M	40.72

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA  
CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03

I 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 15"Ø, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.	M	62.20
I 05	RELLENO ACOSTILLADO CON GRAVA 3/4" (GW) HASTA 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.	M3	49.07
I 13	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON UNA PROFUNDIDAD DE 2.26 A 2.50 M Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1.20 M, CIMENTACIÓN DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM2.	PZA	1.00
<b>J</b>	<b>SEÑALAMIENTO VIAL</b>		
J 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM	PZA	3.00
J 02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 DE 10 CMS DE ANCHO.	PZA	2.00
J 03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	PZA	2.00
J 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA.	PZA	109.00
<b>K</b>	<b>SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA</b>		
K 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	30.00
K 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	PZA/SEM	200.00
<b>EXT OB 2</b>	<b>EXTRAORDINARIOS CALLE DEL SOL</b>		
EXT-002	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA DAR NIVEL DE DESPLANTE DE GUARNICIONES.	M3	14.72
<b>OB 3</b>	<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMPECHE ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C.</b>		
<b>L</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>		
L 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	1,313.66
L 05	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,186.26
L 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,186.26
<b>M</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
M 08	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=200$ KG/CM2.	PZA	2.00
M 09	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	2.00
M 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	2.00
M 15	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	239.93
M 17	CONSTRUCCIÓN DE CUNETETA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM2 CON FIBRA DE 30 CM DE ESPESOR.	M2	9.83

4

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA  
CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03

N	ALCANTARILLADO PLUVIAL Y RECOMPACTACIÓN		
N 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 8"Ø, PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL.	M	16.50
N 11	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL CON UNA PROFUNDIDAD DE 4.51 A 4.75 M Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1.50 M, CIMENTACIÓN DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM2.	PZA	1.00
R	SEÑALAMIENTO VIAL		
R 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM	PZA	3.00
R 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD".	PZA	2.00
R 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS" DE 61x61 CM.	PZA	2.00
R 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SP-33 "CRUCE ESCOLAR" DE 61x61 CM.	PZA	3.00
S	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA		
S 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	80.00
S 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	PZA/SEM	300.00
EXT OB 3	EXTRAORDINARIOS CALLE CAMPECHE		
EXT-002	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA DAR NIVEL DE DESPLANTE DE GUARNICIONES.	M3	14.72
OB 4	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE URUPAN ENTRE AV. TABASCO Y AV. VERACRUZ, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C.		
T	PAVIMENTACIÓN		
T 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	1,339.58
T 05	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,243.16
T 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	1,243.16
U	OBRA COMPLEMENTARIA		
U 02	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 24"Ø A UNA ALTURA DE HASTA 0.80 M.	PZA	1.00
U 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	2.00
U 08	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	120.10
X	SEÑALAMIENTO VIAL		
X 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM.	PZA	1.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA  
CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-072-2022 T-REPUVE-2022-03

X 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICATIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM.	PZA	3.00
X 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS.	PZA	82.00
<b>Y</b>	<b>SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA</b>		
Y 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	60.00
Y 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	PZA/SEM	180.00
<b>EXT OB 4</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA CALLE URUAPAN</b>		
EXT-001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 52 LT/ML. DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	133.77
EXT-002	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA DAR NIVEL DE DESPLANTE DE GUARNICIONES.	M3	16.00
<b>OB 5</b>	<b>PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MÉRIDA ENTRE AV. NAYARIT Y AV. PUEBLA, COL. LOMA LINDA, MEXICALI, B.C.</b>		
<b>Z</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>		
Z 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CM COMPACTO.	M2	2,405.02
Z 05	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	2,181.47
Z 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	2,181.47
<b>AA</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
AA 03	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	21.38
AA 05	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM2 CON FIBRA DE 30 CM DE ESPESOR.	M2	20.02
<b>AB</b>	<b>SEÑALAMIENTO VIAL</b>		
AB 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICATIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM.	PZA	6.00
AB 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM.	PZA	4.00
AB 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICATIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS" DE 61x61 CM.	PZA	4.00
AB 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS.	PZA	189.00
<b>AC</b>	<b>SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA</b>		
AC 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	99.43



Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





AC 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	PZA/SEM	393.57
EXT OB 5	EXTRAORDINARIOS CALLE MERIDA		
EXT-001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 52 LT/ML. DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	165.50
EXT-002	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA PARA DAR NIVEL DE DESPLANTE DE GUARNICIONES.	M3	25.75

III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	16 DE ENERO DEL 2023 AL 14 DE FEBRERO DEL 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	15 DE FEBRERO DEL 2023 AL 06 DE MARZO DEL 2023	\$ 1,604,109.16	\$ 128,328.73	\$ 1,732,437.89
3	07 DE MARZO DEL 2023 AL 05 DE ABRIL DEL 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	06 DE ABRIL DEL 2023 AL 05 DE MAYO DEL 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5	06 DE MAYO DEL 2023 AL 15 DE MAYO DEL 2023	\$ 7,869,124.55	\$ 629,529.96	\$ 8,498,654.51
6 (FINIQUITO)	16 DE MAYO DEL 2023 AL 22 DE JULIO DEL 2023	\$ 2,702,179.49	\$ 216,174.49	\$ 2,918,353.85
	TOTAL	\$ 12,175,413.20	\$ 974,033.05	\$ 13,149,446.25

En este acto, el Ing. Erick Hernán Beltran Solorio, Representante Legal de la Empresa **A&A CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de obra de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, según lo establecido en el Artículo 166, Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el último párrafo del Artículo 166 de su Reglamento en Vigor, el contratista hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la fianza No. **23A38191** emitida por **Dorama, Institución de Garantía, S.A.**

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*



En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Erick Hernán Beltran Solorio, Representante Legal de la Empresa A&A CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. hace entrega al Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:40 hrs. del día 26 de julio de 2023.

ENTREGA

CONTRATISTA  
A&A CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

C. ERICK HERNÁN BELTRAN SOLORIO  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

TESTIGO

C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN

JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN DE OBRA VIAL

TESTIGO

C. JORGE RAMOS MARTINEZ

RESIDENTE DE OBRA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"