

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Acta de Finiquito del Contrato

Contrato No. IS-MXL-PRON-029-2022 T-PRON/2022/020

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 12:00 hrs. del día 23 de enero de 2023, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Av. Nochistlán y Calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**CONSTRUCCIÓN DE LAVADO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LIMPIA ZACATECAS Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, MEXICALI, B.C.,**

**I.- Datos del Contrato:**


1.- Contratista	Coen Construcciones, S.A. de C.V.
2.- Fecha del contrato	11 de octubre de 2022
3.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 1,289,877.03
4.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 1,289,877.03
5.- Plazo de ejecución contractual	60 (sesenta) días naturales
6.- Fecha de inicio contractual	17 de octubre de 2022
7.- Fecha de terminación contractual	15 de diciembre de 2022
8.-Importe del anticipo con I.V.A	\$ 386,963.11
9.-Fecha de entrega del anticipo	24 de octubre de 2022
10.- Fecha de terminación convenida	23 de diciembre de 2022

**II.- Modificaciones al Contrato:**

**Objeto del Convenio:** Diferimiento por 08 (ocho) días naturales, debido a la entrega tardía del anticipo, siendo el nuevo periodo de ejecución del 25 de octubre de 2022 al 23 de diciembre de 2022.

	Días diferidos	Convenido
Plazo de ejecución	08 (ocho) días naturales	60 (sesenta) días naturales 25/octubre/2022 al 23/diciembre/2022

fecha: 24/octubre/2022



**2.- Primer Convenio Modificatorio**

**Objeto del Convenio:** Por modificación de catálogo de conceptos, debido a la reducción y ampliación de volúmenes de obra y la inclusión de obra extraordinaria.

	<b>Convenido</b>
<b>Monto</b>	<b>\$ 1,289,877.03</b>

**fecha: 20/diciembre/2022**

**III.- Fianzas:**

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por : **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION,S.A., :**

	Importe	Número	Fecha
1.- Cumplimiento	\$ 128,987.70	2184480	11/octubre/2022
2.- Anticipo	\$ 386,963.11	2184477	11/octubre/2022

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	\$ 122,252.77	2203545	18/enero/2023	18/enero/2023 al 17/enero/2024

**IV.- Estimaciones:**

No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
1	25/octubre/2022 al 23/noviembre/2022	\$ 499,413.44	\$ 138,725.96
2	24/noviembre/2022 al 13/diciembre/2022	\$ 493,599.64	\$ 137,111.01
3 Finiquito	14/diciembre/2022 al 23/diciembre/2022	\$ 229,514.61	\$ 82,462.21

Total

\$ 1,222,527.69

\$ 358,299.18


2

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **Ing. Carlos Alberto Covarrubias Enríquez**, Representante Legal de **Coen Construcciones, S.A. de C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al Contrato No. **IS-MXL-PRON-029-2022 T-PRON/2022/020**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción III, punto 3, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 12:30 hrs. del día 23 de enero de 2023.

**Coen Construcciones, S.A. de C.V.**

  
Representante Legal

Ing. Carlos Alberto Covarrubias Enríquez

**Dirección de Obras Públicas**

  
C. Alberto Ibarra Ojeda  
Director de Obras Públicas

  
C. Sergio Raul Maciel Saucillo  
Residente de Supervisión