



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**Acta de Finiquito del Contrato**

**Contrato No. LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01**

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 9:00 horas del día 27 de julio de 2023, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento en vigor, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

- “PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RÍO PÁNUCO ENTRE C. PRIMERA Y C. CUARTA, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C.**  
**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEGUNDA ENTRE AV. RÍO TÁMESIS Y AV. RÍO NAZAS, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C.**  
**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TERCERA ENTRE AV. RÍO TÁMESIS Y AV. RÍO NAZAS, COL. SANTA ROSA, MEXICALI, B.C.”**

Los cuales consistieron en: **pavimentación, obra complementaria, recompactación y reposición de alcantarillado sanitario, recompactación de sistema de agua potable, señalamiento vial, señalamiento de protección de obra y obra extraordinaria**, mismos que fueron ejecutados al amparo del Contrato de obra pública número LP-MXL-REPUVE-070-2022 T-REPUVE-2022-01, por **B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 8,698,565.94
2.- Importe asignado con I.V.A.	\$ 8,578,951.73
3.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 8,555,209.64
4.- Plazo de ejecución contractual	120 (ciento veinte) días naturales
5.- Fecha de inicio contractual	16 de enero de 2023
6.- Fecha de terminación contractual	15 de mayo de 2023
7.- Plazo de ejecución convenido	141 (ciento cuarenta y un) días naturales
8.- Fecha de inicio real o diferida	16 de enero de 2023
9.- Fecha de terminación convenida	21 de julio de 2023



**II.- Modificaciones al Contrato:**

**1.- Primer Convenio Modificatorio**

Objeto del convenio: **reducción al importe y ampliación al plazo de ejecución de los trabajos.**

	Reducción y ampliación	Convenido
<b>Monto</b>	<b>\$ 119,614.38</b>	<b>\$ 8,578,951.56</b>
<b>Plazo de ejecución</b>	<b>21 días naturales</b>	<b>141 días naturales</b>

Fecha: **12 de mayo de 2023.**

**2.- Reanudación de los trabajos.**

**Suspensión temporal de los trabajos del 02 de junio de 2023 al 17 de julio de 2023.**

Objeto: **debido a que se requiere autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para modificar la cartera de proyectos de pavimentación para realizar ajustes a las metas e importes concernientes a las obras.**

Fecha: **18 de julio de 2023.**

**3.- Segundo Convenio Modificatorio**

Objeto del convenio: **reducción al importe y ajuste presupuestal con asignación dentro del Programa Normal.**

	Reducción	Convenido
<b>Monto</b>	<b>\$ 23,741.92</b>	<b>\$ 8,555,209.64</b>

Fecha: **20 de julio de 2023.**



## III.- Relación de estimaciones:

No. de estimación	Fecha de estimación	Periodo de ejecución	Monto estimado C/I.V.A.	Monto acumulado C/I.V.A.
1	15 de febrero de 2023	16 de enero al 14 de febrero de 2023	\$ 886,124.07	\$ 886,124.07
2	17 de marzo de 2023	15 de febrero al 16 de marzo de 2023	\$ 1,538,336.85	\$ 2,424,460.92
3	17 de abril de 2023	17 de marzo al 15 de abril de 2023	\$ 0.00	\$ 2,424,460.92
4	16 de mayo de 2023	16 de abril al 15 de mayo de 2023	\$ 3,962,007.09	\$ 6,386,468.01
5	31 de mayo de 2023	16 al 30 de mayo de 2023	\$ 582,269.32	\$ 6,968,737.33
6	21 de julio de 2023	31 de mayo al 21 de julio de 2023	\$ 1,584,435.49	\$ 8,553,172.82

Total \$ 8,553,172.82

## IV.- Saldo del finiquito:

No.	Concepto	Importe con I.V.A.
1	Importe total de obra estimada	(+) \$ 8,553,172.82
2	Importe total de obra realmente ejecutada	(-) \$ 8,553,172.82
	Total del saldo	\$ 0.00



	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 2,573,685.52	6400-06305-2	30 de diciembre 2022
2.- Cumplimiento	\$ 869,856.59	6400-06306-5	30 de diciembre 2022

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	\$ 855,317.28	6400-06358-8	26 de julio 2023	26 de julio 2023 al 25 de julio 2024

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **Lic. Rodrigo Jesse Aaron Bonilla Chinchillas**, representante legal de **B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato no. **LP-MXL-REPUVE-2022-070 T-REPUVE-2022-01**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole contra el **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que dan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción V, punto 3, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la entrega recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman el presente documento las personas que intervinieron, siendo las 10:10 horas del día 27 de julio de 2023.

**B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.**

**Lic. Rodrigo Jesse Aaron Bonilla Chinchillas**

**Representante legal**

**Dirección de Obras Públicas**

**Ing. Alberto Ibarra Ojeda**

**Director**

4



Dirección de Obras Públicas

Ing. Alex Alberto Armenta Rendón

Jefe del Departamento de Ejecución  
y Control de Obra Vial

Dirección de Obras Públicas

Ing. Edwar Guevara León

Residente de obra