



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 9:00 horas del día 09 de septiembre del 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**"REHABILITACIÓN DE AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, DE BLVR. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE RÍO PARANÁ, FRACC. VALLE DORADO, MEXICALI, B.C."**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAIS-006-2022 T-FAIS22-003-2022, por CONZA, S.A. DE C.V.

**Estos trabajos consistieron principalmente en:**

**Preliminares**

Demolición de guarniciones de concreto hidráulico tipo "L" e "I".	59.74 M3
Demolición de banquetas de concreto hidráulico.	77.92 M3
Fresado con equipo mecánico de la carpeta asfáltica existente volumen compacto.	710.74 M3

**Pavimentación.**

Recuperación de material de base hidráulica existente espesor variable.	1,744.24 M3
Excavación en material existente tipo "a".	2,208.60 M3
Acarreo en kilómetros subsecuentes de material producto de excavaciones.	45,497.16 M3
Tratamiento del terreno natural en un espesor promedio de 30 cms. Compactos.	7,362.00 M2
Formación y compactación de capa sub-base de 30 centímetros de espesor compacto.	7,362.00 M2
Construcción de base hidráulica con material triturado de banco.	7,362.00 M2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 8 cm de espesor compacto.	7,324.66 M2

**Albañilería.**

Construcción de guarnición tipo "I" de 92 lts/ml de concreto premezclado.	649.30 ML
Construcción de banqueta de 10 cms de espesor a base de concreto premezclado	696.17 ML
Renivelación de pozo de visita hasta una altura de 0.80 m.	16.00 PZA
Construcción de anillo de concreto octagonal para brocal de 24"Ø.	12.00 PZA

**Agua potable.**

Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a" en seco de 0.00 a 3.00 mts. De profundidad.	727.77 M3
Suministro, acarreo, descarga, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería PVC hidráulico de 4"x3/4".	397.56 ML
Suministro, acarreo, descarga, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería PVC hidráulico de 10".	377.30 ML
Suministro e instalación de hidrante contra incendio tipo barril.	2.00 PZA
Suministro y colocación de toma domiciliar completa con una longitud promedio de 5.00 a 10.00 mts. Hasta límite de propiedad del predio con material de polietileno alta densidad en tubería de 4"x3/4".	42.00 PZA
Suministro y colocación de toma domiciliar completa con una longitud promedio de 5.00 a 10.00 mts. Hasta límite de propiedad del predio con material de polietileno alta densidad en tubería de 10"x3/4".	36.00 PZA

**Alumbrado.**

Suministro e instalación de arbotante metálico cónico circular de 9.00m de caña, terminado cuello de garza.	13.00 PZA
Suministro e instalación de luminaria LED 90W, 240V, tipo II R.	13.00 PZA
Suministro e instalación de base de concreto prefabricada tipo rectangular-piramidal.	13.00 PZA



**Señalamiento vial.**

Suministro y colocación de señal restrictiva sr-06 "alto" de 86 x 86 cms.	4.00 PZA
Suministro y aplicación con maquina, de pintura termoplástica color blanco o amarillo, en marcas sobre el pavimento en flechas o leyendas.	21.00 PZA
Suministro y aplicación con máquina de pintura termoplástica color blanco o amarillo, en línea de 10 cm.	1,700.34 ML
Suministro y aplicación con máquina de pintura termoplástica color blanco o amarillo, en línea de 40 cm.	192.00 ML
Suministro y colocación de vialeta de una cara reflejante color blanco o amarillo.	402.00 PZA

**Extraordinarios.**

Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 14 pulgadas de diámetro de concreto polimérico.	10.00 PZA
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 36 pulgadas de diámetro de fo.fo.	5.0 PZA
Suministro e instalación de pieza especial de PVC (cruz de PVC hidráulico de 10" x 4" DR-25 CL-100 C-900).	1.00 PZA
Suministro e instalación de pieza especial de PVC (cruz de PVC hidráulico de 10" x 10" DR-25 clase 150 RING-TITE AWWA C907).	1.00 PZA
Riego de impregnación con emulsión eci45-300 impremax en proporción de 1.50 l/m <sup>2</sup>	7.324.66 M2
Riego de liga con emulsión catiónica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0.50 l/m <sup>2</sup>	7.324.66 M2

En este acto, el **C. Oliver Zavala Beltran**, Representante Legal de la empresa **CONZA, S.A. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.


En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de **CONZA, S.A DE C.V.**, a través de su Representante Legal, **C. Oliver Zavala Beltran**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:30 horas del día 09 de septiembre de 2022 y previa lectura que se da al Acta.

**ENTREGA  
CONTRATISTA**

  
**C. OLIVER ZAVALA BELTRAN  
REPRESENTANTE LEGAL**

**TESTIGO**

  
**C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.**

**RECIBE  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

  
**C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR**

**TESTIGO**

  
**C. SALVADOR OCTAVIO ALCARAZ VAZQUEZ  
RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS**