



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**Acta de Finiquito del Contrato**

Contrato No. LP-MXL-FAIS-039-2022 T-FAIS22-009-2022

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 11:00 hrs. del día 09 de marzo de 2023, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**"REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CALZ. ANAHUAC, DE BLVR. LAZARO CARDENAS A AV. PONTEVEDRA, MEXICALI, B.C."**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Contratista	B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.
2.- Fecha del contrato	14 de noviembre de 2022
3.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 11,233,612.88
4.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 14,042,016.10
5.- Plazo de ejecución contractual	90 (noventa) días naturales
6.- Fecha de inicio contractual	22 de noviembre de 2022
7.- Fecha de terminación contractual	19 de febrero de 2023
8.- Importe del anticipo con I.V.A.	\$ 3,370,083.86
9.- Fecha de entrega del anticipo	02 de diciembre de 2022
10.- Fecha de inicio diferida	03 de diciembre de 2022
11.- Fecha de terminación diferida	02 de marzo de 2023

**II.- Modificaciones al Contrato:**

**1.- Diferimiento.**

Objeto: diferimiento por 11 (once) días naturales, debido a la entrega tardía del anticipo, siendo el nuevo

1



periodo de ejecución del 03 de diciembre de 2022 al 02 de marzo de 2023.

Fecha: 09 de diciembre de 2022.

**2.- Primer Convenio Modificatorio.**

Objeto del Convenio: **ampliación al importe de los trabajos.**

	Ampliación	Convenido
Monto	\$ 2,808,403.22	\$ 14,042,016.10

Fecha: 14 de diciembre de 2022.

**3.- Segundo Convenio Modificatorio.**

Objeto del Convenio: **modificación de catálogo de conceptos.**

Fecha: 08 de febrero de 2023.

**III.- Fianzas:**

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta:**

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 3,370,083.86	6400-06294-5	14 de noviembre de 2022
2.- Cumplimiento	\$ 1,123,361.29	6400-06295-4	14 de noviembre de 2022
3.- Endoso	\$ 280,840.32	6400-06295-4	19 de diciembre de 2022

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
4.- Vicios ocultos	\$ 1,403,140.08	6400-06321-6	07 de marzo de 2023	07 de marzo de 2023 al 06 de marzo de 2024

2





descrita en la fracción III, punto 4, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 11:40 hrs. del día 09 de marzo de 2023.

**B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**

**C. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas**

**Representante legal**

**Dirección de Obras Públicas**

**Ing. Alberto Ibarra Ojeda**

**Director**

**Ing. Martín Onof Espinoza Romero**

**Residente de supervisión**