

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**Acta de Finiquito del Contrato**

Contrato No. LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-032-2022 T-PP/002/2022

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 11:00 hrs. del día 02 de diciembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Av. Nochistlán y Calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL, FRACC. PALMAR DE SANTA ANITA, MEXICALI, B.C.,**

**I.- Datos del Contrato:**

1.- Contratista	Coen Construcciones, S.A. de C.V.
2.- Fecha del contrato	10 de agosto de 2022
3.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 5,815,620.35
4.- Importe total convenido con I.V.A.	\$ 5,978,924.13
5.- Plazo de ejecución contractual	75 (setenta y cinco) días naturales
6.- Fecha de inicio contractual	17 de agosto de 2022
7.- Fecha de terminación contractual	30 de octubre de 2022
8.- Importe del anticipo con I.V.A	\$ 1,744,686.11
9.- Fecha de entrega del anticipo	19 de agosto de 2022
10.- Plazo de ejecución convenido	93 (noventa y tres) días naturales
12.- Fecha de terminación convenida	17 de noviembre de 2022

**II.- Modificaciones al Contrato:**

**1.- Primer Convenio Modificatorio**

**Objeto del Convenio:** Por modificación de catálogo de conceptos y ampliación al plazo de ejecución, debido a la reducción y ampliación de volúmenes de obra y la inclusión de obra extraordinaria.



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left, a circular stamp in the middle, and another large signature on the right.

	Convenido
Monto	\$ 5,815,620.35

	Ampliación	Convenido
Plazo de Ejecución	12 (doce) días naturales	87 (ochenta y siete) días naturales 17/agosto/2022 al 11/noviembre/2022

fecha: 06/octubre/2022

## 2.- Segundo Convenio Modificatorio

**Objeto del Convenio:** Ampliación al monto contratado y ampliación al plazo de ejecución, por ampliación y reducción de volúmenes de obra y la inclusión de conceptos de obra extraordinaria.

	Ampliación	Convenido
Monto	\$163,303.78	\$ 5,978,924.13

	Ampliación	Convenido
Plazo de Ejecución	06 (seis) días naturales	93 (noventa y tres) días naturales 17/agosto/2022 al 17/noviembre/2022

Fecha: 10/noviembre/2022



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized signature, a circular mark, a number '2', and several scribbles.

**III.- Fianzas:**

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por : **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION,S.A., :**

	Importe	Número	Fecha
1.- Cumplimiento	\$ 581,562.04	2176288	10/agosto/2022
2.- Anticipo	\$ 1,744,686.11	2176280	10/agosto/2022
3.- Endoso	\$ 16,330.37	2176288	10/noviembre/2022

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
4.- Vicios ocultos	\$ 589,939.75	2194829	28/noviembre/2022	28/noviembre/2022 al 27/noviembre/2023

**IV.- Estimaciones:**

No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
1	17/agosto/2022 al 16/septiembre/2022	\$ 427,227.99	\$ 118,674.44
2	17/septiembre/2022 al 16/octubre/2022	\$ 1,369,465.29	\$ 380,407.03
3	17/octubre/2022 al 03/noviembre/2022	\$ 904,814.66	\$ 251,337.41
4	04/noviembre/2022 al 11/noviembre/2022	\$ 3,167,856.16	\$ 865,031.22
5 Finiquito	12/noviembre/2022 al 17/noviembre/2022	\$ 30,033.44	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$ 5,899,397.54</b>	<b>\$ 1,615,450.10</b>

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **Ing. Carlos Alberto Covarrubias Enríquez**, Representante Legal de **Coen Construcciones, S.A. de C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al Contrato No. **LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-032-2022 T-PP/002/2022**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción III, punto 4, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 11:30 hrs. del día 02 de diciembre de 2022.

**Coen Construcciones, S.A. de C.V.**



**Representante Legal**  
**Ing. Carlos Alberto Covarrubias Enríquez**

**Dirección de Obras Públicas**



**C. Alberto Ibarra Ojeda**  
**Director de Obras Públicas**



**C. Jorge Ramos Martínez**  
**Residente de Supervisión**