



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO No. LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-035-2022 T-PP/005/2022

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 22 de noviembre de 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

" PAVIMENTACIÓN DE AV. SIERRA SAN LÁZARO, E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, COL. LOMAS DE LA ABASOLO, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-035-2022 T-PP/005/2022, por CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Pavimentación.

Excavación en corte para formación de terracerías.	411.46 m3
Tratamiento del terreno natural con material producto de la excavación en un espesor de 20 cm.	3,568.02 m2
Construcción de base hidráulica de 20 cm de espesor.	3,568.02 m2
Riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica en proporción de 1.30 lt/m2.	3,568.02 m2
Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60 en proporción de 0.50 lt/m2.	4,141.16 m2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 4 cm de espesor compacto tipo PG 76-22.	3,421.16 m2

Obra Complementaria.

Bajada de pozo de visita.	6.00 pza
Bajada de registro de válvula de seccionamiento.	2.00 pza
Renivelación de pozos de visita de 24" Ø.	6.00 pza
Construcción de anillo de concreto octagonal para brocal de 24" Ø.	6.00 pza
Construcción de dentellón de concreto premezclado normal $f'c = 200$ kg/cm2.	32.00 m
Poda de árbol de diferentes alturas.	7.00 pza
Suministro e instalación de hidrante contra incendios de 4" Ø.	1.00 pza
Desinstalación de hidrante contra incendios tipo barril.	1.00 pza

Recompactación de alcantarillado sanitario.

Sondeo de líneas existentes.	20.00 pzas
Suministro e instalación de descarga domiciliar de 6" Ø X 6.00 m.	47.00 pzas
Excavación con máquina para zanjas en material tipo "A".	327.37 m3
Suministro y colocación de banda indicativa de color verde.	307.54 m
Relleno compactado al 95% con material producto de excavación en capas de 20 cm.	268.84 m3
Relleno a volteo en zanja con material producto de excavación.	61.55 m3



Recompactación de sistema de agua potable.

Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4" Ø X 4.00 m.	10.00 pza
Suministro e instalación de toma domiciliaria de 3/4" Ø X 9.00 m.	10.00 pza
Excavación con máquina para zanjas en material tipo "A".	150.96 m3
Suministro y colocación de banda indicativa de color azul.	314.50 m
Relleno compactado al 95% con material producto de excavación en capas de 20 cm.	113.22 m3
Relleno a volteo en zanja con material producto de excavación.	37.74 m3

Señalamiento vial.

Suministro y colocación de señal restrictiva SR-32 "ALTO".	2.00 pza
Suministro y colocación de señal informativa SII-06 "NOMENCLATURA CON 4 TABLEROS Y ALTO".	5.00 pza
Suministro y colocación de señal restrictiva SR-09 "LIMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD".	6.00 pza
Suministro y colocación de señal restrictiva SR-32 "PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS".	5.00 pza
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-1.	315.21 m
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-7.	31.50 m
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-8.	126.00 m

Alumbrado público.

Suministro e instalación de luminaria VSAP de 70 W, 240 V.	74.00 pza
Suministro e instalación de bastidor tipo B1.	90.00 pza
Suministro e instalación de aislador de porcelana 1C ANSI CAT 8075.	90.00 pza
Suministro e instalación de tablero de medición M-2 (sin interruptor principal).	2.00 pza
Suministro e instalación de centro de carga, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP.	2.00 pza
Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2 polos, 30 AMP, 240 V.	4.00 pza
Suministro e instalación de interruptor termomagnético de 2 polos, 50 AMP, 240 V.	2.00 pza
Suministro e instalación de transición de centro de carga a cable neutro aéreo.	4.00 pza
Suministro e instalación de cable múltiple de aluminio 2+1 Cal 6.	3,192.00 m
Suministro e instalación de conector de compresión tipo "6".	270.00 pza

Extraordinarios.

Suministro e instalación de poste de concreto de 9.00 m, 400 kg, tipo costa.	18.00 pza
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 3 cm de espesor compacto.	794.24 m2
Suministro e instalación de válvula de Fo.Fo. de 4" Ø.	1.00 pza
Construcción de banquetta con concreto normal $f'c=200\text{kg/cm}^2$ de 10 cm de espesor.	189.62 m2
Pago de derechos unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE).	2.00 pza
Suministro y colocación de señal restrictiva SP-33 "ZONA ESCOLAR" DE 61 x 61 cm.	3.00 pza
Construcción de guarnición tipo "L" de 0.096 m3 con concreto normal.	99.20 m
Construcción de cuneta de concreto de 1.00 m de ancho y 15 cm de espesor.	24.00 m
Dispositivo reductor de velocidad sobre la vialidad, dimensión de 1.50 m de ancho y 0.07 m de espesor.	32.00 m



En este acto, el **C. Ing. Eduardo Salazar Ley**, representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, la **C. Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.**, a través de su representante legal, **C. Ing. Eduardo Salazar Ley**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 22 de noviembre de 2022 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA:

CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

C. ING. EDUARDO SALAZAR LEY.

REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

C. ING. ALBERTO IBARRA OJEDA.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESTIGO:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL

TESTIGO:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ING. MARTIN ONOR ESPINOZA ROMERO

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS