



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-PRON-023-2023 T-PRON23-013

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 25 de octubre de 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA ZONA PONIENTE, COLONIA EL PARAÍSO, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número IS-MXL-PRON-023-2023 T-PRON23-013, por FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	PRELIMINARES	UNIDAD	CANTIDAD
A 02	DEMOLICIÓN DE BARDA DE BLOCK DE 15 CM DE ESPESOR, CON DALAS Y CELDAS COLADAS EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO.	M2	103.53
A 03	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO.	M3	14.50
B	BARDA Y CERCOS		
B 04	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE 0.22x1.00 M A BASE DE CONCRETO PRÉMEZCLADO $f'c=210$ KG/CM ² , ARMADA CON 5 VRS. No. 4 EN EL SENTIDO DEL MURO Y VRS. No. 4 @ 20 CM EN EL SENTIDO PERPENDICULAR.	M	49.30
B 10	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK COMÚN DE 15x20x40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, REFUERZO VERTICAL CON VARILLA No.4 @ 60 CM Y 3.00 M DE DESARROLLO, COLADO CON CONCRETO $f'c=180$ KG/CM ² , ACABADO APARENTE EN MURO.	M2	82.82
B 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CAL. 12.5 DE 1.80 M DE ALTURA.	M	49.30



C TALUD Y RAMPAS

C 01 CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO DE 20x20 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. No. 3 Y ESTRIBOS No. 3 @15 CM. M 69.00

C 04 CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, PARA PROTECCIÓN DE TALUDES, SUMINISTROS DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. M2 240.46

D LOSA DE MANIOBRAS

D 03 TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 25 CM COMPACTO, INCLUYE: ESCARIFICADO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, AFINE, COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO. M2 273.33

D 04 CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 30 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL DE BANCO PÉTREO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA. M2 273.33

E CASETA DE ACCESO Y FACHADA PRINCIPAL

E 05 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM2, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO. M2 11.76

E 06 CONSTRUCCIÓN DE SOBREPISO EN INTERIOR DE CASETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM2, ACABADO PULIDO. M2 7.69

E 10 PINTURA VÍNILICA PARA EXTERIOR BASE AGUA EN MUROS, CON DIMENSIONES Y COLORES DE ACUERDO A PROYECTO. M2 51.91

E 11 RÓTULO CON LA LEYENDA "UNIDAD DE TRANSFERENCIA ZONA PONIENTE EL PARAISO", CON LETRAS DE DIMENSIONES Y COLORES DE ACUERDO A PROYECTO, A BASE DE PINTURA VÍNILICA PARA EXTERIOR BASE AGUA. PZA 1.00



EXT 1 OBRA EXTRAORDINARIA 1

EXT 002	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=250 KG/CM2 CON ACELERANTE A 7 DÍAS, ARMADO CON VARILLA No. 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO RAYADO.	M2	250.58
---------	---	----	--------

EXT 2 OBRA EXTRAORDINARIA 2

EXT 003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METÁLICO DE 0.90 X 2.10 M A BASE DE PERFIL M225 CAL 18, FIJADO A ESTRUCTURA EXISTENTE.	PZA	3.00
---------	---	-----	------

EXT 004	REHABILITACIÓN DE PUERTAS DE LÁMINA TABLERO DE 0.90 X 2.10 M.	PZA	3.00
---------	---	-----	------

En este acto, **C. Jesús Pacheco Raudales**, Representante Legal de la empresa **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C. DE R.L.** a través de su Representante Legal, **C. Jesús Pacheco Raudales**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 25 de octubre de 2023 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA,
S.C. DE R.L.



C. JESÚS PACHECO RAUDALES
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO


C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


C. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO


C. REMIGIO ACERO ULLOA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS