



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-047-2023 T-FAISMUN23-007

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 06 de marzo de 2024, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, DE
CARRETERA A SANTA ISABEL A BLVR. LÁZARO CÁRDENAS, MEXICALI, B.C.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAISMUN-047-2023 T-FAISMUN23-007, por **CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.**

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	ALUMBRADO	UNIDAD	CANTIDAD
A 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 135 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MCA. AMERICAN ELECTRIC.	PZA	126.00
A 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, f _c =210 KG/CM ² , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MCA. CENMEX O SIMILAR.	PZA	107.00
A 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.80 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR.	PZA	102.00
A 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1.	PZA	107.00
A 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	120.00
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB.	PZA	2.00



A 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D.	PZA	2.00
A 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 50 AMP, 240 V, CAT. QO250 MCA. SQUARE-D.	PZA	2.00
A 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO DE 2 POLOS, 40 AMP, 240 V, MCA. SQUARE-D.	PZA	2.00
A 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AÉREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4"Ø Y MUFA METÁLICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE.	PZA	4.00
A 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6.	M	5,440.30
A 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0-4/0 KCMIL, ACSR: 1/0-4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0 CAT. YC28U26 MCA. BURNDY.	PZA	360.00
	EXTRAORDINARIO		
EXT-001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, MODIFICADO A CUELLO TIPO JIRAFÁ PARA LIBRAR LINEAS DE CFE, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.80M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR.	PZA	5.00
EXT-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ARBOTANTE METÁLICO DE 9.15 M, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 02 BRAZOS TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS.	PZA	13.00
EXT-003	DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE 0.70x0.70, PARA INSTALACIÓN DE BASE DE 0.40x0.40 EN ARBOTANTES.	PZA	20.00
EXT-004	TRABAJOS DE SOLDADURA EN ARBOTANTE PARA FIJACION DE ANCLAS A BASE DE TUERCAS.	PZA	107.00

2



En este acto, **C. Cesar Abel Covarrubias Enríquez**, Representante Legal de la empresa **CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. Cesar Abel Covarrubias Enríquez** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 06 de marzo de 2024 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

**CARCE DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.
C. CESAR ABEL COVARRUBIAS ENRÍQUEZ.
REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO

**ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.**

TESTIGO

**ING. LUIS RODOLFO URBANO CRUZ
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS**