



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

### DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

#### Acta de Finiquito del Contrato

#### Contrato No. LP-MXL-REPUVE-016-2023 T-REPUVE-2022-05

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 09:00 horas del día 23 de diciembre de 2023, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 64, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento en vigor, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

**“PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. ZACATECANA ENTRE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALZ. DE LOS PRESIDENTES, COL. EX - EJIDO ZACATECAS, MEXICALI, B.C.”**

Los cuales consistieron principalmente en: **Pavimentación, obra complementaria, reposición de alcantarillado sanitario, reposición de agua potable, señalamiento vial, señalamiento de protección de obra, extraordinarios y extraordinarios dos**, mismos que fueron ejecutados al amparo del Contrato de obra pública LP-MXL-REPUVE-016-2023 T-REPUVE-2022-05, por **Coen Construcciones, S. A. de C.V.**

#### I.- Datos del Contrato:

1.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 20,250,615.10
2.- importe total convenido con I.V.A.	\$ 20,250,615.08
3.- Plazo de ejecución contractual	120 (ciento veinte) días naturales
4.- Fecha de inicio contractual	26 de julio de 2023
5.- Fecha de terminación contractual	22 de noviembre de 2023
6.- Importe del anticipo con I.V.A.	\$ 6,075,184.53
7.- Fecha de entrega del anticipo	31 de julio de 2023
8.- Plazo de ejecución convenido	148 (ciento cuarenta y ocho) días naturales
9.- Fecha de inicio real o diferida	26 de julio de 2023
10.- Fecha de terminación convenida	20 de diciembre de 2023



## II.- Modificaciones al Contrato:

### 1.- Primer Convenio Modificatorio

Objeto del Convenio: Por reducción al monto originalmente contratado y ampliación al plazo de ejecución de los trabajos debido a la reducción y ampliación de volúmenes de obra, así como la inclusión de conceptos no previstos en el catálogo.

	<b>Reducción</b>	<b>Convenido</b>
<b>Monto</b>	\$ 0.02	\$ 20,250,615.08
	<b>Ampliación</b>	<b>Convenido</b>
<b>Plazo</b>	23 días naturales	Termino 15 de diciembre de 2023

Fecha: 14 de noviembre de 2023.

### 2.- Segundo Convenio Modificatorio

Objeto del Convenio: Por modificación al catálogo y ampliación al plazo de ejecución de los trabajos debido a la reducción y ampliación de volúmenes de obra, ampliación y reducción de volúmenes de obra extraordinaria ya convenida, así como la inclusión de conceptos no previstos en el catálogo.

	<b>Ampliación</b>	<b>Convenido</b>
<b>Plazo</b>	05 días naturales	Termino 20 de diciembre de 2023

Fecha: 14 de diciembre de 2023

## III.- Relación de estimaciones:

No. de Estimación	Fecha de estimación	Periodo de ejecución	Monto estimado con I.V.A.	Monto acumulado con I.V.A.
1	31 agosto de 2023	26 julio 2023 al 24 agosto 2023	\$ 1,798,236.32	\$ 1,798,236.32
2	29 septiembre de 2023	25 agosto 2023 al 23 septiembre 2023	\$ 1,439,730.95	\$ 3,237,967.27
3	25 octubre de 2023	24 septiembre 2023 al 21 octubre 2023	\$ 3,447,040.27	\$ 6,685,007.54
4	14 noviembre de 2023	22 octubre 2023 al 12 noviembre 2023	\$ 3,800,699.90	\$ 10,485,707.44
5	30 noviembre 2023	13 noviembre 2023 al 26 noviembre 2023	\$ 2,744,117.96	\$ 13,229,825.40
6	11 diciembre 2023	27 noviembre 2023 al 10 diciembre 2023	\$ 4,557,110.60	\$ 17,786,936.00
7 Finiquito	21 diciembre 2023	11 diciembre 2023 al 20 diciembre 2023	\$ 2,441,711.54	\$20,228,647.54

Total

\$ 20,228,647.54



## IV.- Saldo del finiquito:

No.	Concepto	Importe con I.V.A.
1	Importe total de obra estimada	(+) \$ 20,228,647.54
2	Importe total de obra realmente ejecutada	(-) \$ 20,228,647.54
	<b>Total, del saldo</b>	<b>\$ 0.00</b>

## V.- Fianzas:

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 6,075,184.53	2224413	17 julio de 2023
2.- Cumplimiento	\$ 2,025,061.51	2224411	17 julio de 2023

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	\$ 2,022,864.75	2253624	22 diciembre 2023	22 diciembre 2023 al 21 diciembre 2024

En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **Ing. Carlos Alberto Covarrubias Enríquez**, Representante Legal de **Coen Construcciones, S. A. de C.V.** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato no. **LP-MXL-REPUVE-016-2023 T-REPUVE-2022-05**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo Administrativo, Civil, Penal, Mercantil o de cualquier otra índole contra el H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que dan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción V, punto 3, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la entrega recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman el presente documento las personas que intervinieron, siendo las 10:00 horas del día 23 de diciembre de 2023.


**Coen Construcciones, S. A. de C.V.**

**Dirección de Obras Públicas**

  
Ing. Carlos Alberto Covarrubias Enríquez  
Representante Legal

  
Ing. Alberto Ibarra Ojeda  
Director

  
Ing. Alex Alberto Armenta Rendón  
Jefe del Departamento de Ejecución  
y Control de Obra Vial

  
Ing. Salvador Octavio Alcaraz Vázquez  
Residente de obra