



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-018-2023 T-REPUVE-2022-07

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., A LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, Y EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 64 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR; SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE FORMALIZAR LA ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

"REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. VILLAHERMOSA ENTRE C. OCOTLÁN Y C. NUEVO LEÓN, COL. NUEVA ESPERANZA, MEXICALI, B.C."

LOS CUALES CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN BACHEO SUPERFICIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA RENIVELADORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, RECONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, ANILLOS DE BOCA DE TORMENTA Y CUADROS DE VALVULAS, SEÑALAMIENTO VIAL Y OBRA EXTRAORDINARIA. MISMO QUE FUERON EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO LP-MXL-REPUVE-018-2023 T-REPUVE-2022-07, POR COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.

I.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.	\$ 4,810,913.13
2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON I.V.A.	\$ 4,810,912.71
3.- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	60 DIAS NATURALES
4.- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	26 DE JULIO DE 2023
5.- FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
6.- IMPORTE DEL ANTICIPO CON I.V.A.	\$ 1,443,273.94
7.- FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	10 DE AGOSTO DE 2023
8.- PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO	66 DIAS NATURALES
9.- PLAZO DE EJECUCION REAL	125 DIAS NATURALES
10.- FECHA DE INICIO REAL O DIFERIDO	11 DE AGOSTO DE 2023
11.- FECHA DE TERMINACION REAL	13 DE DICIEMBRE DE 2023

1



II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
A	PRELIMINARES		
A 05	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR.	M2	228.41
B	PAVIMENTACIÓN		
B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	17,357.97
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA NIVELADORA).	M2	7,038.81
B 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 1/2" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	M2	10,319.16
C	OBRA COMPLEMENTARIA		
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	31.00
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø.	PZA	15.00
C 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	15.00
C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	31.00
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	PZA	15.00
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	15.00
E	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL		
E 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM.	PZA	11.00
E 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM.	PZA	1.00
E 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM.	PZA	8.00
E 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS" DE 61x61 CM.	PZA	2.00
E 05	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO.	M	717.00



E 06	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	83.82
E 07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	433.70
E 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM.	PZA	68.00
E 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM.	PZA	53.00
EXT	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-001	DEMOLICIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE HASTA 2.00 m. DE PROFUNDIDAD.	PZA	2.00
EXT-002	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 1.50 m. DE PROFUNDIDAD A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO.	PZA	2.00
EXT-003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL CON TUBERÍA DE POLIETILENO CORRUGADA ESPECIFICACIÓN ASTM M294 DE 8"Ø.	M	18.00
EXT-004	RECONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA VIALIDAD, DIMENSIÓN DE 1.50 m. DE ANCHO POR 0.07 m. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO AC-20.	M	22.60

III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	11 DE AGOSTO DEL 2023 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 1,437,590.15	\$ 115,007.21	\$ 1,552,597.36
3	10 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2023	\$ 1,159,963.41	\$ 92,797.07	\$ 1,252,760.48
4 (FINIQUITO)	16 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 1,802,809.71	\$ 144,224.78	\$ 1,947,034.49
	TOTAL	\$ 4,400,363.27	\$ 352,029.06	\$ 4,752,392.33

EN ESTE ACTO, EL ING. JAVIER BAHENA MÉNDEZ. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 166, FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3



ASI MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA FIANZA No. **2250683** EMITIDA POR **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.**

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO, EL **ING. JAVIER BAHENA MÉNDEZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.** HACE ENTREGA AL **ING. ALBERTO IBARRA OJEDA**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:40 HRS. DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

ENTREGA

CONTRATISTA

ING. JAVIER BAHENA MÉNDEZ
COLORADO INDUSTRIAL DEVELOPMENT, S.A.
DE C.V.

RECIBE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCION DE OBRA VIAL

TESTIGO

ING. EDWAR GUEVARA LEÓN
RESIDENTE DE OBRA