



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-029-2024 T-FAISMUN24-016

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 06 de noviembre de 2024, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

" CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. CONTINENTE EUROPEO, DE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN A CALLE COSALAPA; CALLE COSALAPA, DE CALZ. CONTINENTE EUROPEO A AV. PLUTÓN, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAISMUN-029-2024 T-FAISMUN24-016, por GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	ALUMBRADO	UNIDAD	CANTIDAD
A 02	Suministro e instalación de luminaria tipo cob de led de alta potencia de 140 W, voltaje de operación de 120-277 V con receptáculo para fotocelda NEMA 3 PIN, curva de distribución tipo 2MA, color de 4000°K, 150000 hr como mínimo de vida útil.	PZA	82.00
A 03	Suministro e instalación de base de concreto prefabricada tipo rectangular-piramidal, con sección superior de 33x33 cm y sección inferior de 40x40 cm, 50 cm de altura en la parte piramidal y 120 cm en la parte rectangular, f'c=210 kg/cm ² , con 4 anclas de 3/4"Ø, mca. CENMEX o similar.	PZA	78.00
A 04	Suministro e instalación de arbotante metálico de 9.0 m de altura, sección cónico circular, con 01 brazo tipo I de 2.40 m, fijados con tres tornillos, marca Polesa, Isesa o similar.	PZA	14.00
A 05	Suministro e instalación de arbotante metálico de 9.0 m de altura, sección cónico circular modificado a cuello de jirafa para librar líneas de C.F.E., marca Polesa, Isesa o similar, con un tramo de fierro negro de 2" de diámetro x 0.60 m.	PZA	64.00
A 06	Suministro e instalación de retenida de ancla sencilla RSA con cable de acero galvanizado de 3/8"Ø.	PZA	5.00
A 07	Suministro e instalación de bastidor tipo B1.	PZA	78.00
A 08	Suministro e instalación de aislador de porcelana 1C ANSI cat 8075.	PZA	78.00
A 09	Suministro e instalación de tablero de medición M-2 (sin interruptor principal, solo base de medición sencilla) y control para alumbrado público.	PZA	2.00
A 14	Suministro e instalación de contactor magnético de 2 polos, 40 AMP, 240 V, mca. Square-D.	PZA	4.00



A 15	Suministro e instalación de fotocelda tipo caja rectangular 1800 W, 120-277 V, mca. ALR.	PZA	2.00
A 16	Suministro e instalación de transición de centro de carga a cable neutranel aéreo con cable de cobre 2-8F, 1-10T, canalizados en 01 tubo EMT de 3/4"Ø y mufa metálica para exterior a la salida del cable.	PZA	4.00
A 17	Suministro e instalación de cable de aluminio 2+1, cal. 6 AAC fases y cal. 6 ACSR neutro.	M	3,646.80
A 18	Suministro e instalación de conector de compresión tipo "6", run: Al & Cu: 1/0-4/0 kcmil, ACSR: 1/0-4/0, tap: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0 cat. YC28U26 mca. Burndy.	PZA	250.00
A 19	Pago de servicios de verificación eléctrica NOM-001-SEDE-2012, correspondiente a "Instalaciones eléctricas (utilización)", realizada por inspector acreditado por la Secretaría de Energía.	PZA	2.00
A 20	Pago de servicios de verificación eléctrica NOM-013-SEDE-2013, correspondiente a "Eficiencia energética en sistemas de alumbrado público y estacionamientos", realizada por inspector acreditado por la Secretaría de Energía.	PZA	2.00
A 21	Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 4'x8'.	PZA	1.00
EXT	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-02	Trabajos de soldadura en arbotantes para fijación de anclas a base de tuercas.	PZA	78.00

En este acto, Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya, Representante Legal de la empresa GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal, Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 06 de noviembre de 2024 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR



TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO

ING. REMIGIO ACERO ULLOA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS