



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No. IS-MXL-PRON-008-2020 T-PRON/20/007**

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 9:00 horas del día 06 de julio de 2020, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA V.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número IS-MXL-PRON-008-2020 T-PRON/20/007, por Ing. Víctor Manuel Valenzuela Montoya.

Estos trabajos consistieron en:

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES EN DIVERSAS COLONIAS MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL Y/O PROFUNDO ZONA V.		
BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL	CANTIDAD	UNIDAD
BACHEO MANUAL DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: A) CORTE Y PERFILADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE HASTA 10 CMS., B) AFINE Y RETIRO DE MATERIAL SUELTO DE BASE HIDRAULICA EXISTENTE, COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO, C) RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCION DE 0.50 LT/M2, INCLUYE: BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACION, D) DESCARGA, TENDIDO Y COLOCACION DE CARPETA DE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% SEGUN DISEÑO MARSHALL (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA), E) CARGA Y ACARRERO EN TODAS LAS CAPAS, LIMPIEZA FINAL DEL AREA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TRASLADO A BANCO DE TIRO EN PATIO DE LA DOPM.	5,923.02	M <sup>2</sup>
BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO EXISTENTE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: A) RUPTURA Y PERFILADOS DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE; B) EXTRACCION DE BASE HIDRAULICA EXISTENTE; C) TRATAMIENTO EN 20 CMS DE ESPESOR EN EL AREA DESCUBIERTA AL CORTAR, INCLUYE: ESCARIFICADO, HOMOGENIZADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM; D) CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL PETREO T.M.A. 1 1/2" CON VRS DE 100%, INCLUYE: TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M; E) RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCION DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN; F) RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCION DE 0.5 LT/M2, INCLUYE: BARRIDO, CALENTAMIENTO, BOMBEO Y APLICACIÓN; G) DESCARGA, TENDIDO Y COMPACTACION CON EQUIPO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO AL 95% SEGUN DISEÑO MARSHALL DE HASTA 10 CMS DE ESPESOR (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA); H) INCLUIR LOS SUMINISTROS, CARGAS, ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TRASLADO A BANCO DE TIRO EN PATIO DE LA DOPM.	1,335.28	M <sup>2</sup>
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO QUE DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD DE N-CMT-4-05-003/02 DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE ACUERDO A LOS APARTADOS B.2, B.2.1., D., D.2., D.2.1.2, D.2.1.3, Y D.2.1.4 , CON UN DISEÑO DE LA MEZCLA ASFALTICA MEDIANTE EL METODO MARSHALL. INCLUYE: ELABORACION EN PLANTA DE PRODUCCIÓN CON MATERIAL PETREO TMA 3/4" Y CEMENTO ASFALTICO REBAJADO MC-800 ( SEGUN ESPECIFICACIONES ), CARGA Y ACARREO DE LA PLANTA HASTA EL SITIO DE LOS TRABAJOS.	600.41	M <sup>3</sup>



En este acto, el **Ing. Víctor Manuel Valenzuela Montoya**, representado por derecho propio, responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe de **Ing. Víctor Manuel Valenzuela Montoya**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:30 horas del día 06 de julio de 2020 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

ING. VÍCTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA  
REPRESENTADO POR DERECHO PROPIO

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
DIRECTORA

TESTIGO

C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO

C. BENJAMÍN CHÁVEZ LÓPEZ  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN  
DE OBRAS PÚBLICAS