



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-PRON-065-2020 T-PRON/20/032

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 21 de enero de 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“MANTENIMIENTO-01 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número IS-MXL-PRON-065-2020 T-PRON/20/032, por COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A. BACHEO SUPERFICIAL

Bacheo de pavimento existente, incluye: a) corte y perfilado de carpeta asfáltica existente de hasta 10 cms., b) afine y retiro de material suelto de base hidráulica existente, compactación con equipo mecánico, c) aplicación de riego de liga con asfalto mc-800 en proporción de 0.50 lt/m², incluye: barrido, calentamiento y bombeo, d) descarga, tendido y colocación de carpeta de hasta 10 cms. de espesor compactado al 95% según diseño Marshall...

3,552.47 M2

Relleno de base hidráulica de espesor variable compacto, con material pétreo T.M.A. 1-1½" 70 % triturado que cumpla con la norma de la SIDUE. con VRS mínimo de 100%, incluye: suministro de material considerando acarreo hasta la obra, incorporación de humedad, homogenizado tendido y compactado al 100% de su PVSM.

77.09 M3

OBRA EXTRAORDINARIA

Bacheo de pavimento existente, incluye: a) corte y perfilado de carpeta asfáltica existente de hasta 20 cms., b) afine y retiro de material suelto de base hidráulica existente, compactación con equipo mecánico, c) aplicación de riego de liga con asfalto mc-800 en proporción de 0.50 lt/m², incluye: barrido, calentamiento y bombeo, d) descarga, tendido y colocación de carpeta de hasta 10 cms. de espesor compactado al 95% según diseño Marshall...

866.25 M2

Bacheo de pavimento existente, incluye: a) corte y perfilado de carpeta asfáltica existente de hasta 30 cms., b) afine y retiro de material suelto de base hidráulica existente, compactación con equipo mecánico, c) aplicación de riego de liga con asfalto mc-800 en proporción de 0.50 lt/m², incluye: barrido, calentamiento y bombeo, d) descarga, tendido y colocación de carpeta de hasta 10 cms. de espesor compactado al 95% según diseño Marshall...

17.86 M2

1



No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL
1	DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$ 228,444.52	\$ 18,275.56	\$ 246,720.08
2	DEL 03 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$ 346,397.70	\$ 27,711.82	\$ 374,109.52
3	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 07 DE ENERO DEL 2021	\$ 166,985.74	\$ 13,358.86	\$ 180,344.60
4 FINIQUITO	DEL 08 AL 16 DE ENERO DEL 2021	\$ 166,019.67	\$ 13,281.57	\$ 179,301.24
	TOTAL	\$ 907,847.63	\$ 72,627.81	\$ 980,475.44

En este acto, **C. Armando Covarrubias Rubio**, Administrador Único de la empresa **COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, **C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe de **COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. Armando Covarrubias Rubio**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 21 de enero de 2021 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.


C. ARMANDO COVARRUBIAS RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA



TESTIGO

C. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO

C. REMIGIO ACERO ULLOA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS