



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-025-2021 T-FAIS21-005

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 30 de agosto del 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"PAVIMENTACIÓN DE AV. CANADA, DE CALLE YUGOSLAVIA A CALLE NACIONALISTA, COLONIA POPULAR NACIONALISTA, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número IS-MXL-FAIS-025-2021 T-FAIS21-005, por CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Pavimentación.

Excavación a máquina para formación de terracerías en material tipo "A".	524.57 M3
Formación de terracerías.	1581.75 M2
Construcción de base hidráulica de 20 cms. de espesor compactos.	1479.05 M2
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 4 cms. de espesor compactos.	1393.65 M2

Obra complementaria.

Bajada pozo de visita hasta nivel inferior de la capa subrasante.	1.00 PZA
Bajada de válvula de seccionamiento tipo compuerta vástago fijo con operador de cubo de 2" x 2" hasta nivel inferior de la capa subrasante	2.00 PZA
Construcción de anillo de concreto octagonal para tapa de 24" en pozo de visita	1.00 PZA
Renivelación y construcción de anillo en caja de válvula registro para operación de válvulas de 100mm (4") a 300mm (12") existente.	2.00 PZA

Guarniciones.

Construcción guarniciones tipo "L" (92.0 lts.) de concreto F'C= 200 KGS./CM ²	345.00 ML
--	-----------

Reposición sistema de agua potable.

Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a" en seco de 0.00 a 6.00 mts. de profundidad.	108.24 M3
Suministro, acarreo, descarga, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería PVC hidráulico tipo RT CLASE 100 (DR-25) AWWA C900 (4" de diámetro).	164.00 ML
Relleno acostillado de tubería hasta 30 cms. sobre el lomo del tubo.	38.19 M3
Relleno compactado con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cms. de espesor con material producto de la excavación.	39.20 M3
Suministro e instalación de by-pass para alimentación de agua de línea existente.	1.00 PZA
Suministro e instalación de cople de transición de rango amplio MCA ROMAC estilo 501 o similar de 4" de diámetro de hierro dúctil, ASTM A536 con recubrimiento epoxico.	2.00 PZA



Entronque a líneas existentes. 2.00 PZA

Recompactacion del alcantarillado sanitario.

Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a" en seco de 0.00 a 6.00 mts. de profundidad. 82.08 M3
 Recompactación con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cms. de espesor con material producto de la excavación. 61.56 M3
 Recompactación de descargas domiciliarias de 6 mts. de longitud con material producto de la excavación. 40.00 PZA

Reposición tomas domiciliarias

Suministro e instalación de toma domiciliaria conectada a línea de 4" de diámetro (desde la abrazadera hasta medidor el cual deberá quedar ubicado fuera de la propiedad del usuario, y reconectado el servicio de agua. 21.00 PZA

Señalamiento vial.

Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (m-1) según el manual de dispositivos para el control de tránsito del estado de Baja California, a base de raya de pintura tipo tráfico color amarilla o blanca en línea sencilla de 10 cms. de ancho para delimitar vialidades. 123.77 ML
 Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (m-7) según el manual de dispositivos para el control de tránsito del estado de Baja California, a base de raya de pintura tipo tráfico color amarilla o blanca en línea sencilla de 40 cms. de ancho para delimitar alto. 8.00 ML
 Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (m-8) según el manual de dispositivos para el control de tránsito del estado de Baja California, a base de raya de pintura tipo tráfico color amarilla o blanca en línea sencilla de 20 cms. de ancho para delimitar cruce peatonal. 31.09 ML
 Suministro y colocación de señal informativa SII-6 "nomenclatura" 4 tableros un solo lado, y señal SR-6 "alto" de 61 x 61 cm. con lámina galvanizada gauge. acabado scotch-lite 3m grado diamante. 1.00 PZA
 Suministro y colocación de señal restrictiva SR-9 "límite de velocidad" de 61 x 61 cms. lámina galvanizada gauge .08" acabado scotch-lite 3m grado diamante. 2.00 PZA
 Suministro y colocación de señal restrictiva SR-32 "prohibido vehiculos pesados" de 61 x 61 cms. lámina galvanizada gauge .08" acabado scotch-lite 3m grado diamante. 2.00 PZA
 Suministro y colocación de letrero de obra a base de melanina blanca de dos caras, barrotes, tuercas, rondanas, tornillos e impresión digitalizada. 1.00 PZA
 Suministro y colocación de lámina de 24"x20" cal. 18, con la leyenda: esta obra se realizó con recursos federales del FAIS del ejercicio fiscal vigente. 1.00 PZA

Extraordinarios.

Suministro e instalación de toma domiciliaria conectada a línea de 4" de diámetro (desde la abrazadera hasta medidor el cual deberá quedar ubicado fuera de la propiedad del usuario, y reconectado el servicio de agua, incluyendo todos los sondeos que sean necesarios para ubicar la toma domiciliaria a la salida del medidor) con tubería de polietileno pe-3408 dr-9 de 3/4" de diámetro, y una longitud promedio (8 m). 20.00 PZA
 Construcción de coladera pluvial (sección 0.60 x 0.90 mt. interior x 1.10 mts. de profundidad) a base de concreto premezclado f'c = 200 kg / cm2 con fibra e impermeabilizante integrado. 1.00 PZA
 Construcción de cuneta con concreto premezclado f'c= 250 kgs./cm². con fibra de polipropileno integrado, espesor de 15 cms x 120 cms de desarrollo. 23.50 M2



En este acto, el **C. Manuel Porfirio Lugo Chee**, representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, la **C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe de **CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.**, a través de su representante legal, **C. Manuel Porfirio Lugo Chee**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 30 de agosto del 2021 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ,
S.A. DE C.V.**


**C. MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGO


**C. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


**C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA**

TESTIGO


**C. RAUL ERNESTO LÓPEZ VELASCO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS**