



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-PRON-077-2021 T-PRON/21/021

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 8:00 horas del día 11 de abril de 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“MANTENIMIENTO 07 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (2021).”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número IS-MXL-PRON-077-2021 T-PRON/21/021, por GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	BACHEO	UNIDAD	CANTIDAD
A 01	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CORTE, PERFILADO, DEMOLICIÓN, BARRIDO, COMPACTACIÓN SUPERFICIAL DE BASE HIDRÁULICA EXISTENTE, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y CARGA Y ACARREO Y RETIRO A BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,600.20
A 04	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MAQUINARIA, APLICACIÓN CON CAMION PETROLIZADORA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD DE LA SIDUE.	M2	3,116.62
A 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO T.N.A. 3/4", CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 O SIMILAR, SEGÚN ESÉCIFICACIONES DE SIDUE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA, ABUNDAMIENTO, ACARREO DE LA PLANTA A LA OBRA, TENDIDO, COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO AL 95% SEGÚN DISEÑO MARSHALL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	253.91

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]



B EXTRAORDINARIOS

EXT-01	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CORTE CON FRESADORA, PERFILADO, DEMOLICIÓN, BARRIDO, COMPACTACIÓN SUPERFICIAL DE BASE HIDRÁULICA EXISTENTE, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y CARGA Y ACARREO Y RETIRO A BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	516.42
---------------	--	----	--------

En este acto, **C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, Representante Legal de la empresa **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** a través de su Representante Legal, **C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 11 de abril de 2022 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.


**C. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA
REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


**C. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO


**C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.**

TESTIGO


**C. REMIGIO ACERO ULLOA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS**