



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-021-2021 T-FAIS21-007**

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 8:00 horas del día 13 de octubre del 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MANUEL ZETINA ABAD, DE CALLE FRANCISCO JAVIER DEL CASTILLO A CALLE RUBÉN MARTINEZ VILLELA, COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD SOCIAL MEXICALI, B.C.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAIS-021-2021 T-FAIS21-007, por GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO S. A. DE C. V.

**Estos trabajos consistieron principalmente en:**

**Pavimentación**

Excavación con motoconformadora para llegar a nivel de terracería.	1,017.98 M3
Carga y acarreo con medios mecánicos del material producto de los cortes, en su primer kilómetro.	1,017.98 M3
Acarreo del material producto de los cortes a banco de tiro responsabilidad del contratista.	25,347.70 M3/KM
Formación de terracerías.	4,007.92 M2
Construcción de base hidráulica de 25 cms. de espesor compactos.	3,931.64 M2
Riego de impregnación con asfalto mc-70 en proporción de 1.50 lts/m2.	3,570.56 M2
Riego de liga con asfalto mc-800 en proporción de 0.50 lts/m2.	3,570.56 M2
carpeta de concreto asfáltico de 5 cms. de espesor asfalto modificado grado pg 76-22.	3,570.56 M2

**Obra Complementaria**

Bajada pozo de visita hasta nivel inferior de la capa subrasante.	4.00 PZA
Bajada de válvula de seccionamiento tipo compuerta hasta nivel inferior de la capa subrasante.	4.00 PZA
Renivelación y construcción de anillo en caja de válvula de 100mm (4") a 300mm (12").	4.00 PZA
Construcción de anillo de concreto octagonal para tapa de 24" en pozo de visita.	4.00 PZA
Construcción guarniciones tipo "L" (92.50 lts.) de concreto f'c= 200 kgs./cm <sup>2</sup> .	816.78 ML
Construcción de cuneta de concreto premezclado normal f'c=250kg/cm <sup>2</sup> de 20 cms de espesor.	22.00 M2
Construcción de dentellón tipo " I " ( 60 lts/ml ) concreto premezclado de t.m.a. de ¾" de f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> .	32.00 ML

**Recompactación de Línea de Agua Potable**

Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a" en seco de 0.00 a 2.00 mts.	280.00 M3
Relleno compactado con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cms. de espesor.	185.46 M3

**Recompactación de Línea Sanitaria**

Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a" en seco de 0.00 a 2.00 mts.	467.72 M3
Relleno compactado con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cms. de espesor.	377.98 M3



#### Recompactación de Tomas y Descargas

Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a" en seco de 0.00 a 2.00 mts.	1,160.22 M3
Relleno compactado con equipo mecánico, al 95% proctor en capas de 20 cms. de espesor.	900.00 M3

#### Instalación de Tomas Domiciliarias

instalación de toma domiciliaria completa hasta límite de propiedad de 8.00 mts. de longitud.	1.00 PZA
instalación de toma domiciliaria completa hasta límite de propiedad de 3.00 mts. de longitud.	3.00 PZA
Suministro tubo de polietileno alta densidad 19 mm (3/4") diámetro pe-3408 dr-9.	490.00 ML
Suministro de materiales para toma domiciliaria 4" a 3/4".	4.00 PZA

#### Instalación de Descargas Domiciliarias

Instalación de descarga domiciliaria hasta límite de propiedad con tubería pvc sanitaria sdr-35 de 6".	6.00 PZA
Suministro de tubería pvc sanitaria sdr-35 astm d-3034 de 6 " de diámetro.	36.00 ML
suministro de materiales para descarga domiciliaria.	6.00 JUEGO

#### Señalamiento Vial

Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (m-1) color amarilla o blanca de 10 cms. de ancho.	371.20 ML
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (m-8) color amarilla o blanca de 20 cms. de ancho.	126.00 ML
Suministro y colocación de señal informativa sii-6 "nomenclatura" 4 tableros un solo lado, y señal sr-6 "alto " de 61 x 61 cm.	6.00 PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva sr-9 "límite de velocidad" de 61 x 61 cms.	6.00 PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva sr-32 "prohibido vehículos pesados" de 61 x 61 cms.	6.00 PZA
suministro y colocación de vialetas de plástico (amarilla y/o blanca con dos caras reflejantes).	147.00 PZA
suministro y colocación de letrero de obra.	1.00 PZA

#### Obra extraordinaria

Sondeos de tomas para la recompactacion de línea de alcantarillado.	46.00 PZA
Suministro y colocación de llave de ángulo de bronce de 3/4" de diam.	70.00 PZA
Suministro y colocación de registro protector de plástico.	40.00 PZA
Excavación en material saturado de agua en zona de bache con equipo mecánico.	30.00 M3
Construcción de pozo de visita tipo común con profundidad de 1.76 a 2.00 m.	1.00 PZA
Suministro y colocación de material en breña.	22.15 M3
Instalación de tubería de polietileno de 3/4" de diámetro.	490.00 ML
Demolición de guarniciones y dentellones de concreto hidráulico.	1.95 M3

En este acto, el C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya, representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, la C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk, en su carácter de Directora de Obras Públicas, recibe de GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO S. A. DE C. V., a través de su representante legal, C. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 13 de octubre de 2021 y previa lectura que se da al Acta.



**ENTREGA**

**GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL  
TERRITORIO S. A. DE C.V.**

**C. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA  
REPRESENTANTE LEGAL**

**TESTIGO**

**C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
JEFE DE DÉPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.**

**RECIBE**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
DIRECTORA**

**TESTIGO**

**C. JULIO RIOS MORA  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS**