



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 9:00 horas del día 14 de marzo de 2022, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE LA CALZ. CATARATAS DEL NIAGARA, DE CALZ. HÉCTOR TERÁN TERÁN A CALZ. XOCHIMILCO, COLONIA HACIENDA DEL REAL.”

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021 por ASFALTOS TÉCNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES	
		UNIDAD	TOTAL
A	PRELIMINARES		
A01	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA,	M2	17,092.90
A02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA RENIVELADORA), ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO T.M.A. 3/8", ASFALTO MODIFICADO GRADO PG 76-22 Y ADITIVO PARA LA ADHERENCIA PÉTREO ASFALTO.	M2	17,092.90
A05	RETIRO DE SEÑALAMIENTO DE VARIOS TIPOS A LO LARGO DE LA VIALIDAD, VARIAS MEDIDAS, DEBERÁ SER ENTREGADO EN LOS PATIOS DE LA DEPENDENCIA EL EL EX-EJIDO ZACATECAS.	PZA	19.00



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

B	PAVIMENTACION		
B01	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA.	M2	17,302.28
B02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO T.M.A. 3/4", ASFALTO MODIFICADO GRADO PG 76-22 Y ADITIVO PARA LA ADHERENCIA PÉTREO ASFALTO,	M2	17,302.28
C	OBRA COMPLEMENTARIA		
C01	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA TAPA DE 24" EN POZO DE VISITA, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO DIAMANTADO, DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, RETIRO DE BROCAL Y TAPA, ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO PREMEZCLADO CON FIBRA f'c = 250 KG/CM2, RECOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA, JUNTAS FRÍAS,	PZA	16.00
C02	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA TAPA DE 36" EN POZO DE VISITA, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO DIAMANTADO, DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, RETIRO DE BROCAL Y TAPA, ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONCRETO PREMEZCLADO CON FIBRA f'c = 250 KG/CM2, RECOLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA, JUNTAS FRÍAS,	PZA	6.00
C03	RENIVELACION Y CONSTRUCCIÓN DE ANILLO EN CAJA DE VÁLVULA REGISTRO DE 0.85 x 0.85 x 0.20 M. PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS DE 100MM (4") A 300MM (12") EXISTENTE,	PZA	7.00
C04	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL DE CONCRETO PARA COLADERA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON FIBRA f'c = 250 KG/CM2.	PZA	28.00
C05	CONSTRUCCIÓN DE COLADERA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c = 200 KG/CM2 CON FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO.	PZA	2.00
C06	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 250 KG/CM2 CON FIBRA DE 20 CMS. DE ESPESOR.	M2	54.28
C07	SUMINISTRO DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 36" DE DIÁMETRO DE Fo.Fo., PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, PUESTO EN EL ALMACÉN DE LA OBRA.	PZA	6.00
C08	SUMINISTRO DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24" DE DIÁMETRO DE Fo.Fo., PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, PUESTO EN EL ALMACÉN DE LA OBRA.	PZA	16.00



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

C09	SUMINISTRO DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14" DE DIÁMETRO DE CONCRETO POLIMÉRICO, INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, BAJADA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
C10	SUMINISTRO DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE DE Fo.Fo. PARA COLADERA PLUVIAL, PUESTO EN EL ALMACÉN DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, BAJADA, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	28.00
C11	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE REJILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA A BANCO DE TIRO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	27.00
C13	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL, EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA A BANCO DE TIRO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
D	ALCANTARILLADO PLUVIAL		
D01	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.	ML	28.30
D02	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "A" EN SECO DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	10.19
D03	FORMACIÓN DE PLANTILLA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON GRAVA DE 3/4". INCLUYE: AFINE APISONADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS LOCALES, TENDIDO Y ACOMODO. (SEGÚN SECCIÓN PROYECTO).	M2	22.64
D04	SUMINISTRO, ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERÍA PEAD DE 20 CMS. (8") DE DIÁMETRO, ESPECIFICACIÓN ASTM F-794 PARA COLADERA PLUVIAL. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	28.30
D05	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERÍA HASTA 30 CMS. SOBRE LOMO DEL TUBO CON GRAVA DE 3/4". INCLUYE: AFINE, APISONADO, SUMINISTRO DE MATERIAL, CARGA Y ACARREOS LOCALES, TENDIDO Y ACOMODO. (SEGÚN SECCIÓN PROYECTO).	M3	7.03
D09	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO MECÁNICO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN SU PRIMER KILÓMETRO, INCLUYE: EQUIPO Y ABUNDAMIENTO EN EL ANÁLISIS DEL P.U.	M3	10.19
D10	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MEDIDO EN SECCIÓN EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO A BANCO DE TIRO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: EQUIPO.	M3-KM	244.56



ACTA DE RECEPCIÓN
 CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

D11	CONEXIÓN DE TUBERÍA A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBO DE 20 CMS. DE DIÁMETRO.	PZA	1.00
D12	RUPTURA Y PERFILADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON EQUIPO MECÁNICO (VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN).	M2	26.64
D13	BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE CON MATERIAL PÉTRICO T.M.A. DE 1" Y CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 O SIMILAR, ELABORADO EN PLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE.	M2	26.64
E SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA			
E01	RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACIÓN PARA CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, A BASE DE INDICADOR DE ALINEAMIENTO DE PLÁSTICO FLUORESCENTE CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD, (DELINEADOR) CON BASE PARA PAVIMENTO DE 1.05 m DE ALTO. INCLUYE: PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE REQUIERAN, CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN.	PZA/SEM	107.86
E02	RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACIÓN PARA CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, A BASE DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACION DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO. INCLUYE: PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE REQUIERAN, CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN.	ML/SEM	478.57
E06	RENTA DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES PARA CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE: PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y MOVIMIENTOS A DONDE SE REQUIERAN, CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SOLICITE LA SUPERVISIÓN.	JORNADA	27.00
F SEÑALAMIENTO VIAL			
F01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-06 "NOMENCLATURA" 4 TABLEROS UN SOLO LADO DE 20 x 91 CMS. Y SEÑAL SR-06 "ALTO" DE 71 X 71 CMS. FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	PZA	17.00
F02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 71 X 71 CMS. FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	PZA	7.00



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

F03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-06 "NOMENCLATURA" 4 TABLEROS UN SOLO LADO DE 20 x 91 CMS. FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	PZA	1.00
F04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE DE VELOCIDAD" DE 61 X 61 CMS. FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	PZA	6.00
F05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO OD-05 "INDICADOR DE OBSTÁCULOS" DE 30 X 90 CM, FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY.	PZA	5.00
F06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS PROVISIONALES PARA CARPETA ASFÁLTICA COLOR AMARILLO, AUTOADHERENTES CON FRANJA REFLEJANTE DE 10 CMS. DE ANCHO. INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO Y/O EQUIPO MECÁNICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	100.00
F07	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE FLECHAS O LEYENDAS DE PINTURA TERMOPLÁSTICA DE COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICADA POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2. INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	55.00
F08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 10 CMS. DE ANCHO PARA DELIMITAR CARRILES DE CIRCULACIÓN Y/O ACOTAMIENTOS EN VIALIDADES, APLICADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2, YA SEA CONTINUA O DISCONTINUA.	ML	2,289.56
F09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 40 CMS. DE ANCHO PARA DELIMITAR CRUCE PEATONAL O EN LÍNEA DE PARADA, APLICADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2, YA SEA CONTINUA O DISCONTINUA.	ML	474.35

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

F10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A BASE DE RAYA DE PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA EN LÍNEA SENCILLA DE 20 CMS. DE ANCHO PARA DELIMITAR CRUCE PEATONAL O LÍNEA DE PARADA DE AUTOBUS, APLICADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y MEZCLADO CON MICROESFERA EN RELACIÓN DE 480 GR/M2, YA SEA CONTINUA O DISCONTINUA.	ML	222.41
F11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL (COLOR BLANCO Y/O AMARILLO), FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO.	PZA	455.00
F12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS DE PLÁSTICO DE UNA CARA REFLEJANTE (COLOR AMARILLA Y/O BLANCA) FIJADA CON PEGAMENTO EPÓXICO.	PZA	1,206.00
F13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS DE PLÁSTICO DE DOS CARAS REFLEJANTES (COLOR AMARILLA Y/O BLANCA) FIJADA CON PEGAMENTO EPÓXICO.	PZA	246.00
F14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA A BASE DE MELAMINA BLANCA DE DOS CARAS, BARROTES, TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS E IMPRESIÓN DIGITALIZADA.	PZA	2.00
F15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE 24" x 20" CAL. 18 CON LA LEYENDA: "ESTA OBRA SE REALIZÓ CON RECURSOS FEDERALES DEL FAIS DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE, INICIANDO EL DÍA -- DEL MES DE --- DEL AÑO 20... Y SE CONCLUYÓ EL DÍA -- DEL MES DE --- DEL AÑO 20.... ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA..	PZA	1.00
EXT	OBRA EXTRAORDINARIA		
EX-01	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "I" DE 70 LTS/ML DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO CON CURACRETO EN TODA EL AREA EXPUESTA, CELOTEX DE 1/2" EN JUNTA DE CONSTRUCCION @ 18 MTS., MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	10.90
EX-02	SONDEO MECANICO Y MANUAL PARA LA LOCALIZACION DE LINEAS EXISTENTES, DURANTE LA EXCAVACION, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO A SU FORMA ORIGINAL CON PRODUCTO DEL MISMO MATERIAL A MAQUINA HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	PZA	4.00
EX-03	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA CAPA BASE HIDRAULICA, EN MATERIAL EXISTENTE TIPO "A", (VOLUMEN MEDIDO EN SECCION), INCLUYE: MOVIMIENTOS INTERNOS, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA, ACAMELLONADO. CONFINAMIENTO DE LOS CORTES O EXCAVACION.	M3	70.85



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

EX-04	SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL BREÑA SELECCIONADA 2 A 4 PULGADAS DE DIAMETRO, CON UN ESPESOR VARIABLE, PARA ESTABILIZACION DE TERRENO. INCLUYE MANIOBRAS DE TENDIDO, NIVELACION Y COMPACTADO AL 95% PVSM EN CAPAS DE 0.20 M.	M3	70.85
EX-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA INDICATIVA DE PVC DE COLOR AZUL PARA SEÑALAR TUBERÍA DE AGUA POTABLE CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN LÍNEA DE AGUA POTABLE CESPM". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	73.82
EX-06	ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CORTE Y ADICIONALES MEDIDO EN SECCIÓN EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO A BANCO DE TIRO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA (PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN), INCLUYE: EQUIPO.	M3-KM	1,700.40
EX-07	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 102 LTS/ML DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C= 200 KG/CM2,	ML	2.70
EX-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONARSE" DE 61 X 61 CMS. FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	PZA	5.00
EX-09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-28 "PROHIBIDO EL PASO A VEHÍCULOS PESADOS" DE 61 X 61 CMS. FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	PZA	7.00
EX-10	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE CON MATERIAL PÉTREO T.M.A. DE 1" Y CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 O SIMILAR, ELABORADO EN PLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE.	M2	829.65
EX-11	BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE CON MATERIAL PÉTREO T.M.A. DE 1" Y CEMENTO ASFÁLTICO AC-20 O SIMILAR, ELABORADO EN PLANTA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE.	M2	177.12
EX-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO OD-05 "INDICADOR DE OBSTÁCULOS" DE 30 X 90 CM, FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY.	PZA	4.00

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. ALBERTO IBARRA OJEDA**, en su carácter de **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, recibe de **ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V. DE C.V.**, través de su Representante Legal, **C. EMILIO ENRIQUE DAGDUG PAREDES**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:45 hrs. del día **14 de marzo de 2022** y previa lectura que se da al acta.



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-068-2021 T-FAIS21-037-2021

ENTREGA

ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

C. EMILIO ENRIQUE DAGDUG PAREDES
REPRESENTANTE LEGAL

C. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL

TESTIGO

C. MISAEL OLIVAS CERVANTES
RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS
PÚBLICAS