



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No. IS-MXL-PRON-015-2022 T-PRON/2022/011**

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 12 de agosto del 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

**“MANTENIMIENTO 05 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 2022.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número **IS-MXL-PRON-015-2022 T-PRON/2022/011**, por **YURIMURY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**

**ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:**

BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE HASTA 10 CM DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: CORTE, PERFILADO, DEMOLICIÓN Y/O FRESADO, BARRIDO COMPACTACIÓN SUPERFICIAL DE BASE HIDRÁULICA EXISTENTE PARA EVITAR PARTES SUELTAS, LIMPIEZA EN ÁREA DE TRABAJO Y CARGA Y ACARREO Y RETIRO A BANCO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 4,160.44 M2



CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN ÁREAS REDUCIDAS CON MATERIAL TRITURADO DE BANCO CON VRS DE 100%, TMA 1-1/2", COMPACTADO AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD. HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE 20 A 40 CMS DE ESPESOR COMPACTO SEGÚN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE SIDUE.	51.33 M3
RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA IMPREMAX ESPECIALIDAD 400 EN PROPORCIÓN DE 1.50 LTS/M2, INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN Y MANO DE OBRA, QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SIDUE.	1,596.75 M2
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LTS/M2, PROPORCIÓN SUJETA A VARIACIÓN SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISOR DE OBRA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SIDUE.	4,160.44 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO T.N.A. 3/4", CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, GRADO PG 76-22 O SIMILAR, INCLUYE: CARGA, ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, TENDIDO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO, COMPACTACIÓN AL 95%, LIMPIEZA, RETIRO DE MEZCLA SOBRENTE, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD DE LA SIDUE.	385.22 M3

En este acto, YURIMURY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., Representado en este acto por el C. PAUL GOMEZ ROBLES, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, al C. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe del C. Paul Gómez Robles, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron. siendo las 10:30 hrs. del día 12 de agosto del 2022 y previa lectura que se da al acta.



ENTREGA

C. Paul Gomez Robles

Yurimury Constructora S.A. de C.V.

RECIBE

C. Alberto Ibarra Ojeda

Director de Obras Públicas

TESTIGO

C. Alex Alberto Armenta Rendon

Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

TESTIGO

C. Julio Rios Mora

Residente de Supervisión Obras Públicas