



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CONTRATO No. LP-MXL-PRON-066-2022 T-PRON/2022/034

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 19 de mayo de 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DE CALZ. INDEPENDENCIA A BLVR. LÁZARO CÁRDENAS, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-PRON-066-2022 T-PRON/2022/034, por CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Preliminares.

Fresado con equipo mecánico de la carpeta asfáltica existente.	2,314.20 m3
Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero del material de desperdicio producto del fresado.	9,256.800 m3km
Limpieza y desazolve de boca de tormenta existente.	16.00 pzas
Limpieza y desazolve de registro de válvula de agua potable existente.	6.00 pzas
Bacheo superficial de pavimento, incluye: corte, perfilado y demolición de carpeta asfáltica de 5 cm.	86.74 m2
Bacheo profundo de pavimento, incluye: corte, perfilado y demolición de carpeta asfáltica de 5 cm.	136.60 m2

Pavimentación.

Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0. 0.50 l/m2.	46,283.96 m2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor compacto.	46,283.96 m2
Reconstrucción de anillo de concreto octagonal para brocal de 24"Ø, de 20 cm de espesor.	25.00 pzas
Reconstrucción de cuadro de concreto de 85x85x20 cm para registro de válvula de 4" a 12" Ø.	6.00 pzas
Reconstrucción de anillo perimetral en boca de tormenta.	16.00 pzas
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 24" Ø de Fo.Fo., para pozo de visita.	25.00 pzas
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 14" Ø de concreto polimérico, para registro de válvula de agua potable.	6.00 pzas
Suministro y colocación de juego de marco y rejilla de fofa para boca de tormenta de drenaje pluvial.	16.00 pzas
Traslado de placa metálica de 2.44x2.44 m de 3/4" de espesor para habilitación de tránsito y protección de concreto hidráulico en áreas de pozos de visita, registros de válvulas y bocas de tormenta.	8.00 pzas
Uso de placa metálica de 2.44x2.44 m de 3/4" de espesor para habilitación de tránsito y protección de concreto hidráulico en áreas solicitadas por supervisión.	47.00 pzas
Fabricación y colocación de losas reforzadas de concreto desmontables de $f'c=350$ kg/cm2 de resistencia, ángulo de 1/4"x2 1/2"x2 1/2", varilla corrugada de 1/2", para cubrir metros lineales en centro y cabeceras de vía principal.	110.65 m

Dantela Salazar



Señalamiento de protección de obra.

Renta por semana (24 hr/día) de delineador de plástico fluorescente de 1.05 m de alto.	272.71 pza/sem
Renta por semana (24 hr/día) de señalamiento para protección en obras de 1.78x0.55 m con leyendas.	109.71 pza/sem
Renta por semana (24 hr/día) de señalamiento para protección en obras de 0.86x0.86 m con leyendas.	50.86 pza/sem
Renta por jornada (24 hr/día) de señalamiento luminoso de flecha secuencial de 25 luces.	42.00 jornadas

Señalamiento vial.

Suministro y colocación de señal restrictiva SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 cm.	13.00 pzas
Suministro y colocación de señal restrictiva SR-13 "CONSERVE SU DERECHA" DE 71x71 cm	2.00 pzas
Suministro y colocación de señal restrictiva SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONAR" DE 71x71 cm.	5.00 pzas
Suministro y colocación de señal restrictiva SR-27 "PROHIBIDO EL PASO A MOTOCICLETAS" DE 71x71 cm.	15.00 pzas
Suministro y colocación de señal preventiva SP-35 "CRUCE DE FERROCARRIL" DE 71x71 cm.	4.00 pzas
Suministro y colocación de señal preventiva SP-41 "PLACA DE DISTANCIA" O "SOLOS BUS" DE 71x30 cm.	13.00 pzas
Suministro y colocación de señal restrictiva SIS-19 "PARADA DE AUTOBÚS" DE 71x71 cm.	3.00 pzas
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO" DE 10 cm.	3,311.61 m
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 cm de ancho.	128.44 m
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 cm de ancho.	232.45 m
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 60 cm de ancho.	13.11 m
Suministro y aplicación de marca en el pavimento de flechas o leyendas.	86.00 pzas
Suministro y aplicación de marca en el pavimento de símbolo "XX Km/h"	44.00 pzas
Suministro y aplicación de marca en el pavimento de símbolo "wv" (paradero de autobús).	6.00 pzas
Suministro y aplicación de marca en el pavimento de símbolo "solo bus" (carril para autobús).	29.00 pzas
Suministro y aplicación de marca en el pavimento de símbolo "f x c" (cruce de ferrocarril).	9.00 pzas
Suministro y colocación de vialeta marca ennis-flint stimsonite modelo c80 de una cara reflejante.	988.00 pzas
Suministro y colocación de estoperol color blanco o amarillo, fijado con pegamento epóxico.	2,265.00 pzas
Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 4'x8'.	2.00 pzas

Extraordinarios.

Rehabilitación de señal elevada puente triple SID-15 de 1.22 x 3.66 m. existentes, reposición de papel reflectivo 6500 omniscube avery, serie 6500 avery.	2.00 pzas
Rehabilitación de señal elevada bandera sencilla SID-13 de 1.22 x 3.66 m. existentes.	4.00 pzas
Rehabilitación de señal elevada puente triple SID-15 de 1.22 x 3.66 m. existentes.	3.00 pzas
Suministro y colocación de señal informativa SII-06 "NOMENCLATURA" 4 tableros un solo lado de 20 x 71 cm y señal sr-06 "alto" de 71 x 71 cm.	6.00 pzas

2

Daniela Salazar



En este acto, la **C. Ing. Daniela Salazar Galaviz**, representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L.**, a través de su representante legal, la **C. Ing. Daniela Salazar Galaviz**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 19 de mayo de 2023 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA:

CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L.

C. ING. DANIELA SALAZAR GALAVIZ.

REPRESENTANTE LEGAL.

RECIBE:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

C. ING. ALBERTO IBARRA OJEDA.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESTIGO:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA VIAL

TESTIGO:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ING. MARTIN ONOR ESPINOZA ROMERO

RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS