



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PP-030-2023 T-PP/001/2023

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 13 de diciembre de 2023, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE PARQUE COLIBRÍ, EN AV. PASEO FLORIDA, FRACC. VILLA FLORIDA, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-PP-030-2023 T-PP/001/2023 por el C. SALVADOR FONSECA SANCHEZ.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

PRELIMINARES

RETIRO DE CERCO EXISTENTE DE 1.80 M DE ALTURA APROXIMADA, DE MALLA CICLÓNICA Y ESTRUCTURA TUBULAR CON VERTICALES Y HORIZONTALES. 117.26 M

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO. 14.97 M3

PODA DE ÁRBOL DE DIFERENTES ALTURAS (HASTA 12 M). 10.00 PZA

BARDAS, CERCOS, ANDADORES Y FACHADA

CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA CORRIDA DE 22x100 CM A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=210$ KG/CM², ARMADA CON 5 VRS. No. 4 EN EL SENTIDO DEL MURO Y VRS. No. 4 @ 20 CM EN EL SENTIDO PERPENDICULAR. 10.00 M


CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ENRASE A BASE DE BLOCK DE 15x20x40 CM. 6.00 M2



CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK COMÚN DE 15x20x40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3.	18.00 M2
CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN PARA CERCO DE HERRERÍA DE 25x25x60 CM, A BASE DE CONCRETO $f_c=210$ KG/CM2.	42.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE HERRERÍA DE 2.00 M DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE POSTES PTR DE 3"x3"x3/16" @ 3.00 M.	98.00 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 4.00 M DE ANCHO x 1.90 M DE ALTO EN DOS HOJAS, FABRICADO A BASE DE POSTES PTR DE 3"x3"x3/16".	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 1.62 M DE ANCHO x 1.90 M DE ALTO EN UNA HOJA, FABRICADO A BASE DE POSTES PTR DE 3"x3"x3/16".	2.00 PZA
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x30 CM A BASE DE CONCRETO $f_c=210$ KG/CM2, ARMADO CON 2 VRS. No. 3 Y GRAPAS No. 2 @ 30 CM.	300.00 M
FORMACIÓN DE ANDADOR CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY).	53.24 M3
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 30x40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM2.	9.98 M
CONSTRUCCIÓN DE FIRME EN RAMPA DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=250$ KG/CM2.	20.00 M2

PALAPA

FORMACIÓN DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY).	11.72 M3
---	----------







CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40x40x80 CM, A BASE DE CONCRETO $f_c=250$ KG/CM2.	4.00	PZA
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x20 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM2.	23.20	M
CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=250$ KG/CM2.	45.39	M2
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE PERFIL PTR DE 4"x4"x1/8" EN CAJÓN.	31.00	M
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO O TRABE A BASE DE 2 POLINES 4MT14 SECCIÓN EN CAJÓN.	32.28	M
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO CON 1 POLÍN 4MT14, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ESMERILADO, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE.	43.44	M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVATEJA CAL. 26 COLOR ROJO.	40.96	M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE PICNIC, MARCA JUMBO, MODELO MPMP-1 O SIMILAR, MEDIDAS: LARGO=1.40 M, ANCHO=1.40 M, ALTO=0.80 M, ANCHO DE ASIENTO=0.30 M, CAPACIDAD 6 PERSONAS.	1.00	PZA

ACONDICIONAMIENTO FISICO

FORMACIÓN DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY).	23.10	M3
CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x20 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=250$ KG/CM2.	31.00	M
CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=250$ KG/CM2.	52.00	M2





SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE COLUMNA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 4"Ø CED. 40 Y 3.90 M DE LONGITUD.	3.00 PZA
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO O TRABE A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 2"Ø CED. 40 ROLADO EN FORMA CURVA CON CUERDA DE 5.0 M.	3.00 PZA
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO O TRABE A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 2"Ø CED. 40 Y 3.50 M DE LONGITUD.	3.00 PZA
SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO O TRABE A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 1"Ø CED. 40.	20.00 M
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA DE 10.0x5.0.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO DE BRAZOS BALANCE DOBLE, MARCA JUMBO.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS PARALELAS CURVAS, MARCA JUMBO.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA TÁCANA, MARCA JUMBO.	2.00 PZA
JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO Y PIÑATERO	
REHABILITACIÓN DE COLUMPIO DE 6 PLAZAS A BASE DE TUBULAR DE METÁLICO, INCLUYE: APLICACIÓN DE REMOVEDOR DE PINTURA, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 JUEGOS DE ASIENTO Y CADENAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	1.00 PZA
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE COLUMPIO DE 6 PLAZAS A BASE DE TUBULAR DE METÁLICO.	1.00 PZA
REHABILITACIÓN DE JUEGO DE MÚLTIPLE CON RESBALADILLAS.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL "SUBE Y BAJA" DE 3.0 M DE LARGO Y 2.0 M DE ANCHO, CON 3 SUBE Y BAJA DE 2 ASIENTOS.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA TÁCANA, MARCA JUMBO, MODELO MUA-116 O SIMILAR.	11.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DOBLE DE BASURA, MARCA JUMBO, MODELO MUO-0212-1 O SIMILAR.	2.00 PZA



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIÑATERO A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 3"Ø CED. 40. 1.00 PZA

SANITARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LÁMINA TABLERO DE 0.65x2.10 M, CON PERFIL ZINTRO ZT-149 CAL.18, 2.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE LÁMINA TABLERO DE 0.58x1.56 M, CON PERFIL ZINTRO ZT-149 CAL.18. 1.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE LÁMINA TABLERO DE 1.87x2.00 M, CON PERFIL ZINTRO ZT-149 CAL.18, MARCO DE PERFIL ZINTRO ZP-300 CAL.18, CONTRAMARCO DE TUBULAR ZINTRO ZM-300 CAL.18. 1.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE LÁMINA TABLERO DE 1.00x2.00 M, CON PERFIL ZINTRO ZT-149 CAL.18. 1.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA SANITARIA CON TANQUE NORMAL, BLANCA, MARCA VITROMEX. 2.00 PZA

ILUMINACIÓN DE PARQUE


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 60 W, 9700 LÚMENES, 120-277V. 8.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 7.15 M DE ALTURA. 4.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA PARA ARBOTANTE TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL DE 33x40x50 CM EN LA PARTE PIRAMIDAL Y DE 40x40x120 CM. 4.00 PZA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 06 CIRCUITOS, 100 AMP, 1F-3H, 120/240V, NEMA 3R, CAT. QO612L100RB, MARCA SQUARE D. 1.00 PZA


RETIRO DE LUMINARIA TIPO COBRA, INCLUYE: TRASLADO A LOS ALMACENES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COL. ESPERANZA DE ESTA CIUDAD. 4.00 PZA





EXTRAORDINARIOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO ELÍPTICA, MARCA JUMBO.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO RUTINA CARDIO, MARCA JUMBO.	1.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO DE EJERCICIO EJERCITADOR DE PECHO, MARCA JUMBO.	1.00 PZA
REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE JUEGO DE DOMO GEODÉSICO DE 3.75 m DE DIÁMETRO Y 2.00 m DE ALTURA.	1.00 PZA
ELABORACIÓN DE MURAL A BASE DE COLIBRI DE MOSAICO EMPLEANDO PIEZAS CERÁMICAS Y RÓTULO CON LEYENDA "PARQUE COLIBRI FRACC. VILLA FLORIDA".	1.00 PZA
CONSTRUCCIÓN DE ASADOR DE 0.60x1.80 m Y 1.00m DE ALTURA A BASE DOS MURETES DE BLOCK DE 15x20x40 CMS.	1.00 PZA





En este acto, el **C. Salvador Fonseca Sánchez** responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe del **C. Salvador Fonseca Sánchez**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 hrs. del día **13 de diciembre de 2023** y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

CONTRATISTA

C. SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ
REPRESENTADO POR DERECHO PRÓPIO

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL

TESTIGO

ING. JORGE RAMOS MARTÍNEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS