



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Acta de Finiquito del Contrato

Contrato No. LP-MXL-PRON-006-2023 T-PRON23-006

En la Ciudad de Mexicali, B.C., siendo las 12:00 hrs. del día 4 de agosto de 2023, se reunieron en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en av. Nochistlán y calle Zacatecana S/N, Ex-Ejido Zacatecas, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, para realizar el finiquito de los trabajos que se especifican a continuación:

“TRABAJOS DE CALAFATEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (1-2023)”

I.- Datos del Contrato:

1.- Contratista	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.
2.- Fecha del contrato	28 de marzo de 2023
3.- Importe del contrato con I.V.A.	\$ 3,999,810.81
4.- Plazo de ejecución contractual	90 (noventa) días naturales
5.- Fecha de inicio contractual	10 de abril de 2023
6.- Fecha de terminación contractual	08 de julio de 2023
7.- Importe del anticipo con I.V.A.	\$ 1,199,943.24
8.- Fecha de entrega del anticipo	24 de abril de 2023
9.- Fecha de inicio diferida	25 de abril de 2023
10.- Fecha de terminación diferida	23 de julio de 2023

II.- Modificaciones al Contrato:

1.- Diferimiento.

Objeto: diferimiento por 15 (quince) días naturales, debido a la entrega tardía del anticipo, siendo el nuevo periodo de ejecución del 25 de abril de 2023 al 23 de julio de 2023.

Fecha: 25 de abril de 2023.

1



III.- Fianzas:

De conformidad con el artículo 44, fracciones II, III y IV de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y artículos 31 y 47 fracción I de su Reglamento, el contratista presentó las siguientes garantías expedidas por **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**:

	Importe	Número	Fecha
1.- Anticipo	\$ 1,199,943.24	2406664-0000	28 de marzo de 2023
2.- Cumplimiento	\$ 399,981.08	2406663-0000	28 de marzo de 2023

	Importe	Número	Fecha	Vigencia
3.- Vicios ocultos	\$ 394,078.40	2424820-0000	28 de julio de 2023	28 de julio de 2023 al 27 de julio de 2024

IV.- Estimaciones:

No. de Estimación	Periodo de ejecución	Importe estimado C/I.V.A.	Amortización anticipo S/I.V.A.
1	25 de abril al 24 de mayo de 2023	\$ 1,348,735.84	\$ 374,648.84
2	25 de mayo al 23 de junio de 2023	\$ 1,368,064.93	\$ 380,018.04
3	24 de junio al 23 de julio de 2023	\$ 1,223,983.23	\$ 356,391.68

Total \$ 3,940,784.00 \$ 1,111,058.56



En vista de lo anteriormente consignado en la presente Acta de Finiquito del Contrato, el **C. Oscar Adolfo Sánchez Alvarez**, representante legal de **Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto al contrato no. **LP-MXL-PRON-006-2023 T-PRON23-006**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra índole contra el **H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**.

Ambas partes manifiestan que no existen otros adeudos y, por lo tanto, convienen en que quedan extinguidos los derechos y obligaciones contraídos mediante el contrato antes señalado, sin derecho a posterior reclamación, con excepción de la obligación por parte del contratista de responder de los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, mediante la correspondiente fianza descrita en la fracción III, punto 3, la cual estará vigente doce meses a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos.

Para constancia de la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta las personas que intervinieron, siendo las 12:35 hrs. del día 4 de agosto de 2023.

Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.

C. Oscar Adolfo Sánchez Alvarez
Representante legal

Dirección de Obras Públicas

Ing. Alberto Ibarra Ojeda
Director

Ing. Julio César Vigo Padilla
Residente de supervisión