



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-030-2024 T-FAISMUN24-018

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 9:00 horas del día 06 de noviembre de 2024, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, DE  
CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. AGUASCALIENTES, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número LP-MXL-FAISMUN-030-2024 T-FAISMUN24-018, por GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	ALUMBRADO	UNIDAD	CANTIDAD
A 01	Retiro de luminaria tipo cobra y brazo en arbotante metálico de 9 m, con recuperación del material.	PZA	39.00
A 06	Suministro y aplicación de pintura esmalte en arbotante metálico de 9.15 m, sección cónico circular, con 02 brazos tipo I de 2.40 m, fijados con tres tornillos.	PZA	37.00
A 07	Suministro e instalación de transformador monofásico de 25 KVA 13,200-120/240 volts, 2 boquillas, en poste de concreto reforzado 12m-750kg existente.	PZA	1.00
A 08	Suministro e instalación de luminaria tipo cob de led de alta potencia de 140 W, voltaje de operación de 120-277 V con receptáculo para fotocelda nema 3 pin, curva de distribución tipo 2MA, color de 4000°K, 150000 hr como mínimo de vida útil.	PZA	68.00
A 09	Suministro e instalación de base de concreto prefabricada tipo rectangular-piramidal, con sección superior de 33x33 cm y sección inferior de 40x40 cm, 50 cm de altura en la parte piramidal y 120 cm en la parte rectangular, f'c=210 kg/cm <sup>2</sup> , con 4 anclas de 3/4"Ø, mca. Cenmex o similar.	PZA	29.00
A 10	Suministro e instalación de arbotante metálico de 9.0 m de altura, sección cónico circular, con 01 brazo tipo I de 2.40 m, fijados con tres tornillos, marca polesa, isesa o similar.	PZA	16.00
A 11	Suministro e instalación de arbotante metálico de 9.0 m de altura, sección cónico circular modificado a cuello de jirafa para librar líneas de C.F.E., marca polesa, isesa o similar, con un tramo de fierro negro de 2" de diámetro x 0.60 m.	PZA	13.00



A 14	Suministro e instalación de aislador de porcelana 1C ANSI CAT 8075.	PZA	29.00
A 15	Suministro e instalación de tablero de medición M-2 (sin interruptor principal, solo base de medición sencilla) y control para alumbrado público.	PZA	1.00
A 16	Suministro e instalación de gabinete de lámina autosoportado de 70x140x40 cm, para medición y control de alumbrado público.	PZA	1.00
A 19	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de caja moldeada de 2 polos, 30A, 480V, MCA. SQUARE-D.	PZA	2.00
A 22	Suministro e instalación de cable de aluminio 2+1, CAL. 6 AAC FASES y CAL. 6 ACSR neutro.	M	3,412.10
A 24	Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 4'x8'.	PZA	1.00
EXT	<b>OBRA EXTRAORDINARIA</b>		
EXT-02	Suministro y colocación de pintura en base existente de concreto de poste de alumbrado público, con pintura esmalte.	PZA	37.00
EXT-03	Retiro de cableado existente de alumbrado público hasta una altura de 9 metros y acarreo hasta oficinas de alumbrado público.	ML	1,944.409

En este acto, Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya, Representante Legal de la empresa **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.** a través de su Representante Legal, Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:00 horas del día 06 de noviembre de 2024 y previa lectura que se da al Acta.

**ENTREGA**

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL  
TERRITORIO, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR



TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN  
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO

ING. REMIGIO ACERO ULLOA  
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS