



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2018**  
**del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

Montos que reciban del FAIS : **\$ 33,135,255.00**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE CALLE SEXTA A CALLE OCTAVA	560,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	GUADALUPE VICTORIA (KM.43)	4760 M2	1570
PAVIMENTACION EN CALLE MICHOACAN EN EL EJIDO HERMOSILLO	1,652,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJ. HERMOSILLO	3630 M2	135
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SINALOA DELEG CERRO PRIETO	263,966.53	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO SINALOA, DELEG. CERRO PRIETO	OBRA	370
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA SINALOA HASTA AVENIDA TLAXCALA	3,132,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	PROGRESO	7830 M2	1708
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL ESPACIO DE CALLE SATÉLITE A CALLE SANTA ELENA	3,029,500.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	SANTA ISABEL	7560 M2	2069
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL TIPO REVESTIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL POBLADO PAREDONES	536,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	POB. PAREDONES	8050 M2	114
PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA DE CALLEJON SONORA HASTA CALLE BOLIVIA	1,904,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	CD COAHUILA (KM 57)	4760	1570

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



## AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

### Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2017 del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Montos que reciban del FAIS :

\$ 27,209,341.52

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN EL POBLADO COLONIA CARRANZA	1,159,381.13	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COLONIA CARRANZA	5,360 METROS CUADRADOS	3121
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE CALLE OCTAVA A CALLE DIECISIETEAVA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	762,135.75	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO GUADALUPE VICTORIA	5,308 METROS CUADRADOS	4032
PERFORACION DE POZO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO SAN LUIS POTOSÍ UNO DELEGACIÓN HECHICERA	687,861.18	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO SAN LUIS POTOSÍ UNO	OBRA	1200
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIAPAS III DELEGACIÓN HERMOSILLO	3,704,890.06	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN HERMOSILLO	SISTEMA	800
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIHUAHUA	796,956.05	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO CHIHUAHUA	1800 METROS	880
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JALISCO DELEGACION HECHICERA	3,906,138.18	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACION HECHICERA	5436 METROS	500
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JANITZIO II DELEGACIÓN HERMOSILLO	741,019.38	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN HERMOSILLO	SISTEMA	320
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MERIDA DELEGACION CIUDAD MORELOS	634,839.44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MERIDA	OBRA	720
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	169,893.67	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	2040 METROS	100
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ I DELEG GUADALUPE VICTORIA	4,991,855.84	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEG GUADALUPE VICTORIA	8783 METROS	620
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COMPUERTAS CAREJEY DELEGACION BATAQUEZ	4,940,948.92	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACION BATAQUEZ	1750 METROS	570
REHABILITACION DEL SISTEMA Y RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MONTERREY DELEGACION BATAQUEZ	1,079,437.09	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MONTERREY	OBRA	720
REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE POBLADO CIUDAD COAHUILA KM CINCUENTA Y SIETE	1,108,493.47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO CIUDAD COAHUILA KM CINCUENTA Y SIETE	1776 METROS	3000
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EJ SAN LUIS POTOSI DOS DELEGACION HECHICERA	152,360.31	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJ SAN LUIS POTOSI DOS	OBRA	233
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EJIDO CUERNAVACA DELEGACION GONZALEZ ORTEGA	46,798.92	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	PUEBLA	OBRA	354
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	444,124.69	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	1680



## AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

### Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2017 del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Montos que reciban del FAIS :

\$ 27,209,341.52

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL POBLADO VILLA ZAPATA DELEGACIÓN HECHICERA	25,601.17	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN HECHICERA	OBRA	218
GASTOS INDIRECTOS	698,075.80	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA
PRODIM	1,158,530.47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	PROYECTO	CIUDADANIA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016**  
**del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

Montos que reciban del FAIS :

\$ 1,980,025.73

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIAPAS I, DELEGACIÓN HERMOSILLO.	700,072.12	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO	MEXICALI	EJIDO CHIAPAS I	1	918
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MEZQUITAL, DELEGACIÓN HERMOSILLO.	1,046,902.31	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO	MEXICALI	EJIDO MEZQUITAL	1	865
GASTOS INDIRECTOS	233,051.30	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015**  
**del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

Montos que reciban del FAIS : \$ 3,646,814.74

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NETZAHUALCOYOTL, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	1,186,856.60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	BENITO JUAREZ.	1 OBRA	840
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NETZAHUALCOYOTL, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA)	2,248,083.25	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	BENITO JUAREZ.	1	840
GASTOS INDIRECTOS	211,874.89	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN 2018**  
**del 01 Enero al 31 de Marzo de 2018**

<b>Destino de las Aportaciones (Rubro especifico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
Aportaciones patronales (IMSS,ISSSTECALI)	73,499,810.43
Energía eléctrica	13,573,371.70
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 87,073,182.13</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN 2017**  
**del 01 Enero al 31 de Marzo de 2018**

<b>Destino de las Aportaciones (Rubro especifico en que se aplica)</b>	<b>Monto Pagado</b>
Energía eléctrica	6,884,428.25
Construccion de Albergue para Atencion a Migrantes en la Ciudad de Mexicali B.C.	1,950,000.00
Construccion de Estancia para Mujeres y Pacientes de la Unidad de Especialidades Medicas de Oncologia (UMENE)	2,199,368.08
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,033,796.33</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA**  
del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018



SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA NACIONAL DE  
SEGURIDAD PUBLICA



P R O G R A M A	C A P I T U L O	ANEXO TECNICO/PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL	FINANCIAMIENTO CONJUNTO														
			IMPORTE CONVENIO			COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			SALDO POR EJERCER		
			FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
1		DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD	10,900,216.50		10,900,216.50	-		-	-		-		-		-		-
	1000	Servicios personales															
	3000	Servicios Generales	10,900,216.50		10,900,216.50	-		-		-		-		-		-	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles															
	6000	Inversion Publica															
2		DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	1,834,750.00		1,834,750.00	-		-		-		-		-		-	
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros	24,750.00		24,750.00												
	3000	Servicios Generales	1,810,000.00		1,810,000.00	-		-		-		-		-		-	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles															
3		TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	59,933,143.50		59,933,143.50	-		-		-		-		-		-	
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros	18,935,500.00		18,935,500.00	-		-		-		-		-		-	
	3000	Servicios Generales	25,468,883.50		25,468,883.50	-		-		-		-		-		-	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,528,760.00		15,528,760.00	-		-		-		-		-		-	
4		IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	-		-	-		-		-		-		-		-	
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros	-		-	-		-		-		-		-		-	
	3000	Servicios Generales	-		-	-		-		-		-		-		-	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-		-	-		-		-		-		-		-	
		6000	Inversion Publica														
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>72,668,110.00</b>	<b>-</b>	<b>72,668,110.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"





**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JOSE MARIA LARROQUE, DE CALLE "H" A CALLE "J".	6,020.00	M2	\$ 635.00	\$ 3,822,700.00		0%	0%
2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CIUDAD VICTORIA, DE CALLE SAN CARLOS A CALZADA DE LOS PRESIDENTES (RIO NUEVO).	2,580.00	M2	\$ 456.32	\$ 1,177,300.00		0%	0%
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 5,000,000.00</b>			

\* Obras en proceso de aprobacion-SHCP

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**

**PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA, ENTRE CORREDOR INDUSTRIAL PALACIO Y AVENIDA RIO VERDE (SEGUNDA ETAPA), EN GONZALEZ ORTEGA	2,634.00	M2	\$ 738.00	\$ 1,943,891.77	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	60%	30%
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ.	38.00	LUMINARIA	\$ 32,739.31	\$ 1,244,093.76	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI	95%	99%
3	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL (ANTES CREA).	5,950.00	M2	\$ 786.50	\$ 4,679,681.23	CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V.	92%	99%
4	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA VICENTE GUERRERO (ALGODONES) (SEGUNDA ETAPA).	420.00	M2	\$ 1,990.18	\$ 835,875.52	GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE 715 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	715.00	LUMINARIA	\$ 5,274.35	\$ 3,771,159.31	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI	30%	26%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	54.00	LUMINARIA	\$ 5,938.86	\$ 320,698.51	IMNO, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PANELES SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA.	5.00	ACCIONES	\$ 199,249.29	\$ 996,246.45	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI	33%	93%
8	REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS.	79.20	M2	\$ 5,767.87	\$ 456,815.69	INGENIERIA Y SERVICIOS LEMAR, S. DE R.L. DE C.V.	40%	28%
9	RECONSTRUCCION DE AVENIDA ALVARO OBREGON.	6,893.75	M2	\$ 566.10	\$ 3,902,556.02	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	46%	54%
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MERIDA (SEGUNDA ETAPA).	7,837.00	M2	\$ 248.04	\$ 1,943,894.37	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	100%	100%
11	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	1.00	OBRA	\$ 51,002.73	\$ 51,002.73	ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	95%	100%
12	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN CAMPO DE BÉISBOL FRANCISCO GARCÍA SOTO, EN EL FRACCIONAMIENTO HARO BARNET.	1.00	OBRA	\$ 158,936.99	\$ 158,936.99	ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	95%	100%
13	PAVIMENTACION DE CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE QUINTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	6,455.00	M2	\$ 513.30	\$ 3,313,371.67	FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.	37%	38%
14	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE RIO ATOYAC ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	5,137.00	M2	\$ 560.99	\$ 2,881,826.64	GRUPO ALEKAMY, S. DE R.L. DE C.V.	10%	39%
15	REHABILITACION DE PAVIMENTO ECONOMICO (CARPETA ASFALTICA) EN LA CALLE ESPAÑA, ENTRE AVENIDA YUGOSLAVIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (SAN LUIS GONZAGA), EN MEXICALI, B.C.	3,458.00	M2	\$ 562.14	\$ 1,943,896.15	CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.	95%	30%
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE UNIVERSIDAD (ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ [SAN LUIS GONZAGA] Y AVENIDA YUGOSLAVIA).	3,553.50	M2	\$ 765.83	\$ 2,721,365.71	CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.	50%	29%
17	PAVIMENTACION DE CALLE BIOLOGOS (ENTRE CEILAN Y NACIONES UNIDAS), EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO.	661.50	M2	\$ 2,056.86	\$ 1,360,613.59	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
18	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO ORIZABA.	2,000.00	M2	\$ 242.00	\$ 484,002.11	VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA	100%	100%
19	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE	1,900.00	M2	\$ 127.56	\$ 242,359.41	VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA	100%	100%
20	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA VOLUNTAD	1.00	OBRA	\$ 847,742.93	\$ 847,742.93	VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA	98%	100%
21	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	1.00	OBRA	\$ 850,437.76	\$ 850,437.76	VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA	100%	94%
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,950,468.32</b>			

\* Obras en proceso de aprobacion-SHCP



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OCEANOLOGOS, ENTRE AVENIDA NACIONES UNIDAS Y AV. LUIS ECHEVERRIA, EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO	4,950.00	M2	\$ 24.10	\$ 119,286.07	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	95%	100%
2	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA, EN EL COBACH PLANTEL EJIDO NAYARIT	1.00	OBRA	\$ 174,466.46	\$ 174,466.46	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
3	CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR PARA ASCENSO Y DESCENSO DE ALUMNOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, EN LA COLONIA NUEVA.	656.50	M2	\$ 291.15	\$ 191,141.53	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EJIDO MERIDA, Y EN LA SECUNDARIA #11 "JUAN ESCUTIA", EN EL POBLADO BENITO JUAREZ.	891.95	M2	\$ 429.58	\$ 383,164.74	MOVALDI GROUP, S.C.	100%	97%
5	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	2,560.00	M2	\$ 160.16	\$ 410,016.79	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	97%	100%
6	REHABILITACION DE AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	16,816.00	M2	\$ 35.79	\$ 601,816.83	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
7	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA SECUNDARIA TECNICA No. 18	540.00	M2	\$ 1,243.90	\$ 671,708.41	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	91%
8	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL.	11,000.00	M2	\$ 64.33	\$ 707,650.69	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	96%	89%
9	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SANTA ISABEL	1.00	OBRA	\$ 783,982.49	\$ 783,982.49	EDIFICADORA Y PAVIMENTADORA LEGOY, S. DE R.L. DE C.V.	100%	90%
10	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE OCTAVA, DE AVENIDA INSURGENTES A CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA.	2,475.00	M2	\$ 342.14	\$ 846,792.90	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	91%	76%
11	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA YUGOSLAVIA, ENTRE BULEVAR LAZARO CARDENAS Y CALLE ARQUEOLOGOS, EN LA COLONIA GRANJAS VIRREYES.	8,203.66	M2	\$ 119.87	\$ 983,348.41	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	100%	100%
12	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA (PRIMERA ETAPA).	1,650.00	M2	\$ 636.32	\$ 1,049,934.31	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	60%	30%
13	REMODELACION DE PARQUE LOS GAVILANES EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	4,750.00	M2	\$ 241.27	\$ 1,146,055.01	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	98%
14	REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CARRETERA ESTATAL No. 6 HASTA AVENIDA MORELOS EN EL POBLADO BENITO JUAREZ, DE AVENIDA 5 DE MAYO DE CALLE TERCERA A CALLE QUINTA EN EL POBLADO LOS ALGODONES, Y DE CALLE SEGUNDA DEL EJIDO MERIDA.	5,833.50	M2	\$ 216.08	\$ 1,260,476.88	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	100%	100%
15	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN DIVERSAS ESCUELAS	1,709.85	M2	\$ 751.58	\$ 1,285,093.82	ALTARK, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
16	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LAS REFINERIAS, LA COLONIA UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS.	1,864.00	M2	\$ 780.71	\$ 1,455,245.99	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	100%	92%
17	CONSTRUCCION DE TALLER DIDACTICO PARA LA INDUSTRIALIZACION DE CARNES EN EL CBTÁ No. 41 (PRIMERA ETAPA), EN EL EJIDO TEHUANTEPEC	1.00	OBRA	\$ 1,655,239.13	\$ 1,655,239.13	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	90%	52%
18	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL EN EL EJIDO SINALOA (ESTACION KASEY)	3,600.00	M2	\$ 478.90	\$ 1,724,026.97	MARICELA TOBIAS ROBLES	95%	96%
19	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 87 EDUCACION EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA MAESTROS ESTATALES	1,053.23	M2	\$ 1,639.02	\$ 1,726,264.67	COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V.	99%	82%
20	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE CRI-CRI EN LA COLONIA COMPUERTAS, REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL 3RA ETAPA, Y REHABILITACION DE MÓDULOS DE BAÑOS PÚBLICOS EN CAMPO DEPORTIVO NECAXA	743.43	M2	\$ 2,742.34	\$ 2,038,739.98	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	32%	58%
21	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO VICENTE GUERRERO (ALGODONES), Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS (CUERVOS).	1,126.72	M2	\$ 1,934.19	\$ 2,179,288.81	INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	88%
22	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	15,000.00	M2	\$ 157.00	\$ 2,354,928.61	ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V. - A&A CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0%	0%
23	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA	96.00	LUMINARIAS	\$ 33,015.84	\$ 3,169,520.55	ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	50%	29%
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 26,918,190.05</b>			

\* Obras en proceso de aprobacion-SHCP

\*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa\*



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN MINERA A TRAVÉS DE INVERSIONES FÍSICAS CON IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO	19,253,680.00	10,868,173.09	8,385,506.91
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,253,680.00</b>	<b>\$ 10,868,173.09</b>	<b>\$ 8,385,506.91</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**FONDO PARA FRONTERAS 2017**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ (CUERPO NORTE) DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CETYS.	37,300.00	M2	\$ 329.34	\$ 12,284,482.75	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.	61%	67.0%
2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ (CUERPO SUR) DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CETYS.	37,300.00	M2	\$ 329.34	\$ 12,284,482.75	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.	61%	69.0%
3	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE AGUSTIN MELGAR A CALLE JOSE MARIA MORELOS, Y RECONSTRUCCION DE CALLE JOSE AZUETA DE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO HASTA AVENIDA CRISTOBAL COLON.	16,300.00	M2	\$ 343.02	\$ 5,591,266.60	ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	82%	72.0%
4	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA PRIMERA SECCION.	1.00	OBRA	\$ 2,946,951.58	\$ 2,946,951.58	DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V.	13%	30.0%
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 33,107,183.68</b>		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



# AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

## AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO METROPOLITANO 2017  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD PRESA INFIERNILLO, (G. BRAULIO MALDONADO A CALLE "A" Y CALLE "A" A AV. RIO SAN PEDRO MEZQUITAL.)	9,985,740.55	2,338,930.70	7,646,809.85
INTEGRACION CICLOVIA EN EL CORREDOR INDUSTRIAL PALACO, MEXICALI, B.C.	1,762,189.50	528,656.86	1,233,532.64
GASTOS INDIRECTOS	144,272.83	-	144,272.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 11,892,202.88</b>	<b>\$ 2,867,587.56</b>	<b>\$ 9,024,615.32</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”