



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 del 01 de enero de 31 de marzo de 2024

Montos que reciban del FAIS : \$ 137,719,386.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de Alumbrado Público en Calz. Castellon, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. De los Presidentes, Col. Hidalgo, Mexicali, B.C.	4,198,759.48	Baja California	Mexicali	Mexicali	84 LUMINARIAS	14049
Construcción de Alumbrado Público en Calz. Anáhuac, de Blvr. Adolfo López Mateos a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	5,198,374.24	Baja California	Mexicali	Mexicali	94 LUMINARIAS	100000
Construcción de Alumbrado Público en Calle Prof. Rafael Pérez Sosa y Silva, de Carretera Estatal No. 6 a Calle 6 de Enero, Poblado Benito Juárez, B.C.	\$2,000,000.00	Baja California	Mexicali	Poblado Benito Juárez	34 LUMINARIAS	1672
Construcción de Alumbrado Público en Calle Gabriel Leyva, de Carretera Federal No. 2 a Av. Gabino Vázquez, Ejido Sinaloa, B.C.	\$3,900,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	67 LUMINARIAS	1578
Rehabilitación de Calz. Castellón, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. De los Presidentes, Col. Hidalgo, Mexicali, B.C.	27,449,901.52	Baja California	Mexicali	Mexicali	42575 Ms2	14049
Rehabilitación de Av. Corregidora Norte, de Calle Porvenir a Calle Álamo Piramidal, Col. Corregidora, Mexicali, B.C.	24,600,546.99	Baja California	Mexicali	Mexicali	12681 m2	2463
Rehabilitación de Calz. Continente Europeo, de Calz. Manuel Gómez Morín a Calle Cosalapa, Mexicali, B.C.	6,989,657.10	Baja California	Mexicali	Mexicali	11112 m2	5000
Rehabilitación de Calle Gabriel Leyva, de Carretera Federal No. 2 a Av. Gabino Vázquez, Ejido Sinaloa, B.C.	7,476,753.34	Baja California	Mexicali	Ejido Sinaloa	9000 m2	1578
TOTAL	81,813,992.67					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023 del 01 de enero de 31 de marzo de 2024

Montos que reciban del FAIS : \$ 153,018,581.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de Calz. El Robledo, de Av. Abeto a Av. Manzanilla, Col. El Robledo y El Ciprés, Mexicali, B.C.	7,010,183.10	Baja California	Mexicali	Mexicali	22955 m2	8684
Construcción de Alumbrado Público en Calz. El Robledo, de Av. Abeto a Av. Manzanilla, Col. El Robledo y El Ciprés, Mexicali, B.C.	1,643,876.89	Baja California	Mexicali	Mexicali	70 luminarias	8684
Modernización de Alumbrado Público en Calz. Saratoga, de Carretera Estatal No. 2 a Av. Internacional, Poblado Vicente Guerrero, Algodones, Mexicali, B.C.	1,475,498.91	Baja California	Mexicali	Poblado los Algodones	29 luminarias	1422
Construcción de Alumbrado Público en Calz. Manuel Gómez Morín, de Carretera a Santa Isabel a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	3,028,788.74	Baja California	Mexicali	Mexicali	120 luminarias	50000
Construcción de Alumbrado Público en Av. Zacatecana, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. De los Presidentes, Col. Ex Ejido Zacatecas y Agualeguas, Mexicali, B.C.	603,564.44	Baja California	Mexicali	Mexicali	24 luminarias	4650
Construcción de Alumbrado Público en Calz. Heroico Colegio Militar, de Calz. Héctor Terán Terán a Calle General José Mariano Salas, Col. Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	92,256.95	Baja California	Mexicali	Mexicali	42 luminarias	15000
Construcción de Alumbrado Público en Calle Catorceava, de Calz. de los Insurgentes a Av. Ignacio Aldama, Ciudad Guadalupe Victoria, B.C.	845,251.62	Baja California	Mexicali	Ciudad Guadalupe Victoria	26 luminarias	6544
Rehabilitación de Campo de Beisbol Infantil en Unidad Deportiva de Ciudad Morelos, B.C.*	3,250,738.26	Baja California	Mexicali	Ciudad Morelos	1 CAMPO	4410
Modernización De Alumbrado Público "Mexicali Brilla"	17,742,838.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	13500 luminarias	1409
TOTAL	35,692,996.91					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2024
del 01 Enero al 31 de marzo del 2024

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro específico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	86,611,657.91
Combustibles	20,860,195.24
Energía eléctrica	26,794,061.60
Servicio de agua potable	22,353,751.99
Arrendamiento de equipo de transporte	9,767,187.30
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	22,912.00
SUMA DE EGRESOS	\$ 166,409,766.04

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2023
del 01 Enero al 31 de marzo del 2024

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro específico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	456,674,586.91
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	423,313.61
Otros equipos menores diversos	199,662.32
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	3,080,651.72
Productos mineros no metálicos	1,108,380.00
Material eléctrico	4,202,998.24
Artículos metálicos para la construcción	795,239.70
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,124,179.20
Combustibles	85,714,120.95
Lubricantes y aditivos	142,285.68
Vestuarios y uniformes	25,170,823.56
Ropa de protección personal	268,828.20
Prendas de protección para seguridad pública	6,247,619.94
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	976,836.04
Refacciones y accesorios menores de eq. De transporte	2,729,719.05
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de construcción	2,156,547.82
Energía eléctrica	36,085,185.90
Servicio de agua potable	93,812,351.94
Arrendamiento de equipo de transporte	73,969,222.42
Servicios y asesorías en materia de ingeniería	10,606,750.00
Conservación y mantenimiento de edificios y locales	27,750.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	4,719,679.70
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,579,656.43
Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de construcción	1,892,903.11
Instalación reparación y mantenimiento de sistema	2,885,524.82
Instalación reparación y mantenimiento de equipo	4,577,762.94
Instalación reparación y mantenimiento de equipo	1,833,004.85
Ayudas sociales a personas	15,180,000.00
Becas a estudiantes	11,862,000.00
muebles de oficina y estantería	150,189.12
Equipo de computo y de tecnología de la información	14,111,600.88
Equipos y aparatos audiovisuales	5,842,056.89
Equipo aeroespacial	9,720.00
Maquinaria y equipo industrial	962,983.08
Maquinaria y equipo de construcción	28,045,859.99
Maquinaria y equipo de aire acondicionado	49,302.00
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios	1,376,791.06
Herramientas y máquinas- herramientas	68,650.65
Software	457,508.49
Construcción de vías de comunicación en bienes de dominio	5,891,397.56
SUMA DE EGRESOS	\$ 921,013,644.77

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
2	Reconstrucción de Av. Hilario Ruelas, de Calle Novena a Calle Treceava, Col. González Ortega, Mexicali, B.C.	8,322.00	M2	\$ 1,529.33	\$ 12,727,115.68	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	52.06%
3	Reconstrucción de Calle San Sebastián Vizcaino de Av. Michoacán a Av. Querétaro, Col. Baja California, Mexicali, B.C.	6,543.00	M2	\$ 1,929.69	\$ 12,625,981.12	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	99.61%	72.60%
5	Reconstrucción de cancha de usos múltiples en Unidad Deportiva Estación Coahuila, B.C.	1.00	OBRA	\$ 1,327,723.95	\$ 1,327,723.95	Ingenieros, Arquitectos y Técnicos de la Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Humano Integral Voluntad, Fracc. Casa Digna, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 8,561,605.20	\$ 8,561,605.20	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	97.65%	50.75%
8	Instalación de Semáforo en cruce de Calle Novena y Paseo del Palmar, Fracc. Villa del Palmar, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 2,834,851.07	\$3,016,713.74 con asignación de \$2,834,851.07	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	93.50%
9	Rehabilitación de vialidades en Fracc. Quinta Montecarlo, Mexicali, B.C.	2,643.00	M2	\$ 2,155.95	\$ 5,698,172.98	Gipaac Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
10	Reconstrucción de Av. 16 de Septiembre (B), de Calle Sexta a Calle Novena, Los Algodones, B.C.	7,594.00	M2	\$ 999.57	\$ 7,590,742.55	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	100.00%	80.15%
TOTAL \$					51,366,192.55			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
TOTAL \$					405,455.75			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2022
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Construcción de línea eléctrica subterránea en Calle Ignacio Manuel Altamirano, de Blvr. Adolfo López Mateos a Av. Juárez, Zona Centro, Mexicali, B.C.	251.00	M	\$ 26,693.82	\$ 6,700,148.87	Araza Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					6,700,148.87			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Evaluación Estructural y Elaboración de Proyectos de Rehabilitación de Puente Blvr. Lazaro Cardenas y Calz. Manuel Gomez Morin, Puente Blvr. Adolfo Lopez Mateos y Calz. Independencia, asi como Puente Calz. Independencia y Patios de Ferrocarril, en Mexicali, Baja California	1.00	ESTUDIO	\$ 4,550,068.75	\$ 4,550,068.75	Servicios Topográficos, S.C.	100.00%	95.57%
2	Rehabilitación de Albercas en diversas Unidades Deportivas de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C. (Col. Robledo y Estación Coahuila KM 57)	2.00	ALBERCAS	\$ 4,601,632.92	\$ 4,601,632.92	Gipaac Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Revisión y detección trimestral de deformaciones en el puente vehicular ubicado en crucero de Blvr. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morin	1.00	PROYECTO	\$ 155,520.00	\$ 155,520.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	50.00%	0.00%
4	Elaboración de proyecto ejecutivo del jardín botánico para el parque público Vicente Guerrero	1.00	PROYECTO	\$ 518,520.00	\$ 518,520.00	Arq. Daniel López Gerardo	100.00%	40.72%
5	Estudios de Control de Calidad de los Procesos de Construcción y Pavimentación (Materiales Pétreos, Asfaltos y concretos) en las obras que ejecuta la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad y el Valle de Mexicali	1.00	ESTUDIO	\$ 611,820.00	\$ 611,820.00	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	65.80%	0.00%
6	Elaboración de Estudio de Diseño de Pavimento en Avenida Corregidora Norte, de Calle Álamo Piramidal a Calle El Porvenir, Colonia Corregidora, Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 79,610.80	\$ 79,610.80	Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval	100.00%	100.00%
TOTAL \$					10,517,172.47			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Calle Novena, de Calz. Cetys a Terminación de Obra realizada por el Estado, Mexicali, B.C.	41,737.00	M2	\$ 529.51	\$ 22,100,065.48	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	34.21%	30.00%
2	Rehabilitación de Av. Gral. Santiago Vidaurri, de Carretera a San Felipe a Calle Francisco Javier del Castillo, Mexicali, B.C.	38,573.00	M2	\$ 699.82	\$ 26,994,142.29	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	39.85%	30.00%
3	Rehabilitación De Calz. Cetys, De Calz. Cuauhtémoc A Calz. Manuel Gómez Morín, Col. Vistahermosa, Mexicali, B.C.	26,000.00	M2	\$ 476.97	\$ 12,401,319.00	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	66.17%	30.00%
4	Rehabilitación de Blvr. Lázaro Cárdenas, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. De los Presidentes, Mexicali, B.C.	43,700.00	M2	\$ 555.77	\$ 24,286,936.07	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	60.26%	45.02%
5	Rehabilitación de Calz. Rosa del Desierto, de Blvr. Lázaro Cárdenas a Carretera a San Luis Rio Colorado Sonora, Fracc. Valle del Predegal, Mexicali, B.C.	30,890.00	M2	\$ 635.05	\$ 19,616,553.87	A&A Construcción, S.A. de C.V.	21.33%	30.00%
6	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (1-2024)	115,000.00	M2	\$ 32.37	\$ 3,722,694.18	Asphalt City, S.A. de C.V.	4.89%	15.50%
7	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (2-2024)	115,000.00	M2	\$ 33.81	\$ 3,888,045.27	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	12.00%	36.76%
TOTAL \$					113,009,756.16			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calz. Anáhuac entre Calz. Héctor Terán Terán y Calz. Laguna Xochimilco, Fracc. Villa del Rey, Mexicali, B.C.	44,596.00	M2	\$ 271.67	\$ 12,115,190.65	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	95.56%	76.98%
TOTAL \$					12,115,190.65			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
TOTAL \$					4,918,400.00			