



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2021
del 01 de enero de 31 de marzo 2022

Montos que reciban del FAIS : \$ **32,739,396.72**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación De Avenida San Pedro Mezquitil (De Calle Río San Francisco A Calle A), En La Colonia Venustiano Carranza, Mexicali B.C.	15,752,613.99	Baja California	Mexicali	Colonia Venustiano Carranza	12600 M2	10053 Hab
Rehabilitación de Calle Río Presidio (De Avenida Jesús Carranza a Avenida Jesús González Ortega) Colonia Benito Juárez, en la Ciudad de Mexicali B.C.	131,213.46	Baja California	Mexicali	Colonia Benito Juárez	12081 M2	2569 Hab
Rehabilitación de Calle Río Presidio (De Calzada Independencia a Avenida Jesús Carranza) Colonia Benito Juárez, en la Ciudad de Mexicali B.C.	19,330.77	Baja California	Mexicali	Colonia Benito Juárez	829 M2	2570 Hab
Rehabilitación De Calle Topacio (De Carretera San Luis Río Colorado A Avenida Zinc) Colonia Satélite, Mexicali B.C.	6,964,015.06	Baja California	Mexicali	Colonia Satélite	6600 M2	2408 Hab
Rehabilitación de Puente Vehicular ubicado en el crucero Blvd. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morín, en la Ciudad de Mexicali, B.C. (0200200012320)	63,491.18	Baja California	Mexicali	Mexicali	115 M2	800000 Hab
Rehabilitación de Puente Vehicular ubicado en el crucero Blvd. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morín, en la Ciudad de Mexicali, B.C. (0200200014670)	34,223.42	Baja California	Mexicali	Mexicali	57 M2	800000 Hab
Rehabilitación de Puente Vehicular ubicado en el crucero Blvd. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morín, en la Ciudad de Mexicali, B.C. (0200200015325)	33,965.80	Baja California	Mexicali	Mexicali	57 M2	800000 Hab
Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En Puente Vehicular Ubicado En El Crucero Blvd. Lázaro Cardenas Y Calz. Manuel Gómez Morín, En La Ciudad De Mexicali B.C.	1,006,031.34	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 Obra	800000 Hab
Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En Puente Vehicular Ubicado En El Crucero Blvd. Lázaro Cardenas Y Calz. Manuel Gómez Morín, En La Ciudad De Mexicali B.C.	295,161.86	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 Obra	800000 Hab
Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En Puente Vehicular Ubicado En El Crucero Blvd. Lázaro Cardenas Y Calz. Manuel Gómez Morín, En La Ciudad De Mexicali B.C.	295,161.86	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 Obra	800000 Hab
Rehabilitación de la calz. Cataratas del Niagara, de calz. Hector Teran Teran a calz. Xochimilco, Colonia Hacienda Real	3,322,573.42	Baja California	Mexicali	Hacienda Real	8812 M2	20101 Hab
Rehabilitación de la calz. Cataratas del Niagara, de calz. Hector Teran Teran a calz. Xochimilco, Colonia Hacienda Real	1,858,904.28	Baja California	Mexicali	Hacienda Real	4406 M2	20101 Hab
Rehabilitación de la calz. Cataratas del Niagara, de calz. Hector Teran Teran a calz. Xochimilco, Colonia Hacienda Real	1,858,904.28	Baja California	Mexicali	Hacienda Real	4406 M2	20101 Hab
TOTAL	31,635,590.73					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2022
del 01 de enero de 31 de marzo 2022

Montos que reciban del FAIS : \$ **121,754,802.00**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de blvr. Lázaro Cardenas, de calz. H. Colegio Militar a Calle Rio Danubio, Mexicali B.C.	21,931,067.23	Baja California	Mexicali	Mexicali	41502 m2	400,000
Rehabilitación de calle Rio Mocerito, de blvr. Lázaro Cardenas a calz. Independencia, Col. Independencia, Mexicali, B.C.	15,020,066.65	Baja California	Mexicali	Mexicali	27,220 m2	27,093
Rehabilitación de av. San Pedro Mezquital, de blvr. Venustiano Carranza a Calle Rio Paraná, Col. Valle Dorado, Mexicali, B.C.	12,305,014.10	Baja California	Mexicali	Mexicali	7,692 m2	10,053
TOTAL	49,256,147.98					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Construcción de banquetas en Avenida Mar de Cortéz, en el Puerto de San Felipe.	2548.00	M2	\$ 860.12	\$ 2,191,598.31	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100%	100%
2	Mantenimiento de la superficie de rodamiento del Blvd. Adolfo López Mateos, de Calle Agustín Melgar a Calle México, Zona Centro	16000.00	M2	\$ 165.93	\$ 2,654,808.81	B&D División Construcción, S.A. de C.V.	100%	100%
3	Mantenimiento 04 de Vialidades con Bacheo en diversas Vialidades de la Ciudad (2021)	2369.00	M2	\$ 622.29	\$ 1,474,215.11	Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya	100%	100%
4	Mantenimiento 05 de Vialidades con Bacheo en diversas Vialidades de la Ciudad (2021)	2369.00	M2	\$ 219.96	\$ 521,087.93	Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya	100%	100%
TOTAL \$					6,841,710.16			

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2022
del 01 de enero al 31 de marzo del 2022

Monto total: \$ **117,149,066.67**

Obra o accion a realizar	Costo	Pagado	Ubicación			Metas	Beneficiarios
			Entidad	Municipio	Localidad		
Aportaciones Patronales	78,321,493.06	78,321,493.06	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Combustible	3,539,604.52	3,539,604.52	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Servicio de energia electrica	19,720,514.47	19,720,514.47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Servicio de agua potable	15,567,454.62	15,567,454.62	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
TOTAL	117,149,066.67	117,149,066.67					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021
CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 37 Y 39 DEL REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FÍSICO	FINANCIERO
1	Pavimentación de la Calz. Continente Europeo, de Calle Camino Nacional hasta Calle Arroyo del Carmen, Fraccionamiento El Coloso, Mexicali, Baja California	23,165.00	M2	\$ 919.43	\$ 21,298,689.64	A & A Construcción, S.A. de C.V.	37%	9%
2	Reconstrucción de Calle San Sebastián Vizcaíno, entre Internacional y Av. Guanajuato, Mexicali, Baja California	13,800.00	M2	\$ 752.43	\$ 10,383,557.61	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	41%	21%
3	Pavimentación y Alumbrado Público en vialidades principales del Fraccionamiento Saturno, Mexicali, Baja California	6,795.00	M2	\$ 684.22	\$ 4,649,286.93	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100%	93%
4	Alumbrado Público en Calzada Heroica Puebla, de Av. Cerro Malinche a Av. Totolapa, Fraccionamiento Angeles de Puebla, Mexicali, Baja California	24.00	PIEZAS	\$ 8,890.29	\$ 213,367.07	Ing. Luis Raymundo Carrillo Ramírez	100%	100%
5	Rehabilitación del Parque Público en Fraccionamiento Hacienda del Río Mexicali, Baja California	1.00	OBRA	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	-	0%	0%
TOTAL					\$ 41,544,901.25			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100%	49%
2	Mantenimiento 05 de Vialidades con Bacheo en diversas Vialidades de la Ciudad (2021)	2,369.00	M2	\$ 402.47	\$ 953,441.68	Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya	100%	56%
3	Mantenimiento 07 de Vialidades con Bacheo en diversas Vialidades de la Ciudad (2021)	4,511.00	M2	\$ 406.08	\$ 1,831,818.52	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100%	58%
4	Diseño de mezcla asfáltica con RAP de recuperación y asfalto rebajado para la construcción de bacheo de vialidades en Mexicali, B.C.	1.00	Estudio	\$ 50,760.00	\$ 50,760.00	Baja California Test, S. de R.L. de C.V.	100%	0%
5	Bitácora de inspección para el Registro de Deformaciones, Inspecciones Visuales de Nodos de la Estructura, así como levantamiento y recomendaciones generales para el Puente Vehicular ubicado en Cruce de Bulevar Lázaro Cárdenas y Calzada Gómez Morín	1.00	Estudio	\$ 233,150.40	\$ 233,150.40	EPGC, S. de R.L. de C.V.	25%	8%
6	Inspección, revisión, determinación de seguridad, así como recomendaciones generales para el Puente Vehicular que sobre pasa las vías del ferrocarril y los patios de maniobra de Ferromex ubicado sobre Calzada Independencia entre Calle "I" y Bulevar Adolfo López Mateos.	1.00	Estudio	\$ 129,492.00	\$ 129,492.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100%	0%
7	Inspección, revisión, determinación de seguridad, así como recomendaciones generales para el Puente Vehicular ubicado en Cruce de Bulevar Adolfo López Mateos y Calzada Independencia.	1.00	Estudio	\$ 107,946.00	\$ 107,946.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100%	0%
TOTAL					\$ 3,712,064.35			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2022
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Trabajos de extracción de corazones para determinación de espesores en carpeta asfáltica, para las obras de rehabilitación del primer paquete a ejecutar por la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad de Mexicali, B.C.	1.00	Estudio	\$ 549,784.80	\$ 549,784.80	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	0%	0%
2	Trabajos de Control de Calidad de los Asfaltos utilizados en las obras de Rehabilitación en proceso y del primer paquete que realiza la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad de Mexicali, Baja California	1.00	Estudio	\$ 17,064.00	\$ 17,064.00	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	0%	0%
3	Rehabilitación de Señalamiento Vertical tipo bandera ubicado en crucero Carretera San Felipe y Blvr. Hector Teran Teran y desmontaje de señalamiento tipo bandera ubicado en crucero Blvr. Lázaro Cárdenas y Carretera San Luis Rio Colorado	2.00	Piezas	\$ 67,473.14	\$ 134,946.28	C. Salvador Fonseca Sanchez	0%	0%
4	Rehabilitación de Calz. De las Hadas, de Av. Jorge Lopez Collada a Av. Relojeros, Fracc. Fovisste, Mexicali, B.C.	5,450.00	M2	\$ 713.72	\$ 3,889,771.62	-	0%	0%
5	Rehabilitación de Calle Calafia, de Av. Mar Báltico a Calz. Independencia, Centro Cívico, Mexicali, B.C.	8,053.00	M2	\$ 480.88	\$ 3,872,551.63	-	0%	0%
6	Rehabilitación de Av. Ocotlan, De Calz. Los Presidentes a Calle De la Cañada, y Calle Alvarado, de Av. Ocotlan a Acceso al Bosque de la Ciudad, Col. Nueva Esperanza, Mexicali, B.C.	11,435.00	M2	\$ 686.16	\$ 7,846,274.97	-	0%	0%
7	Rehabilitación y protección de barandales	3.00	Puentes	\$ 3,000,000.00	\$ 50,760.00	-	0%	0%
8	Rehabilitación de albercas en instalaciones deportivas de Mexicali	4.00	Albercas	\$ 1,500,000.00	\$ 6,000,000.00	-	0%	0%
9	Mantenimiento 01 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	6,157.00	M2	\$ 487.25	\$ 3,000,000.00	-	0%	0%
10	Mantenimiento 02 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 522.38	\$ 3,000,000.00	-	0%	0%
11	Mantenimiento 03 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 522.38	\$ 3,000,000.00	-	0%	0%
12	Mantenimiento 04 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 522.38	\$ 3,000,000.00	-	0%	0%
13	Mantenimiento 05 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	3,650.00	M2	\$ 1,095.89	\$ 4,000,000.00	-	0%	0%
TOTAL					\$ 38,361,153.30			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE 7,000 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MAR DE CORTES, DE AVENIDA ENSENADA A CALLE VALLE DE SAN BLAS; Y 2,990 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MAR BERMEJO, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMAL, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	9,990.00	M2	492.33	4,918,400.00	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.	100%	86%
TOTAL				\$ 492.33	\$ 4,918,400.00			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	CONSTRUCCION DE 920 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO PARA ACCESO AL EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	920.00	M2	1,030.10	947,691.73	ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	100.00%	84%
2	RECONSTRUCCION DE 7,440 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA ENSENADA, DE CALLE MAR CARIBE A CALLE ECUALIPTOS, Y RECONSTRUCCION DE 2,535 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ECUALIPTOS, DE AVENIDA ENSENADA HASTA AVENIDA CHETUMALEN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	9,975.00	M2	828.29	8,262,206.24	TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	100.00%	85%
3	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE 2,200 METROS CUADRADOS EN AVENIDA MAZATLAN, DE MAR CARIBE A MAR BERMEJO, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	2,200.00	M2	1,137.06	2,501,527.87	ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	100.00%	60%
4	RECONSTRUCCION DE 2,880 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN ACCESO A POBLADO LAS MINITAS, EN EL POBLADO SAN FELIPE, MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.	2,880.00	M2	592.99	1,707,816.22	ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V.	100.00%	94%
TOTAL					\$ 13,419,242.07			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"