



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2022
del 01 de enero de 30 de septiembre 2022

Montos que reciban del FAIS : \$ 121,754,802.00

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de blvr. Lázaro Cardenas, de calz. H. Colegio Militar a Calle Rio Danubio, Mexicali B.C.	21,741,409.54	Baja California	Mexicali	Mexicali	41502 m2	400,000
Rehabilitación de calle Rio Mocerito, de blvr. Lázaro Cardenas a calz. Independencia, Col. Independencia, Mexicali, B.C.	13,803,808.34	Baja California	Mexicali	Mexicali	27,220 m2	27,093
Rehabilitación de av. San Pedro Mezquital, de blvr. Venustiano Carranza a Calle Rio Paraná, Col. Valle Dorado, Mexicali, B.C.	12,278,045.40	Baja California	Mexicali	Mexicali	7,692 m2	10,053
Rehabilitación de Superficie de Rodamiento en av. José María Morelos y Pavón , de Calle México Sur a Calle Leyes de Reforma, Ciudad Morelos Mexicali, B.C.	4,084,341.76	Baja California	Mexicali	Ciudad Morelos	5,896 m2	4,410
Rehabilitación de Calle Catorceava, de Av. Insurgentes y Av. Vicente Guerrero, Poblado Guadalupe Victoria (Km 43), Mexicali, B.C.	6,169,665.62	Baja California	Mexicali	Poblado Guadalupe Victoria (Km 43)	4,940 m2	6,422
Construccion de Línea de Alcantarillado Sanitario en Calle Palma Sola, de Av. Checoslovaquia a Av. Palma Cocotera, Mexicali, B.C.	850,842.60	Baja California	Mexicali	Mexicali	220 ml	535
Construccion de línea de Alcantarillado Pluvial en el Fracc. Los Viñedos, Mexicali, B.C.	1,924,977.23	Baja California	Mexicali	Mexicali	237 ml	910
Construccion de Campo de Futbol en el Centro Recreativo Juventud 2000, Mexicali, B.C.	3,052,401.17	Baja California	Mexicali	Mexicali	1,600 m2	21,121
Rehabilitación De Superficie De Rodamiento De La Calz. Anáhuac, De Blvr. Lázaro Cardenas A Av. Pontevedra, Mexicali, B.C.	12,066,414.03	Baja California	Mexicali	Mexicali	17200 m2	150,000
Rehabilitación De Líneas De Agua Potable En Av. Río Ameca, Av. Río Casas Grandes, Av. Río De Carmen Y Av. Río Santamaria, De Calle Primera A Calle Tercera, Col. Amp. Gonzalez Ortega Poniente, Mexicali, B.C.	2,104,659.78	Baja California	Mexicali	Mexicali	756 m2	3,031
Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Av. Luna, De Calle Satélite A Calle Galaxia, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	465,245.03	Baja California	Mexicali	Mexicali	261 m2	104
Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Av. Venus, De Calle De La Corregidora A Calle Del Sol, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	945,915.03	Baja California	Mexicali	Mexicali	410 m2	341
Construcción De Líneas De Agua Potable En Calle Abelardo L. Rodríguez, De Av. Antares A Av. Castor; Y En Calle Gral. Gildardo Magaña, Calle Juan Felipe Rico Y Calle Epigmenio Ibarra, De Av. Sanchez Taboada A Av. Ing. Raúl Sanchez Diaz E., Col. Estrella, Mexicali, B.C.	2,661,043.44	Baja California	Mexicali	Mexicali	1065 ml	1,275
Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Av. Dinamarca, De Calle Yugoslavia A Calz. Luis Echeverría, Col. Popular Nacionalista, Mexicali, B.C.	1,206,292.84	Baja California	Mexicali	Mexicali	385 ml	433
Construccion De Línea De Alcantarillado Pluvial En Calle Alfonso Garcia Gonzalez, Col. Ex Ejido Coahuila, Mexicali, B.C.	1,838,835.24	Baja California	Mexicali	Mexicali	284 ml	2,611
Construccion De Línea De Alcantarillado Pluvial En Av. Zacatecana, Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	2,363,862.27	Baja California	Mexicali	Mexicali	222 ml	4,634
Construccion De Cubierta Metálica En Esc. Secundaria Gral. 49 Gral. Lázaro Cardenas, Ej. Quintana Roo, Valle De Mexicali, B.C.	2,375,000.00	Baja California	Mexicali	Ej. Quintana Roo	1 cubierta	253
Construccion De Cubierta Metálica En Esc. Primaria Mariano Matamoros, Col. Alamitos, Mexicali, B.C.	2,065,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	242
Construccion De Cubierta Metálica En El Esc. Secundaria Técnica 32, Fracc. Villa Bonita, Mexicali, B.C.	1,700,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	663
Construccion De Cubierta Metálica En Preparatoria CBTA 41, Ej. Tehuantepec, Valle De Mexicali, B.C.	2,375,000.00	Baja California	Mexicali	Ej. Tehuantepec	1 cubierta	827
Construccion De Cubierta Metálica En Esc. Primaria Ferrocarril Sonora-Baja California, Fracc. Ferrocarril, Mexicali, B.C.	920,500.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	98
Construcción De Cubierta Metálica En Preparatoria CBTIS 140, Fracc. Villanova, Mexicali, B.C.	2,065,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	2,688
Construccion De Cubierta Metálica En Preparatoria Cetus 75, Col. Mexicali li, Mexicali, B.C.	1,700,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	2,092
Construccion De Cubierta Metálica En Esc. Primaria Soroptimista, Col. Libertad, Mexicali, B.C.	1,220,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	217
Construcción De Cubierta Metálica En Esc. Primaria Jiquilpan, Ej. Jiquilpan, Valle De Mexicali	1,706,000.00	Baja California	Mexicali	Ej. Jiquilpan	1 cubierta	248
Construccion De Cubierta Metálica En Jardín De Niños Pípila, Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	1,270,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	43
Construccion De Cubierta Metálica En Esc. Primaria Juventud Milenio, Fracc. Nuevo Milenio, Mexicali, B.C.	1,100,500.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	47
Construccion De Cubierta Metálica En Esc. Técnica 45 Año De Morelos, Col. Miraflores, Mexicali, B.C.	1,142,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	130



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2022
del 01 de enero de 30 de septiembre 2022

Montos que reciban del FAIS : \$ **121,754,802.00**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construccion De Cubierta Metálica En Esc. Secundaria 46 Profesor Angel Quiroz Diaz, Gonzalez Ortega, Mexicali, B.C.	1,220,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	373
Construccion De Cubierta Metálica En Esc. Secundaria 56 Guillermo Gonzalez Camarena, Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	2,065,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	301
Construccion De Cubierta Metálica En Jardín De Niños Lucia Gout, Col. Independencia, Mexicali, B.C.	1,142,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	1 cubierta	130
Obras de Electrificación en Diversas Colonias de Mexicali y su Valle (CONVENIO CFE)	3,539,944.71	Baja California	Mexicali	Mexicali y Valle	Obra	329
Apoyo para supervision	2,827,662.46	Baja California	Mexicali	Mexicali	-	
TOTAL	117,991,366.49					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2022
del 01 Enero al 30 de septiembre del 2022

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro específico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	292,407,068.41
materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	69,600.00
material de limpieza	93,380.00
combustibles	14,669,032.72
servicio de energía eléctrica	75,280,995.55
servicio de agua potable	61,917,576.59
conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	161,820.00
reparación y mantenimiento de equipo de transporte	396,000.00
ayudas sociales a personas	10,120,000.00
becas a estudiantes	7,908,000.00
muebles de oficina y estantería	13,500.00
equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios	291,600.00
SUMA DE EGRESOS	463,328,573.27

L.C. Manuel Viera Zapien
Nombre del Responsable

24 Ayuntamiento de Mexicali, B.C.
Cargo

Firma



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Pavimentacion de la Calz. Continente Europeo, de Calle Camino Nacional hasta Calle Arroyo del Carmen, Fraccionamiento El Coloso, Mexicali, Baja California	23,165.00	M2	\$ 896.44	\$ 20,766,081.83	A & A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Reconstruccion de Calle San Sebastian Vizcaino, entre Internacional y Av. Guanajuato, Mexicali, Baja California	13,800.00	M2	\$ 650.73	\$ 8,980,069.95	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
3	Rehabilitacion del Parque Publico en Fraccionamiento Hacienda del Rio Mexicali, Baja California	1.00	OBRA	\$ 4,999,999.12	\$ 4,999,999.12	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					34,746,150.90			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE		
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO	
1	Modernización de alumbrado público en Calle Cataratas del Niagara, de Calz. Héctor Terán Terán a Calz. Laguna Xochimilco, Fracc. El Campanario, Mexicali, B.C.	48.00	LUMINARIAS	\$ 38,663.50	\$ 1,855,847.98	Araiza Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.	46.71%	30.00%	
2	Rehabilitación de alumbrado público en Av. 5 de Mayo, Fracc. Rincones de Puebla, Mexicali, B.C.	62.00	LUMINARIAS	\$ 15,144.29	\$ 938,945.79	Araiza Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.	26.19%	30.00%	
3	Rehabilitación Campo de Fútbol, Fracc. Los Agaves, Mexicali, B.C.	740.00	M2	\$ 1,621.15	\$ 1,199,651.84	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	21.00%	30.00%	
4	Construcción de barda y cerco perimetral, y rehabilitación del alumbrado público en Parque Público del Fracc. Valle del Colorado, Mexicali, B.C.	252.00	M	\$ 8,255.30	\$ 2,080,335.91	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	21.00%	30.00%	
5	Rehabilitación de superficie de rodamiento en Av. Eucalipto, de Blvr. Venustiano Carranza a Calle Cuarta, y Calle Cuarta, de Av. Eucalipto a Calz. Cety's, Mexicali, B.C.	26,040.00	M2	\$ 520.67	\$ 13,558,218.90	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	36.05%	42.18%	
6	Rehabilitación del campo de fútbol, Fracc. Palmar de Santa Anita, Mexicali, B.C.	2,860.00	M2	\$ 2,033.43	\$ 5,815,620.35	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	26.00%	35.14%	
7	Rehabilitación de superficie de rodamiento de Avenidas Francisco Primo de Verdad, Andrés Quintana Roo y José Antonio Torres, de Calle Río San Lorenzo a Calle Río Elota, y Av. De los Insurgentes, de Calle Río Quelite a Calle Río Presidio, Colonia Independencia, Mexicali, B.C.	8,679.00	M2	\$ 561.06	\$ 4,869,424.83	Yurimury Constructora, S.A. de C.V.	71.56%	47.69%	
8	Rehabilitación de superficie de rodamiento en Av. Quintana Roo, de Calle Alamo a Calle Alvarado, Col. Nueva Esperanza, Mexicali, B.C.	10,221.00	M2	\$ 876.23	\$ 8,955,942.78	Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V.	73.59%	43.06%	
9	Pavimentación de Av. Sierra San Lázaro, e instalación de alumbrado público, Col. Lomas de la Abasolo, Mexicali, B.C.	3,240.00	M2	\$ 1,678.20	\$ 5,437,382.04	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	29.83%	30.00%	
10	Reconstrucción de Calle del Refugio, de Av. Saturno a Av. Nuevo Rosario, Fracc. Valle de las Misiones, Mexicali, B.C.	3,384.00	M2	\$ 3,117,278.16	\$ 3,117,278.16	Corporativo Industrial Mar de Cortez, S.A. de C.V.	60.00%	38.15%	
TOTAL					\$	47,828,648.58			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
2	Bitácora de inspección para el Registro de Deformaciones, Inspecciones Visuales de Nodos de la Estructura, así como levantamiento y recomendaciones generales para el Puente Vehicular ubicado en Cruceiro de Bulevar Lázaro Cárdenas y Calzada Gómez Morín	1.00	Estudio	\$ 233,150.40	\$ 233,150.40	EPGC, S. de R.L. de C.V.	75.00%	33.33%
TOTAL \$					638,606.15			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2022
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Av. Ocotlan, De Calz. Los Presidentes a Calle De la Cañada, y Calle Alvarado, de Av. Ocotlan a Acceso al Bosque de la Ciudad, Col. Nueva Esperanza, Mexicali, B.C.	11,435.00	M2	\$ 638.03	\$ 7,295,886.59	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	65.37%
2	Rehabilitación de Calz. De las Hadas, de Av. Jorge Lopez Collada a Av. Relojeros, Fracc. Foviste, Mexicali, B.C.	5,450.00	M2	\$ 693.13	\$ 3,777,553.12	COEN Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Rehabilitación de Calle Calafia, de Av. Mar Báltico a Calz. Independencia, Centro Cívico, Mexicali, B.C.	8,053.00	M2	\$ 471.10	\$ 3,793,798.23	Ingeniería Xtrema, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Trabajos de Control de Calidad de los Asfaltos utilizados en las obras de Rehabilitación en proceso y del primer paquete que realiza la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad de Mexicali, Baja California	1.00	Estudio	\$ 549,784.80	\$ 549,784.80	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	100.00%	100.00%
5	Mantenimiento 01 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	6,157.00	M2	\$ 420.79	\$ 2,590,801.57	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
6	Mantenimiento 02 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 522.38	\$ 2,999,999.85	Asfaltos y Agregados Industriales, S.A. de C.V.	100.00%	90.87%
7	Mantenimiento 03 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 522.37	\$ 2,999,999.44	Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya	100.00%	99.49%
8	Mantenimiento 04 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 522.37	\$ 2,999,980.92	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	99.63%
9	Mantenimiento 05 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	3,650.00	M2	\$ 1,095.89	\$ 3,999,997.49	Yurimury Constructora, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
10	Rehabilitación de albercas en instalaciones deportivas de Mexicali	4.00	Albercas	\$ 1,500,000.00	\$ 6,000,000.00	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	66.48%
11	Elaboración de estudios de Diseño de Pavimento para la reconstrucción de la estructura para distintas vialidades en la Ciudad de Mexicali	1.00	Estudio	\$ 203,547.52	\$ 203,547.52	Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval	100.00%	100.00%
12	Rehabilitación y protección de barandales en diversos pasos a desnivel, Mexicali, B.C.	3.00	Puentes	\$ 765,510.32	\$ 2,296,530.96	C. Salvador Fonseca Sanchez	100.00%	63.19%
13	Trabajos de Control de Calidad para Emulsiones Asfálticas	1.00	Estudio	\$ 131,760.00	\$ 131,760.00	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	100.00%	45.00%
14	Rehabilitación de barandales en rampas descendentes del segundo nivel del distribuidor vial. Blv. López Mateos y salida a Blv. Lázaro Cárdenas	1.00	Obra	\$ 127,167.34	\$ 127,167.34	C. Salvador Fonseca Sánchez	100.00%	100.00%
15	Trabajos de calafateo en vialidades principales de la Ciudad, Zona 1	60,000.00	M2	\$ 33.31	\$ 1,998,380.15	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	50.00%	30.00%

16	Trabajos de calafateo en vialidades principales de la Ciudad, Zona 2	60,000.00	M2	\$ 33.33	\$ 1,999,844.61	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	50.00%	30.00%
17	Colocación de placas de acero en área de juntas sísmica del Distribuidor Vial en carril ascendente del Bivr. Adolfo López Mateos en rampa norte a sur y en salida descendente para incorporación a Bivr. Lázaro Cárdenas	1.00	Obra	\$ 324,721.84	\$ 324,721.84	C. Salvador Fonseca Sanchez	100.00%	100.00%
TOTAL \$					44,089,754.43			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 549.66	\$ 5,491,087.01	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	86.57%
TOTAL \$					5,491,087.01			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Construcción de 920 metros cuadrados de Pavimento con Concreto Asfáltico para acceso al Ejido Plan Nacional Agrario, en el Municipio de Mexicali, Baja California	920.00	M2	\$ 1,032.80	\$ 950,173.79	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	83.70%
2	Reconstrucción de 7,440 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Avenida Ensenada, de Calle Mar Caribe a Calle Eucaliptos, y Reconstrucción De 2,535 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Calle Eucaliptos, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,975.00	M2	\$ 829.79	\$ 8,277,174.91	Terracerías y Caminos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	84.54%
3	Pavimentación con Concreto Asfáltico de 2,200 metros cuadrados en Avenida Mazatlán, de Mar Caribe a Mar Bermejo, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	2,200.00	M2	\$ 1,153.01	\$ 2,536,613.74	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	59.80%
4	Reconstrucción de 2,880 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Acceso a Poblado Las Minitas, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	2,880.00	M2	\$ 592.99	\$ 1,707,816.24	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	93.68%
TOTAL \$					13,471,778.68			