



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023
del 01 de enero de 30 de junio de 2023

Montos que reciban del FAIS : \$ 153,018,581.00

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación De Calz. De Las Haciendas, De Calz. Manuel Gómez Morin A Bordo Del Canal Tulicheck, Barcelona Residencial, Mexicali, B.C.	18,426,416.27	Baja California	Mexicali	Mexicali	27000 m2	11389
Rehabilitación De Calle Saratoga, De Av. Internacional A Carretera Estatal No. 2, Poblado Los Algodones, B.C.	7,416,100.72	Baja California	Mexicali	Poblado los Algodones	8491 m2	1422
Rehabilitación De Calz. Castellón, De Blvr. Adolfo Lopez Mateos A Calz. De Los Presidentes, Col. Hidalgo, Mexicali, B.C.	27,548,930.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	39200 m2	14049
Modernización De Alumbrado Publico En Calz. Castellón, De Blvr. Adolfo Lopez Mateos A Calz. De Los Presidentes, Col. Hidalgo, Mexicali, B.C.	4,000,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	108 luminarias	14049
Modernización De Alumbrado Publico En De Calz. De Las Haciendas, De Bordo Del Canal Tulicheck A Av. Muedago, Fracc. Hacienda De Los Portales	3,950,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	118 luminarias	11389
Construccion De Alumbrado Publico En Camino Real, De Calz. Cety's A Calle Central Sur, Colonia Poblado Compuertas	700,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	25 luminarias	1422
Apoyos para supervision	2,262,968.09	Baja California	Mexicali	Mexicali	n/a	n/a
TOTAL	64,304,415.08					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2023
del 01 Enero al 30 de junio del 2023

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro específico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	202,327,847.43
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	423,313.61
Otros equipos menores diversos	199,662.32
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	199,988.75
Combustibles	36,775,735.57
Ropa de protección personal	69,319.80
Servicio de agua potable	40,748,991.51
Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	27,750.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	230,260.00
Ayudas sociales a personas	5,060,000.00
Becas a estudiantes	3,954,000.00
Maquinaria y equipo de construcción	15,229,579.96
Herramientas y máquinas - herramienta	51,300.00
SUMA DE EGRESOS	305,297,748.95

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Superficie de Rodamiento de la Av. Carroceros Sur, de Calz. Justo Sierra a Calle K; y Av. Herreros Sur, de Calz. Justo Sierra a Calle I, Col. Burócrata, Mexicali, B.C.	12,800.00	M2	\$ 713.01	\$ 9,126,563.87	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					9,126,563.87			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
2	Bitácora de inspección para el Registro de Deformaciones, Inspecciones Visuales de Nodos de la Estructura, así como levantamiento y recomendaciones generales para el Puente Vehicular ubicado en Cruce de Bulevar Lázaro Cárdenas y Calzada Gómez Morín	1.00	Estudio	\$ 233,150.40	\$ 233,150.40	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					638,606.15			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2022
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Mantenimiento 06 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 154.54	\$ 1,220,856.90	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	12.76%
2	Mantenimiento 07 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 506.06	\$ 3,997,844.31	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Mantenimiento 08 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 631.92	\$ 4,992,165.70	C. Victor Jesus Fuentes Simental	100.00%	100.00%
4	Mantenimiento 09 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 631.87	\$ 4,991,790.10	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Mantenimiento 11 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 886.08	\$ 6,999,999.98	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
6	Mantenimiento 12 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 1,220.62	\$ 9,642,891.73	Fomento de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Mantenimiento 13 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 1,258.77	\$ 9,944,254.33	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
8	Control de Calidad en los materiales que se utilizan en las obras de Rehabilitación y Pavimentación de Vialidades que realiza la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad de Mexicali, B.C.	1.00	Estudio	\$ 949,017.60	\$ 949,017.60	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	100.00%	55.65%
9	Mantenimiento 10 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 632.91	\$ 4,999,999.92	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
10	Rehabilitación de Calle Ignacio Manuel Altamirano, de Blvr. Adolfo López Mateos a Av. Juárez, Zona Centro, Mexicali, B.C.	1,900.00	M2	\$ 3,291.33	\$ 6,253,527.49	CEIBA Construcciones de Baja California, S.A. de C.V.	97.93%	81.05%
11	Construcción de línea eléctrica subterránea en Calle Ignacio Manuel Altamirano, de Blvr. Adolfo López Mateos a Av. Juárez, Zona Centro, Mexicali, B.C.	251.00	M	\$ 29,034.90	\$ 7,287,760.94	Araiza Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.	80.00%	79.20%
12	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Cety's, de Blvr. Venustiano Carranza a Calle Cuarta, Mexicali, B.C.	24,390.00	M2	\$ 536.86	\$ 13,094,057.32	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	97.68%
13	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Cety's, de Calle Cuarta a Calle Novena, Mexicali, B.C.	37,540.00	M2	\$ 506.52	\$ 19,014,887.20	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	92.71%
14	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento del Blvr. Adolfo López Mateos, de Calz. Independencia a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	35,000.00	M2	\$ 714.18	\$ 24,996,460.39	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
15	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Francisco L. Montejano, de Av. Peñuelas a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	17,020.00	M2	\$ 572.41	\$ 9,742,476.58	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%

16	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calle Cuarta, de Calle Bolivia a Calle Cuba, KM. 57, Valle de Mexicali, B.C.	1,056.00	M2	\$ 5,412.03	\$ 5,715,103.22	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
17	Rehabilitación de asentamiento sobre Av. Cristóbal Colon, entre Río Elota y Calle Salvador Díaz Mirón, Fracc. Hípico, Mexicali, B.C.	46.00	M2	\$ 6,485.59	\$ 298,336.92	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					134,141,430.63			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Blvr. Lázaro Cárdenas, de Calle Cuarta a Calle Novena, Mexicali, B.C.	22,000.00	M2	\$ 604.38	\$ 13,296,339.95	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	81.57%
2	Rehabilitación de Calz. de los Héroes, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. Independencia y de Av. Pioneros a Av. Mar Adriático y Av. Mar Adriático, de Calz. de los Héroes a Calle Calafia, Centro Cívico, Mexicali, B.C.	22,000.00	M2	\$ 626.07	\$ 13,773,565.28	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	54.92%
3	Rehabilitación de Calz. Laguna Xochimilco, de Calz. Anáhuac a Bordo del Canal Tulichek, Fracc. Villas del Rey, Mexicali, B.C.	23,000.00	M2	\$ 635.06	\$ 14,606,411.07	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	95.53%	49.16%
4	Mantenimiento 01 de Vialidades con bacheo en diversas vialidades de la Ciudad de Mexicali (2023)	7,370.00	M2	\$ 678.43	\$5,414,820.00 con asignación de \$5,000,000.00	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	61.69%	70.05%
5	Mantenimiento 02 de Vialidades con bacheo en diversas vialidades de la Ciudad de Mexicali (2023)	7,370.00	M2	\$ 678.43	\$5,098,532.67 con asignación de \$5,000,000.00	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	52.00%	51.65%
6	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (1-2023)	120,000.00	M2	\$ 33.33	\$ 3,999,810.81	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	69.00%	53.60%
7	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (2-2023)	120,000.00	M2	\$ 33.33	\$ 3,999,810.81	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	58.00%	64.29%
8	Rehabilitación de Parque de Beisbol Infantil "Ángel Macías", Col. Nueva, Mexicali, B.C.	7,900.00	M2	\$ 1,263.69	\$ 9,983,119.53	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	42.00%	49.87%
9	Evaluación Estructural y Elaboración de Proyectos de Rehabilitación de Puente Blvr. Lazaro Cardenas y Calz. Manuel Gomez Morin, Puente Blvr. Adolfo Lopez Mateos y Calz. Independencia, asi como Puente Calz. Independencia y Patios de Ferrocarril, en Mexicali, Baja California	1.00	ESTUDIO	\$ 4,550,068.75	\$ 4,550,068.75	Servicios Topográficos, S.C.	33.50%	0.00%
10	Elaboración de estudio de diseño de pavimento en Avenida Zacatecana, Col. Ex - Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 79,292.96	\$ 79,292.96	Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval	100.00%	100.00%
11	Rehabilitación de Albercas en diversas Unidades Deportivas de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C. (Col. Robledo y Estación Coahuila KM 57)	2.00	ALBERCAS	\$ 2,170,461.91	\$ 4,340,923.82	Gipaac Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	9.40%	29.37%
TOTAL					\$ 78,629,342.98			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2022
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Río Panuco entre C. Primera y C. Cuarta, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	3,850.00	M2	\$ 1,298.18	\$ 4,997,984.79	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	97.61%	77.17%
2	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Segunda entre Av. Río Támesis y Av. Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 1,131.36	\$ 1,493,396.49		86.83%	65.23%
3	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Tercera entre Av. Río Támesis y Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 1,581.49	\$ 2,087,570.28		92.74%	30.00%
4	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Abelardo L. Rodríguez entre Av. Antares y Av. Del Castor, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,620.00	M2	\$ 2,209.85	\$ 3,579,964.42	Constructora Epycsa, S.A. de C.V.	95.16%	68.43%
5	Pavimentación con concreto asfáltico en Avenidas Eligio Esquivel e Ing. Raúl Sánchez Díaz entre C. Braulio Maldonado y C. Abelardo L. Rodríguez, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	3,120.00	M2	\$ 1,800.12	\$ 5,616,385.28		98.01%	65.93%
6	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Juan Felipe Rico entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	2,970.00	M2	\$ 1,428.37	\$ 4,242,257.23		98.40%	68.98%
7	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Gral. Gildardo M. entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,755.00	M2	95+A12:G16%	\$ 3,292,436.97		97.79%	55.20%
8	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Epigmenio Ibarra entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	2,565.00	M2	\$ 2,048.32	\$ 5,253,935.28		98.05%	69.69%
9	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Venus de Calle de la Corregidora a Calle del Sol, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	3,690.00	M2	\$ 1,870.55	\$ 6,902,347.72	A&A Construcción, S.A. de C.V.	99.00%	30.00%
10	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle del Sol entre Av. Venus y Av. Tierra, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	770.00	M2	\$ 1,719.56	\$ 1,324,064.52		99.00%	30.00%
11	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Campeche entre Av. Tabasco y Av. Veracruz, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	1,356.00	M2	\$ 1,472.47	\$ 1,996,665.87		99.00%	58.28%
12	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Uruapan entre Av. Tabasco y Av. Veracruz, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	1,344.00	M2	\$ 1,071.70	\$ 1,440,363.76		99.00%	75.07%
13	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Mérida entre Av. Nayarit y Av. Puebla, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	2,262.00	M2	\$ 1,031.27	\$ 2,332,724.67		99.00%	53.39%
TOTAL \$					54,874,079.97			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
TOTAL \$					4,918,400.00			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Construcción de 920 metros cuadrados de Pavimento con Concreto Asfáltico para acceso al Ejido Plan Nacional Agrario, en el Municipio de Mexicali, Baja California	920.00	M2	\$ 1,032.80	\$ 950,173.79	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Reconstrucción de 7,440 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Avenida Ensenada, de Calle Mar Caribe a Calle Eucaliptos, y Reconstrucción De 2,535 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Calle Eucaliptos, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,975.00	M2	\$ 829.79	\$ 8,277,174.91	Terracerías y Caminos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Pavimentación con Concreto Asfáltico de 2,200 metros cuadrados en Avenida Mazatlán, de Mar Caribe a Mar Bermejo, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	2,200.00	M2	\$ 1,153.01	\$ 2,536,613.74	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Reconstrucción de 2,880 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Acceso a Poblado Las Minitas, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	2,880.00	M2	\$ 592.99	\$ 1,707,816.24	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					13,471,778.68			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"