



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023 del 01 de enero de 31 de diciembre de 2023

Montos que reciban del FAIS : \$ 153,018,581.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación De Calz. De Las Haciendas, De Calz. Manuel Gómez Morín A Bordo Del Canal Tulicheck, Barcelona Residencial, Mexicali, B.C.	18,426,416.27	Baja California	Mexicali	Mexicali	27000 m2	11389
Rehabilitación De Calle Saratoga, De Av. Internacional A Carretera Estatal No. 2, Poblado Los Algodones, B.C.	5,999,816.91	Baja California	Mexicali	Poblado los Algodones	8491 m2	1422
Modernización De Alumbrado Público En De Calz. De Las Haciendas, De Bordo Del Canal Tulicheck A Av. Muedago, Fracc. Hacienda De Los Portales	3,949,999.97	Baja California	Mexicali	Mexicali	118 luminarias	11389
Construcción De Alumbrado Público En Camino Real, De Calz. Cety's A Calle Central Sur, Colonia Poblado Compuertas	699,991.87	Baja California	Mexicali	Mexicali	25 luminarias	1422
Construcción de Alumbrado Público en Calz. El Robledo, de Av. Abeto a Av. Manzanilla, Col. El Robledo y El Ciprés, Mexicali, B.C.	3,352,210.29	Baja California	Mexicali	Mexicali	70 luminarias	8,684
Modernización de Alumbrado Público en Calz. Saratoga, de Carretera Estatal No. 2 a Av. Internacional, Poblado Vicente Guerrero, Algodones, Mexicali, B.C.	1,731,738.34	Baja California	Mexicali	Poblado los Algodones	29 luminarias	1,422
Construcción de Alumbrado Público en Calz. Manuel Gómez Morín, de Carretera a Santa Isabel a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	6,087,962.11	Baja California	Mexicali	Mexicali	120 luminarias	50,000
Construcción de Alumbrado Público en Av. Zacatecana, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. De los Presidentes, Col. Ex Ejido Zacatecas y Agualeguas, Mexicali, B.C.	1,239,495.30	Baja California	Mexicali	Mexicali	24 luminarias	4,650
Construcción de Alumbrado Público en Calz. Heroico Colegio Militar, de Calz. Héctor Terán Terán a Calle General José Mariano Salas, Col. Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	1,557,919.78	Baja California	Mexicali	Mexicali	42 luminarias	15,000
Construcción de Alumbrado Público en Calle Catorceava, de Calz. de los Insurgentes a Av. Ignacio Aldama, Ciudad Guadalupe Victoria, B.C.	1,690,503.25	Baja California	Mexicali	Ciudad Guadalupe Victoria	26 luminarias	6,544
Rehabilitación de Calz. El Robledo, de Av. Abeto a Av. Manzanilla, Col. El Robledo y El Ciprés, Mexicali, B.C.	14,748,258.04	Baja California	Mexicali	Mexicali	22,955 m2	8,684
Rehabilitación de Campo de Beisbol Infantil en Unidad Deportiva de Ciudad Morelos, B.C.*	6,501,477.90	Baja California	Mexicali	Ciudad Morelos	1 CAMPO	4,410
Modernización De Alumbrado Público "Mexicali Brilla"	89,000,100.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	13,500 luminarias	1,409
Apoyos para supervisión	1,558,661.14	Baja California	Mexicali	Mexicali	n/a	n/a
TOTAL	156,544,551.17					

* incluye rendimientos financieros generados al 31 de diciembre del 2023.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2023
del 01 Enero al 31 de diciembre del 2023

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro específico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	431,183,916.50
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	423,313.07
Otros equipos menores diversos	199,662.32
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	1,375,516.57
Articulos metalicos para la construccion	579,259.57
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	769,219.20
Combustibles	81,501,369.03
Lubricantes y aditivos	98,787.60
Vestuarios y uniformes	25,072,223.56
Ropa de proteccion personal	268,828.20
Refacciones y accesorios menores de eq. De transporte	390,826.17
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de construcción	677,478.40
Energia electrica	36,085,185.90
Servicio de agua potable	93,812,351.94
Arrendamiento de equipo de transporte	60,876,783.79
Servicios y asesorias en materia de ingenieria	6,894,388.08
Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	27,750.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,129,356.57
Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria y equipo de construccion	1,459,498.71
Ayudas sociales a personas	15,180,000.00
Becas a estudiantes	11,862,000.00
Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	72,338.40
Equipo aeroespacial	9,720.00
Maquinaria y equipo industrial	323,899.56
Maquinaria y equipo de construccion	28,045,859.99
Herramientas y máquinas - herramienta	51,300.00
SUMA DE EGRESOS	807,370,833.13

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de cancha de usos múltiples en Parque Público, Fracc. Jardines del Lado Primera Sección Oriente, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 1,167,952.08	\$ 1,167,952.08	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
2	Reconstrucción de Av. Hilario Ruelas, de Calle Novena a Calle Treceava, Col. González Ortega, Mexicali, B.C.	8,322.00	M2	\$ 1,529.33	\$ 12,727,115.68	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	59.18%	36.48%
3	Reconstrucción de Calle San Sebastián Vizcaino de Av. Michoacán a Av. Querétaro, Col. Baja California, Mexicali, B.C.	6,543.00	M2	\$ 2,181.39	\$ 14,272,813.89	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	58.50%	43.93%
4	Rehabilitación de Parque Colibrí, en Av. Paseo Florida, Fracc. Villa Florida, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 2,600,077.02	\$ 2,600,077.02	Salvador Fonseca Sánchez	100.00%	100.00%
5	Reconstrucción de cancha de usos múltiples en Unidad Deportiva Estación Coahuila, B.C.	1.00	OBRA	\$ 1,327,723.95	\$ 1,327,723.95	Ingenieros, Arquitectos y Técnicos de la Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	85.47%
6	Rehabilitación de Av. Daniel Ruiz, de Av. Zaragoza Contreras a Av. Pontevedra, Fracc. Infonavit Cucapah, Mexicali, B.C.	4,551.00	M2	\$ 568.50	\$ 2,587,229.50	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Humano Integral Voluntad, Fracc. Casa Digna, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 7,747,498.92	\$ 7,747,498.92	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	52.06%	28.20%
8	Instalación de Semáforo en cruce de Calle Novena y Paseo del Palmar, Fracc. Villa del Palmar, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 2,834,851.07	\$3,016,713.74 con asignación de \$2,834,851.07	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	25.00%	39.65%
9	Rehabilitación de vialidades en Fracc. Quinta Montecarlo, Mexicali, B.C.	2,643.00	M2	\$ 2,163.85	\$ 5,719,052.29	Gipaac Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	92.00%	51.78%
10	Reconstrucción de Av. 16 de Septiembre (B), de Calle Sexta a Calle Novena, Los Algodones, B.C.	7,594.00	M2	\$ 999.57	\$ 7,590,742.55	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	24.00%	37.34%
TOTAL \$					58,575,056.95			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
TOTAL \$					405,455.75			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2022
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Construcción de Lavado de Camiones Recolectores de Basura, Rehabilitación de Oficinas de Limpia Zacatecas y Rehabilitación de Baños del Departamento de Mantenimiento de Vialidades, Mexicali, B.C.	3.00	Obras	\$ 429,959.01	\$ 1,289,877.03	COEN Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Rehabilitación de Espacios Urbanos y/o Rehabilitación de Puentes Peatonales en diversos puntos de la Ciudad, Mexicali, B.C.	3.00	Obras	\$ 133,333.32	\$ 399,999.95	C. Salvador Fonseca Sánchez	100.00%	100.00%
3	Mantenimiento 06 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 154.54	\$ 1,220,856.90	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Mantenimiento 07 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 506.06	\$ 3,997,844.31	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Mantenimiento 08 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 631.92	\$ 4,992,165.70	C. Victor Jesus Fuentes Simental	100.00%	100.00%
6	Mantenimiento 09 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 631.87	\$ 4,991,790.10	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Mantenimiento 11 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 886.08	\$ 6,999,999.98	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
8	Mantenimiento 12 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 1,220.62	\$ 9,642,891.73	Fomento de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
9	Mantenimiento 13 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 1,258.77	\$ 9,944,254.33	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
10	Control de Calidad en los materiales que se utilizan en las obras de Rehabilitación y Pavimentación de Vialidades que realiza la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad de Mexicali, B.C.	1.00	Estudio	\$ 949,017.60	\$ 949,017.60	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	100.00%	100.00%
11	Mantenimiento 10 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 632.91	\$ 4,999,999.92	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
12	Rehabilitación de Calle Ignacio Manuel Altamirano, de Blvr. Adolfo López Mateos a Av. Juárez, Zona Centro, Mexicali, B.C.	1,900.00	M2	\$ 3,291.33	\$ 6,253,527.49	CEIBA Construcciones de Baja California, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
13	Construcción de línea eléctrica subterránea en Calle Ignacio Manuel Altamirano, de Blvr. Adolfo López Mateos a Av. Juárez, Zona Centro, Mexicali, B.C.	251.00	M	\$ 26,693.82	\$ 6,700,148.87	Araza Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.	100.00%	91.84%
14	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Cetyls, de Blvr. Venustiano Carranza a Calle Cuarta, Mexicali, B.C.	24,390.00	M2	\$ 536.86	\$ 13,094,057.32	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%

15	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Cetyys, de Calle Cuarta a Calle Novena, Mexicali, B.C.	37,540.00	M2	\$ 506.52	\$ 19,014,887.20	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
16	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento del Blvr. Adolfo López Mateos, de Calz. Independencia a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	35,000.00	M2	\$ 714.18	\$ 24,996,460.39	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
17	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Francisco L. Montejano, de Av. Peñuelas a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	17,020.00	M2	\$ 572.41	\$ 9,742,476.58	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
18	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calle Cuarta, de Calle Bolivia a Calle Cuba, KM. 57, Valle de Mexicali, B.C.	1,056.00	M2	\$ 5,412.03	\$ 5,715,103.22	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
19	Elaboración de Estudios de Diseño de Pavimento para la Reconstrucción de la estructura para distintas vialidades en la Ciudad de Mexicali	1.00	Estudio	\$ 154,516.64	\$ 154,516.64	Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval	100.00%	100.00%
20	Rehabilitación de asentamiento sobre Av. Cristóbal Colon, entre Río Elota y Calle Salvador Díaz Mirón, Fracc. Hípico, Mexicali, B.C.	46.00	M2	\$ 6,485.59	\$ 298,336.92	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
TOTAL					\$	135,398,212.18		



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Blvr. Lázaro Cárdenas, de Calle Cuarta a Calle Novena, Mexicali, B.C.	22,000.00	M2	\$ 604.38	\$ 13,296,339.95	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Rehabilitación de Calz. de los Héroes, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. Independencia y de Av. Pioneros a Av. Mar Adriático y Av. Mar Adriático, de Calz. de los Héroes a Calle Calafia, Centro Cívico, Mexicali, B.C.	22,000.00	M2	\$ 527.12	\$ 11,596,582.54	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Rehabilitación de Calz. Laguna Xochimilco, de Calz. Anáhuac a Bordo del Canal Tulichek, Fracc. Villas del Rey, Mexicali, B.C.	23,000.00	M2	\$ 634.56	\$ 14,594,962.68	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Mantenimiento 01 de Vialidades con bacheo en diversas vialidades de la Ciudad de Mexicali (2023)	7,370.00	M2	\$ 678.43	\$ 4,999,999.13	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
5	Mantenimiento 02 de Vialidades con bacheo en diversas vialidades de la Ciudad de Mexicali (2023)	7,370.00	M2	\$ 678.43	\$ 4,999,999.01	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
6	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (1-2023)	120,000.00	M2	\$ 33.33	\$ 3,999,810.81	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (2-2023)	120,000.00	M2	\$ 33.33	\$ 3,999,810.73	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
8	Rehabilitación de Parque de Beisbol Infantil "Ángel Macías", Col. Nueva, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 9,972,345.12	\$ 9,972,345.12	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
9	Evaluación Estructural y Elaboración de Proyectos de Rehabilitación de Puente Blvr. Lazaro Cardenas y Calz. Manuel Gomez Morin, Puente Blvr. Adolfo Lopez Mateos y Calz. Independencia, asi como Puente Calz. Independencia y Patios de Ferrocarril, en Mexicali, Baja California	1.00	ESTUDIO	\$ 4,550,068.75	\$ 4,550,068.75	Servicios Topográficos, S.C.	100.00%	95.57%
10	Elaboración de estudio de diseño de pavimento en Avenida Zacatecana, Col. Ex - Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 79,292.96	\$ 79,292.96	Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval	100.00%	100.00%
11	Rehabilitación de Albercas en diversas Unidades Deportivas de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C. (Col. Robledo y Estación Coahuila KM 57)	2.00	ALBERCAS	\$ 2,300,816.46	\$ 4,601,632.92	Gipaac Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	100.00%	95.61%
12	Rehabilitación de la Unidad de Transferencia Zona Poniente, Colonia El Paraiso, Mexicali, B.C.	1,898.00	M2	\$ 790.18	\$ 1,499,760.58	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
13	Revisión y detección trimestral de deformaciones en el puente vehicular ubicado en cruce de Blvr. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morín	1.00	PROYECTO	\$ 155,520.00	\$ 155,520.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	25.00%	0.00%
14	Elaboración de proyecto ejecutivo del jardín botánico para el parque público Vicente Guerrero	1.00	PROYECTO	\$ 518,520.00	\$ 518,520.00	Arq. Daniel López Gerardo	100.00%	0.00%
15	Estudios de Control de Calidad de los Procesos de Construcción y Pavimentación (Materiales Pétreos, Asfaltos y concretos) en las obras que ejecuta la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad y el Valle de Mexicali	1.00	ESTUDIO	\$ 611,820.00	\$ 611,820.00	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	25.00%	0.00%

16	Elaboración de Estudio de Diseño de Pavimento en Avenida Corregidora Norte, de Calle Álamo Piramidal a Calle El Porvenir, Colonia Corregidora, Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 79,610.80	\$ 79,610.80	Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval	100.00%	0.00%
17	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Río Panuco entre C. Primera y C. Cuarta, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	3,850.00	M2	\$ 229.11	\$ 882,074.44	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
18	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Segunda entre Av. Río Támesis y Av. Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 156.70	\$ 206,845.92		100.00%	100.00%
19	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Tercera entre Av. Río Támesis y Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 164.41	\$ 217,017.13		100.00%	100.00%
20	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Abelardo L. Rodríguez entre Av. Antares y Av. Del Castor, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,620.00	M2	\$ 74.15	\$ 120,128.53	Constructora Epycsa, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
21	Pavimentación con concreto asfáltico en Avenidas Eligio Esquivel e Ing. Raúl Sánchez Díaz entre C. Braulio Maldonado y C. Abelardo L. Rodríguez, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	3,120.00	M2	\$ 187.95	\$ 586,391.87		100.00%	100.00%
22	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Juan Felipe Rico entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	2,970.00	M2	\$ 75.51	\$ 224,272.88		100.00%	100.00%
23	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Epigmenio Ibarra entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 358.99	\$ 473,868.19		100.00%	100.00%
24	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle del Sol entre Av. Venus y Av. Tierra, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	770.00	M2	\$ 282.76	\$ 217,727.66	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
				TOTAL \$		82,484,402.60		



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2022
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Río Panuco entre C. Primera y C. Cuarta, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	3,850.00	M2	\$ 1,151.16	\$ 4,431,974.63	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Segunda entre Av. Río Támesis y Av. Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 818.65	\$ 1,080,611.84		100.00%	100.00%
3	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Tercera entre Av. Río Támesis y Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 1,581.49	\$ 1,736,685.68		100.00%	100.00%
4	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Abelardo L. Rodríguez entre Av. Antares y Av. Del Castor, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,620.00	M2	\$ 1,826.06	\$ 2,958,215.31	Constructora Epycsa, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Pavimentación con concreto asfáltico en Avenidas Eligio Esquivel e Ing. Raúl Sánchez Díaz entre C. Braulio Maldonado y C. Abelardo L. Rodríguez, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	3,120.00	M2	\$ 1,357.00	\$ 4,233,825.43		100.00%	100.00%
6	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Juan Felipe Rico entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	2,970.00	M2	\$ 1,137.49	\$ 3,378,345.98		100.00%	100.00%
7	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Gral. Gildardo M. entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	3,850.00	M2	95+A12:G16%	\$ 2,320,995.39		100.00%	100.00%
8	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Epigmenio Ibarra entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 2,947.42	\$ 3,890,598.76		100.00%	100.00%
9	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Venus de Calle de la Corregidora a Calle del Sol, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 5,229.05	\$ 6,523,337.61		100.00%	100.00%
10	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle del Sol entre Av. Venus y Av. Tierra, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	770.00	M2	\$ 1,719.56	\$ 1,324,064.52		100.00%	100.00%
11	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Campeche entre Av. Tabasco y Av. Veracruz, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	3,120.00	M2	\$ 556.31	\$ 1,735,690.16		A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%
12	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Uruapan entre Av. Tabasco y Av. Veracruz, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	2,970.00	M2	\$ 434.99	\$ 1,291,916.61	100.00%		100.00%
13	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Mérida entre Av. Nayarit y Av. Puebla, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	2,262.00	M2	\$ 1,020.24	\$ 2,307,788.99	100.00%		100.00%
14	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Catorceava entre Av. Corregidora y Av. Ignacio Aldama, Ciudad Guadalupe Victoria, Mexicali, B.C.	8,532.00	M2	\$ 1,419.28	\$ 12,109,325.92	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%

15	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Zacatecana entre Blvr. Adolfo López Mateos y Calz. De los Presidentes, Col. Ex - Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	12,175.00	M2	\$ 1,663.29	\$ 20,250,615.08	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
16	Rehabilitación con concreto asfáltico en Calz. Independencia entre C. "I" y Calz. Francisco L. Montejano, Col. Nacoazari, Mexicali, B.C.	11,938.00	M2	\$ 514.22	\$ 6,138,789.09	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
17	Rehabilitación con concreto asfáltico en Av. Villahermosa entre C. Ocotlán y C. Nuevo León, Col. Nueva Esperanza, Mexicali, B.C.	8,342.00	M2	\$ 576.71	\$ 4,810,912.71	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
18	Rehabilitación con concreto asfáltico en Calz. Lago Como-Cataratas del Niágara entre Blvr. Eje Central y Blvr. Héctor Terán Terán, Col. Santa Mónica, Mexicali, B.C.	17,900.00	M2	\$ 528.36	\$ 9,457,688.02	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
19	Rehabilitación con concreto asfáltico en Calz. De las Haciendas entre Calz. Manuel Gómez Morán y Av. Muérdago, Fracc. Hacienda de los Portales Tercera Secc., Mexicali, B.C.	16,187.00	M2	\$ 580.04	\$ 9,389,146.27	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
20	Rehabilitación con concreto asfáltico en Calz. Lombardo Toledano entre Calz. Castellón y Blvr. Héctor Terán Terán, Col. Conjunto Urbano Esperanza, Mexicali, B.C.	11,578.00	M2	\$ 574.71	\$ 6,654,037.90	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
21	Pavimentación con concreto asfáltico en C. Ocotlán entre Blvr. Villafontana y C. Paseo de San Marcos, Col. San Marcos, Mexicali, B.C.	7,420.00	M2	\$ 653.87	\$ 4,851,695.68	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
22	Rehabilitación con concreto asfáltico en C. Humberto Torres entre Calz. Independencia y Av. Libertad, Centro Cívico, Mexicali, B.C.	3,781.00	M2	\$ 690.46	\$ 2,610,617.50	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					113,486,879.08			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calz. Anáhuac entre Calz. Héctor Terán Terán y Calz. Laguna Xochimilco, Fracc, Villa del Rey, Mexicali, B.C.	44,596.00	M2	\$ 271.67	\$ 12,115,190.65	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	0.00%	30.00%
TOTAL \$					12,115,190.65			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
TOTAL \$					4,918,400.00			