

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
INVERSION PUBLICA**

**AVANCE DE LOS RECURSOS DEL SUBSEMUN 2012  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

PROGRAMA	IMPORTE	IMPORTE
	AUTORIZADO / MINISTRADO	EJERCIDO
ADQUISICIONES, EQUIPAMIENTO, CAPACITACION, ACCIONES Y OBRA	125,803,340.00	125,383,775.85
INTERESES GENERADOS	802,859.37	794,861.04
<b>TOTALES</b>	<b>126,606,199.37</b>	<b>126,178,636.89</b>

Estos importes corresponden al total ejercido durante el ejercicio de 2012

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA NACIONAL DE  
SEGURIDAD PÚBLICA





**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
INVERSION PUBLICA**

**CIERRE DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS 2011 (FOPEDEM)  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

OBRA	IMPORTE	AVANCE	
	MINISTRADO / EJERCIDO	FISICO	FINANCIERO
Rehabilitacion de Unidad deportiva Alamitos	416,984.44	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Carranza	337,274.52	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Valle Dorado	365,704.02	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva pueblo nuevo	1,486,790.38	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Baja California	241,886.70	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Division del Norte	202,002.44	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Canchitas Xochicali	301,824.58	100%	100%
Rehabilitacion de Campo de Futbol Infantil Atletico del Rey ( villas del rey)	561,033.26	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Hidalgo Sur	764,946.16	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Hidalgo Norte	207,292.00	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Villas del sol	175,920.30	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Nacozari	608,804.96	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Industrial	1,354,725.82	100%	100%
Rehabilitacion de Gimansio de Basquetbol km43	1,188,788.32	100%	100%
Rehabilitacion de Campo de Beisbol Adolfo Loco Talamantes	570,826.00	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Lopez Mateos	287,051.40	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad deportiva Francisco Villa	434,705.80	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Lazaro Cardenas	388,844.02	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Bellavista	38,290.22	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Ampliacion Nacionalista	440,209.10	100%	100%
Rehabilitacion de Canchitas Mayos	116,663.54	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Santorales	407,636.48	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Orizaba	442,743.70	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Robledo	724,114.38	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Satelite	878,606.40	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Independencia	1,001,041.84	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva San Felipe	67,357.80	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Colonia Nueva	1,202,657.42	100%	100%
Rehabilitacion de Centro Recreativo Municipal	3,389,526.96	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva Carbajal	255,902.36	100%	100%
Rehabilitacion de Unidad Deportiva 18 de Marzo	375,891.22	100%	100%
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>384,563.46</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19,620,610.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.





**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
INVERSION PUBLICA**

**AVANCE DEL FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 2012 (FOPEDEP) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

OBRA	IMPORTE		IMPORTE EJERCIDO
	AUTORIZADO	MINISTRADO	
RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE MEXICALI	15,802,707.66	15,802,707.66	0.00
GASTOS INDIRECTOS	314,774.86	314,774.86	86,558.20
<b>TOTAL</b>	<b>16,117,482.52</b>	<b>16,117,482.52</b>	<b>86,558.20</b>

Este programa y/o proyecto de inversión es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno, y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa y/o proyecto de inversión con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa y/o proyecto de inversión, deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
INVERSION PUBLICA**

**AVANCE DEL CORREDOR BRT LINEA EXPRESS-1 DE MEXICALI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

OBRA	IMPORTE		IMPORTE EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO
	AUTORIZADO	MINISTRADO		
CORREDOR TRONCAL LINEA EXPRESS-1 (OBRA)	121,281,096.88	121,281,096.88	109,564,554.34	90%
SUPERVISION DEL CORREDOR TRONCAL BRT LINEA EXPRESS-1	3,796,210.44	3,796,210.44	3,796,210.44	100%
<b>TOTAL</b>	<b>125,077,307.32</b>	<b>125,077,307.32</b>	<b>113,360,764.78</b>	91%

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
INVERSION PUBLICA**

**AVANCE DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO AMBIENTAL (CEA)  
CON LA PARTICIPACION DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, AYUNTAMIENTO, GOBIERNO DEL ESTADO Y SEMARNAT AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

OBRA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL EN MEXICALI	2,572,192.71	2,572,192.71	1,039,416.89
GASTOS INDIRECTOS	31,832.29	31,832.29	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,604,025.00</b>	<b>2,604,025.00</b>	<b>1,039,416.89</b>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa





**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERÍA MUNICIPAL**

**CIERRE DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2011 (FINFRAMUN)**

OBRAS Y ACCIONES	AUTORIZADO / EJERCIDO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA COL. VICENTE GUERRERO 1E, MEXICALI BC.	3,305,343.97
REPOSICION DE LINEAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. VICENTE GUERRERO 1E MEXICALI BC	3,286,141.47
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA CARLOS SALINAS	25,363,964.00
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA AZTECAS	11,680,877.01
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO	9,276,159.00
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO 2E	28,827,852.00
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA FELIPE ANGELES	5,612,409.00
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA PORVENIR	16,110,290.99
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA VALLE DEL ALAMO	23,385,050.01
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA IMPERIAL	15,983,657.01
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA HIDALGO	16,527,535.00
PAVIMENTACION INTEGRAL EN LA COLONIA EL ROBLE	10,893,989.99
<b>TOTAL PAVIMENTOS</b>	<b>170,253,269.45</b>
ESTUDIO GEOTECNICO MECANICA DE SUELOS DE LAS COLONIAS V.GUERRERO 1E, C.SALINAS,AZTECAS, P. NUEVO, EL PORVENIR,V DEL ALAMO,IMPERIAL, HIDALGO,ROBLE,V GUERRERO 2E Y FELIPE ANGELES EN MEXICALI BC.	505,453.00
ESTUDIOS COSTO BENEFICIO DE LAS COLONIAS V.GUERRERO 1E, C.SALINAS,AZTECAS, P. NUEVO, EL PORVENIR,V DEL ALAMO,IMPERIAL, HIDALGO,ROBLE,V GUERRERO 2E Y FELIPE ANGELES EN MEXICALI BC.	2,010,488.00
GASTOS INDIRECTOS DE SIDUE-ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	138,421.18
GASTOS INDIRECTOS DE SIDUE-PAVIMENTACION Y SANEAMIENTO -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	3,436,894.89
GASTOS INDIRECTOS NORMATIVA	1,532,283.98
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>7,623,541.05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>177,876,810.50</b>



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
INVERSION PUBLICA**

**AVANCE DEL FONDO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FONEDIN 2012  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

<b>OBRA</b>	<b>IMPORTE AUTORIZADO</b>
PROYECTOS SISTEMA VIAL METROPOLITANO:LAZARO CARDENAS PONIENTE, CALZ. RIO SANTACRUZ, PUENTE EN CALZADA INDEPENDENCIA Y RIO NUEVO Y PUENTE ENTRE ANAHUAC Y RIO NUEVO(ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO)	880,000.00
REGENERACION DEL C. HISTORICO LINEAS	2,868,345.00
MECANICA DE SUELOS	344,126.00
COL. LUIS D. COLOSIO	16,146,607.00
COL. HIDALGO	18,048,859.02
FRACC. XOCHICALLI	13,919,799.00
FRACC. FLORES MAGON	8,024,920.98
COL. VALLE ALAMO	13,059,127.98
COL. EX EJIDO COAHUILA	13,192,556.00
COL. GLZ. ORTEGA PONIENTE	19,958,925.01
COL. SATELITE, FRACC.LAGUNA CAMPESTRE	20,993,292.98
GASTOS INDIRECTOS	3,786,273.00
<b>TOTALES PRIMERA ETAPA</b>	<b>131,222,831.97</b>





**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
INVERSION PUBLICA**

**CIERRE DEL FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS 2010 (FOPAM)  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

OBRA	IMPORTE		IMPORTE EJERCIDO	AVANCE	
	AUTORIZADO	MINISTRADO		FISICO	FINANCIERO
PAVIMENTACION INTEGRAL COL. VICENTE GUERRERO 1 E	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%
INTERESES GENERADOS	550,378.88	550,378.88	550,378.88	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>15,550,378.88</b>	<b>15,550,378.88</b>	<b>15,550,378.88</b>	100%	100%

**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERIA MUNICIPAL  
INVERSION PUBLICA**

**AVANCE DEL PROGRAMA HABITAT 2012  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

OBRA / ACCION	IMPORTE		IMPORTE EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO
	AUTORIZADO	MINISTRADO		
<b>OBRA PUBLICA</b>				
PAVIMENTOS	6,679,242.00	6,679,242.00	6,625,621.30	100%
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,985,483.50	2,985,483.50	2,985,137.36	100%
JARDINES VECINALES	1,369,342.00	1,369,342.00	1,359,332.95	100%
ALUMBRADO PUBLICO	320,522.00	320,522.00	316,965.40	100%
<b>TOTAL OBRA PUBLICA</b>	<b>11,354,589.50</b>	<b>11,354,589.50</b>	<b>11,287,057.01</b>	<b>100%</b>
<b>ACCIONES SOCIALES DESOM</b>				
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO	182,647.00	182,647.00	182,647.00	100%
CURSOS Y TALLERES	2,839,708.50	2,839,708.50	2,839,702.95	100%
BECAS	273,000.00	273,000.00	272,999.82	100%
<b>TOTAL ACCIONES SOCIALES DESOM</b>	<b>3,295,355.50</b>	<b>3,295,355.50</b>	<b>3,295,349.77</b>	<b>100%</b>
<b>ACCIONES SOCIALES ECOLOGIA</b>				
PROGRAMAS AMBIENTALES	1,017,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>15,666,945.00</b>	<b>15,666,945.00</b>	<b>15,599,406.78</b>	<b>100%</b>

Estos importes corresponden al total ejercido durante el ejercicio de 2012

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**INVERSION PUBLICA**  
**AVANCE DEL PROGRAMA PREP 2012**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

OBRAS / ACCIONES	IMPORTE AUTORIZADO / MINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO
<b>OBRA PUBLICA</b>			
PARQUE PUBLICO MAR EGEO SAN FELIPE	869,366.00	859,102.61	100%
PARQUE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LOS NARANJOS	735,090.00	732,158.67	100%
UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA	2,910,544.00	2,910,544.00	100%
<b>TOTAL OBRA PUBLICA</b>	<b>4,515,000.00</b>	<b>4,501,805.28</b>	<b>100%</b>
<b>ACCIONES</b>	<b>1,150,428.00</b>	<b>1,150,428.00</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5,665,428.00</b>	<b>5,652,233.28</b>	<b>100%</b>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

