



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2018
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Montos que reciban del FAIS : \$ **99,405,765.00**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL TIPO REVESTIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DEL POBLADO PAREDONES	536,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	POB. PAREDONES	8050 M2	114
PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL ESPACIO DE CALLE SATÉLITE A CALLE SANTA ELENA	3,029,500.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	SANTA ISABEL	7560 M2	2069
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SONORA DE CARRETERA ESTATAL NO SESENTA Y DOS A CALLE SIERRA Y DE CALLE SIERRA DE CALLE SONORA A CALLE SIN NOMBRE	2,072,181.61	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	POBLADO PAREDONES	5180 M2	1007
PAVIMENTACION DE CALLE TERCERA Y CALLE QUINTA DE CALLEJON SONORA HASTA CALLE BOLIVIA	1,904,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	CD COAHUILA (KM 57)	4760	1570
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE CALLE SEXTA A CALLE OCTAVA	560,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	GUADALUPE VICTORIA (KM.43)	4760 M2	1570
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA SINALOA HASTA AVENIDA TLAXCALA	3,132,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	PROGRESO	7830 M2	1708
PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN EL EJIDO INDIVISO	2,884,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO INDIVISO	7210 M2	1009
PAVIMENTACION EN CALLE MICHOCAN EN EL EJIDO HERMOSILLO	1,652,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJ. HERMOSILLO	3630 M2	135
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CHIHUAHUA DELEG CERRO PRIETO	247,075.43	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO CHIHUAHUA DELEG CERRO PRIETO	OBRA	386
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO GUANAJUATO DELEG CERRO PRIETO	227,484.53	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO GUANAJUATO DELEG CERRO PRIETO	OBRA	370
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO JALISCO DELEG HECHICERA	191,074.75	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO JALISCO DELEG HECHICERA	OBRA	470
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MONTERREY DELEG BATAQUEZ	1,146,746.39	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO MONTERREY DELEG BATAQUEZ	OBRA	1579
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SAN LUIS POTOSI DELEG HECHICERA	236,857.33	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO SAN LUIS POTOSI DELEG HECHICERA	OBRA	370
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SINALOA DELEG CERRO PRIETO	263,966.53	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO SINALOA, DELEG. CERRO PRIETO	OBRA	370
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CHIAPAS UNO DELEG HERMOSILLO	417,565.87	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO CHIAPAS UNO DELEG HERMOSILLO	OBRA	588
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA POLVORA DELEG HECHICERA	632,115.74	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	COLONIA POLVORA DELEG HECHICERA	OBRA	890
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO COLIMA UNO DELEG BATAQUEZ	579,581.59	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO COLIMA UNO DELEG BATAQUEZ	OBRA	1126
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO CUCAPAH INDIGENA DELEG CARRANZA	412,410.98	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO CUCAPAH INDIGENA DELEG CARRANZA	OBRA	638
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO DISTRITO FEDERAL DELEG BATAQUEZ	622,634.42	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO DISTRITO FEDERAL DELEG BATAQUEZ	OBRA	806
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO GUADALAJARA DELEG HERMOSILLO	268,184.44	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO GUADALAJARA DELEG HERMOSILLO	OBRA	588
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO IRAPUATO DELEG HECHICERA	415,183.01	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO IRAPUATO DELEG HECHICERA	OBRA	773
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO JALAPA DELEG ESTACION DELTA	451,299.80	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO JALAPA DELEG ESTACION DELTA	OBRA	706
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO LAZARO CARDENAS DELEG BENITO JUAREZ	522,760.29	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO LAZARO CARDENAS DELEG BENITO JUAREZ	OBRA	655
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO MICHOCAN DE OCAMPO DELEG CERRO PRIETO	464,481.89	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO MICHOCAN DE OCAMPO DELEG CERRO PRIETO	OBRA	655



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2018
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Montos que reciban del FAIS : \$ **99,405,765.00**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO HIDALGO DELEG ESTACION DELTA	334,856.38	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO HIDALGO DELEG ESTACION DELTA	OBRA	605
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NAYARIT DELEG ESTACION DELTA	368,863.84	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO NAYARIT DELEG ESTACION DELTA	OBRA	907
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO NUEVO LEON DELEG ESTACION DELTA	1,098,085.51	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO NUEVO LEON DELEG ESTACION DELTA	OBRA	303
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SONORA DELEG CARRANZA	323,545.63	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO SONORA DELEG CARRANZA	OBRA	874
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO TAMAULIPAS DELEG HECHICERA	392,663.29	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO TAMAULIPAS DELEG HECHICERA	OBRA	689
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO TEHUANTEPEC DELEGACION BENITO JUAREZ	234,674.66	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO TEHUANTEPEC DELEGACION BENITO JUAREZ	OBRA	521
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO YUCATAN DELEG BENITO JUAREZ	422,961.75	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO YUCATAN DELEG BENITO JUAREZ	OBRA	958
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO COLIMA DELEGACION BATAQUEZ	10,000,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO COLIMA DELEGACION BATAQUEZ	OBRA	1379
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO EL CAIMAN DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	2,000,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	POBLADO EL CAIMAN DELEGACION VENUSTIANO	5388 ML	50
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DELEGACION HERMOSILLO	6,000,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	DELEGACION HERMOSILLO	4200 ML	325
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EJIDO CHIAPAS II HACIA EJIDO CANDELARIO VELA COLIMA II DELEGACION HERMOSILLO	3,985,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO CHIAPAS II HACIA EJIDO CANDELARIO VELA COLIMA II	3900 ML	210
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MONTERREY DELEGACION BATAQUEZ	820,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO MONTERREY DELEGACION BATAQUEZ	OBRA	1121
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	9,700,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	OBRA	2414
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CAMPECHE DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	9,800,000.00	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO CAMPECHE DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	OBRA	4560
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P GERVAO MENDOZA EJIDO GUANAJUATO DELEG CERRO PRIETO	1,288,861.43	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	EJIDO GUANAJUATO DELEG CERRO PRIETO	OBRA	143
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P ULISES IRIGOYEN ESTACIÓN PASCUALITOS DELEG GLEZ ORTEGA	1,292,637.67	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	ESTACIÓN PASCUALITOS DELEG GLEZ ORTEGA	OBRA	100
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P PROF JULIO T PÉREZ COL GRANJAS SANTA CECILIA	1,287,322.20	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	COL GRANJAS SANTA CECILIA	OBRA	242
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P RAFAEL RAMÍREZ COL ORIVE DE ALBA DELEG ALGODONES	995,093.52	BAJA CALIFORNIA	MUNICIPIO	COL ORIVE DE ALBA DELEG ALGODONES	OBRA	193

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2017 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Montos que reciban del FAIS :

\$ 27,209,341.52

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN EL POBLADO COLONIA CARRANZA	1,159,381.13	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COLONIA CARRANZA	5,360 METROS CUADRADOS	3121
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE CALLE OCTAVA A CALLE DIECISIETEAVA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	762,135.75	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO GUADALUPE VICTORIA	5,308 METROS CUADRADOS	4032
PERFORACION DE POZO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO SAN LUIS POTOSÍ UNO DELEGACIÓN HECHICERA	687,861.18	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO SAN LUIS POTOSÍ UNO	OBRA	1200
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIAPAS III DELEGACIÓN HERMOSILLO	3,704,890.06	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN HERMOSILLO	SISTEMA	800
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIHUAHUA	796,956.05	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO CHIHUAHUA	1800 METROS	880
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JALISCO DELEGACION HECHICERA	3,906,138.18	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACION HECHICERA	5436 METROS	500
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JANITZIO II DELEGACIÓN HERMOSILLO	741,019.38	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN HERMOSILLO	SISTEMA	320
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MERIDA DELEGACION CIUDAD MORELOS	634,839.44	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MERIDA	OBRA	720
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PIEDRAS NEGRAS DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	169,893.67	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN BENITO JUAREZ	2040 METROS	100
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ I DELEG GUADALUPE VICTORIA	4,991,855.84	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEG GUADALUPE VICTORIA	8783 METROS	620
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COMPUERTAS CAREJEY DELEGACION BATAQUEZ	4,940,948.92	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACION BATAQUEZ	1750 METROS	570
REHABILITACION DEL SISTEMA Y RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MONTERREY DELEGACION BATAQUEZ	1,079,437.09	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MONTERREY	OBRA	720
REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE POBLADO CIUDAD COAHUILA KM CINCUENTA Y SIETE	1,108,493.47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO CIUDAD COAHUILA KM CINCUENTA Y SIETE	1776 METROS	3000
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EJ SAN LUIS POTOSI DOS DELEGACION HECHICERA	152,360.31	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJ SAN LUIS POTOSI DOS	OBRA	233
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EJIDO CUERNAVACA DELEGACION GONZALEZ ORTEGA	46,798.92	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	PUEBLA	OBRA	354
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	444,124.69	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	1680



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2017 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Montos que reciban del FAIS :

\$ 27,209,341.52

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL POBLADO VILLA ZAPATA DELEGACIÓN HECHICERA	25,601.17	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN HECHICERA	OBRA	218
GASTOS INDIRECTOS	698,075.80	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA
PRODIM	1,158,530.47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	PROYECTO	CIUDADANIA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Montos que reciban del FAIS :

\$ 1,980,025.73

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIAPAS I, DELEGACIÓN HERMOSILLO.	700,070.00	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	MEXICALI	EJIDO CHIAPAS I	1	918
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MEZQUITAL, DELEGACIÓN HERMOSILLO.	1,046,900.01	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	MEXICALI	EJIDO MEZQUITAL	1	865
GASTOS INDIRECTOS	211,320.12	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Montos que reciban del FAIS : \$ 3,646,814.74

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NETZAHUALCOYOTL, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	1,177,919.47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	BENITO JUAREZ.	1 OBRA	840
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NETZAHUALCOYOTL, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA)	2,247,696.60	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	BENITO JUAREZ.	1	840
GASTOS INDIRECTOS	211,320.12	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2018
del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2018

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Aportaciones patronales (IMSS,ISSSTECALI)	230,828,450.11
Combustibles	18,508,880.45
Energía eléctrica	47,639,929.79
Estimulos economicos DIF	8,992,000.00
TOTAL	\$ 305,969,260.35

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2017
del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2018

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Aportaciones patronales (IMSS, ISSSTECALI)	310,193,021.99
Combustibles	48,320,628.28
Energía eléctrica	168,538,726.10
Estimulos economicos DIF	27,042,140.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,906,333.35
Construccion de Albergue para Atencion a Migrantes en la Ciudad de Mexicali B.C.	5,985,804.16
Construccion de Estancia para Mujeres y Pacientes de la Unidad de Especialidades Medicas de Oncologia (UMENE)	4,960,890.16
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	9,767,451.88
Construcción de vías de comunicación	1,499,999.97
TOTAL	\$ 578,214,995.89

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA
del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018



SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA



P R O G R A M A	C A P I T U L O	ANEXO TECNICO/PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL	FINANCIAMIENTO CONJUNTO														
			IMPORTE CONVENIO			COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			SALDO POR EJERCER		
			FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
1		DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD	10,900,216.50		10,900,216.50	10,900,216.50		10,900,216.50	4,570,000.00		4,570,000.00	4,570,000.00		4,570,000.00	6,330,216.50		6,330,216.50
	3000	Servicios Generales	10,900,216.50		10,900,216.50	10,900,216.50		10,900,216.50	4,570,000.00		4,570,000.00	4,570,000.00		4,570,000.00	6,330,216.50		6,330,216.50
2		DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	1,834,750.00		1,834,750.00	1,740,000.00		1,740,000.00	1,108,000.00		1,108,000.00	1,108,000.00		1,108,000.00	726,750.00		726,750.00
	2000	Materiales y Suministros	24,750.00		24,750.00									-	24,750.00		24,750.00
	3000	Servicios Generales	1,810,000.00		1,810,000.00	1,740,000.00		1,740,000.00	1,108,000.00		1,108,000.00	1,108,000.00		1,108,000.00	702,000.00		702,000.00
3		TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	59,933,143.50		59,933,143.50	48,001,693.71		48,001,693.71	23,404,530.36		23,404,530.36	23,404,530.36		23,404,530.36	36,528,613.14		36,528,613.14
	2000	Materiales y Suministros	18,935,500.00		18,935,500.00	8,123,973.00		8,123,973.00	4,061,986.50		4,061,986.50	4,061,986.50		4,061,986.50	14,873,513.50		14,873,513.50
	3000	Servicios Generales	25,468,883.50		25,468,883.50	25,468,882.78		25,468,882.78	14,093,065.93		14,093,065.93	14,093,065.93		14,093,065.93	11,375,817.57		11,375,817.57
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,528,760.00		15,528,760.00	14,408,837.93		14,408,837.93	5,249,477.93		5,249,477.93	5,249,477.93		5,249,477.93	10,279,282.07		10,279,282.07
TOTAL GENERAL			72,668,110.00	-	72,668,110.00	60,641,910.21	-	60,641,910.21	29,082,530.36	-	29,082,530.36	29,082,530.36	-	29,082,530.36	43,585,579.64	-	43,585,579.64

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2018
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JOSE MARIA LARROQUE, DE CALLE "H" A CALLE "J".	6,020.00	M2	\$ 446.91	\$ 2,690,390.73	CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.	42%	30%
2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE CIUDAD VICTORIA, DE CALLE SAN CARLOS A CALZADA DE LOS PRESIDENTES (RIO NUEVO).	2,580.00	M2	\$ 420.63	\$ 1,085,226.35	CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	99%	59%
TOTAL					\$ 3,775,617.08			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA, ENTRE CORREDOR INDUSTRIAL PALACO Y AVENIDA RIO VERDE (SEGUNDA ETAPA), EN GONZALEZ ORTEGA	2,634.00	M2	\$ 738.00	\$ 1,943,891.77	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ.	38.00	M2	\$ 32,739.31	\$ 1,244,093.76	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI	100%	100%
3	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL (ANTES CREA).	5,950.00	M2	\$ 797.13	\$ 4,742,948.28	CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA VICENTE GUERRERO (ALGODONES) (SEGUNDA ETAPA).	420.00	M2	\$ 1,990.18	\$ 835,875.51	GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE 715 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	715.00	Luminarias	\$ 5,274.35	\$ 3,771,159.31	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI	60%	59%
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	58.00	Luminarias	\$ 5,529.28	\$ 320,698.51	IMNO, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PANELES SOLARES EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA.	5.00	Acciones	\$ 185,585.26	\$ 927,926.28	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI	100%	100%
8	REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS.	79.20	M2	\$ 6,096.15	\$ 482,814.69	INGENIERIA Y SERVICIOS LEMAR, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
9	RECONSTRUCCION DE AVENIDA ALVARO OBREGON.	5,812.79	M2	\$ 671.37	\$ 3,902,556.02	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
10	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MERIDA (SEGUNDA ETAPA).	5,521.14	M2	\$ 352.08	\$ 1,943,896.54	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	100%	100%
11	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	4.00	Luminarias	\$ 12,750.68	\$ 51,002.73	ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN CAMPO DE BÉISBOL FRANCISCO GARCÍA SOTO, EN EL FRACCIONAMIENTO HARO BARNET.	4.00	Luminarias	\$ 39,734.25	\$ 158,936.99	ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
13	PAVIMENTACION DE CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE QUINTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	4,792.74	M2	\$ 691.33	\$ 3,313,366.94	FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA S.C. DE R.L.	100%	98%
14	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE RIO ATOYAC ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	5,137.00	M2	\$ 560.99	\$ 2,881,825.48	GRUPO ALEKAMY, S. DE R.L. DE C.V.	100%	98%
15	REHABILITACION DE PAVIMENTO ECONOMICO (CARPETA ASFALTICA) EN LA CALLE ESPAÑA, ENTRE AVENIDA YUGOSLAVIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (SAN LUIS GONZAGA), EN MEXICALI, B.C.	3,458.00	M2	\$ 561.73	\$ 1,942,459.84	CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE UNIVERSIDAD (ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ [SAN LUIS GONZAGA] Y AVENIDA YUGOSLAVIA).	5,329.30	M2	\$ 510.64	\$ 2,721,333.39	CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	PAVIMENTACION DE CALLE BIOLOGOS (ENTRE CEILAN Y NACIONES UNIDAS), EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO.	2,469.68	M2	\$ 550.93	\$ 1,360,613.59	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
18	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO ORIZABA.	2,000.00	M2	\$ 242.00	\$ 484,002.11	VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA	100%	100%
19	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE	1,900.00	M2	\$ 127.56	\$ 242,359.41	VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA	100%	100%
20	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA VOLUNTAD	1.00	Obra	\$ 847,742.93	\$ 847,742.93	VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA	100%	100%
21	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	18.00	Luminarias	\$ 47,246.47	\$ 850,436.37	VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA	100%	100%
TOTAL					\$ 34,969,940.45			

* Obras en proceso de aprobacion-SHCP

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	15,327.00	M2	\$ 306.42	\$ 4,696,559.16	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
2	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LAS REFINERIAS, LA COLONIA UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS.	2,736.00	M2	\$ 1,136.89	\$ 3,110,522.75	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
3	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA (PRIMERA ETAPA).	1,650.00	M2	\$ 874.76	\$ 1,443,357.65	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA, EN EL COBACH PLANTEL EJIDO NAYARIT	633.45	M2	\$ 2,268.45	\$ 1,436,952.69	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
5	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL.	21,790.00	M2	\$ 178.64	\$ 3,892,492.46	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OCEANOLOGOS, ENTRE AVENIDA NACIONES UNIDAS Y AV. LUIS ECHEVERRIA , EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO	8,202.58	M2	\$ 300.14	\$ 2,461,944.98	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	100%	100%
7	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA YUGOSLAVIA, ENTRE BULEVAR LAZARO CARDENAS Y CALLE ARQUEOLOGOS, EN LA COLONIA GRANJAS VIRREYES.	8,202.58	M2	\$ 636.87	\$ 5,224,000.00	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	100%	100%
8	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE LA PROGRESO	510.00	M2	\$ 3,086.54	\$ 1,574,135.22	EDIFICADORA Y PAVIMENTADORA LEGOY, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
9	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	2,184.00	M2	\$ 1,007.96	\$ 2,201,390.54	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
10	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BÉISBOL INFANTIL EN EL EJIDO SINALOA (ESTACION KASEY)	3,600.00	M2	\$ 956.46	\$ 3,443,238.66	MARICELA TOBIAS ROBLES	100%	100%
11	REMODELACION DE PARQUE LOS GAVILANES EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	6,429.00	M2	\$ 628.26	\$ 4,039,097.24	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
12	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN CARLOS, EN LA COLONIA SAN ISIDRO	3,766.19	M2	\$ 362.46	\$ 1,365,106.00	MANUEL MEDINA ALVARADO	100%	100%
13	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EJIDO MERIDA, Y EN LA SECUNDARIA #11 "JUAN ESCUTIA", EN EL POBLADO BENITO JUAREZ.	891.95	M2	\$ 2,324.29	\$ 2,073,151.39	MOVALDI GROUP, S.C.	100%	100%
14	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN DIVERSAS ESCUELAS	1,709.85	M2	\$ 2,226.04	\$ 3,806,196.20	ALTARK, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
15	CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR PARA ASCENSO Y DESCENSO DE ALUMNOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, EN LA COLONIA NUEVA.	737.56	M2	\$ 1,139.03	\$ 840,102.79	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
16	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA SECUNDARIA TECNICA No. 18	540.00	M2	\$ 2,010.33	\$ 1,085,575.87	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
17	CONSTRUCCION DE TALLER DIDACTICO PARA LA INDUSTRIALIZACION DE CARNES EN EL CBTA No. 41 (PRIMERA ETAPA), EN EL EJIDO TEHUANTEPEC	244.00	M2	\$ 12,018.84	\$ 2,932,597.03	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
18	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SANTA ISABEL	540.00	M2	\$ 3,973.05	\$ 2,145,448.41	EDIFICADORA Y PAVIMENTADORA LEGOY, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%

19	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA	140.00	Luminarias	\$ 22,639.43	\$ 3,169,520.55	ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
20	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE CRI-CRI EN LA COLONIA COMPUERTAS, REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL 3RA ETAPA, Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS PÚBLICOS EN CAMPO DEPORTIVO NECAXA	743.43	M2	\$ 3,899.57	\$ 2,899,054.86	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	100%	100%
21	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 87 EDUCACION EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA MAESTROS ESTATALES	1,053.23	M2	\$ 2,323.07	\$ 2,446,726.07	COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V.	100%	100%
22	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CARRETERA ESTATAL No. 6 HASTA AVENIDA MORELOS EN EL POBLADO BENITO JUAREZ, DE AVENIDA 5 DE MAYO DE CALLE TERCERA A CALLE QUINTA EN EL POBLADO LOS ALGODONES, Y DE CALLE SEGUNDA DEL EJIDO MERIDA.	5,626.09	M2	\$ 319.65	\$ 1,798,393.61	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	100%	100%
23	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO VICENTE GUERRERO (ALGODONES), Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS (CUERVOS).	1,590.00	M2	\$ 1,936.52	\$ 3,079,061.04	INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
24	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE OCTAVA, DE AVENIDA INSURGENTES A CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA.	2475.00	M2	\$ 482.58	\$ 1,194,392.73	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
25	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	15000.00	M2	\$ 161.99	\$ 2,429,870.69	ADMINISTRACION DIRECTA AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	80%	100%
TOTAL					\$ 64,788,888.59			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN MINERA A TRAVÉS DE INVERSIONES FÍSICAS CON IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO	19,253,680.00	15,619,959.61	3,633,720.39
TOTAL	\$ 19,253,680.00	\$ 15,619,959.61	\$ 3,633,720.39

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA FRONTERAS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ (CUERPO NORTE) DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CETYS.	45,829.60	M2	\$ 268.05	\$ 12,284,482.75	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.	100%	94.0%
2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ (CUERPO SUR) DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CETYS.	43,292.29	M2	\$ 283.76	\$ 12,284,482.75	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.	100%	98.0%
3	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE AGUSTIN MELGAR A CALLE JOSE MARIA MORELOS, Y RECONSTRUCCION DE CALLE JOSE AZUETA DE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO HASTA AVENIDA CRISTOBAL COLON.	20,618.02	M2	\$ 271.10	\$ 5,589,631.60	ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	100%	100.0%
4	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA PRIMERA SECCION.	1.00	Obra	\$ 3,145,835.60	\$ 3,145,835.60	DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	94.3%
TOTAL						\$ 33,304,432.70		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO METROPOLITANO 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD PRESA INFIERNILLO (G. BRAULIO MALDONADO A CALLE A) Y CALLE A (CALLE A A AV. RIO SAN PEDRO MEZQUITAL).	9,985,740.55	2,338,930.70	7,646,809.85
CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL CORREDOR INDUSTRIAL PALACO, MEXICALI, B.C.	1,762,189.51	528,656.86	1,233,532.65
TOTAL	\$ 9,985,740.55	\$ 2,338,930.70	\$ 7,646,809.85

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2018
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA DE LUCERNA, DE CALLE DURANGO HASTA AVENIDA INTERNACIONAL (CRISTOBAL COLON).	\$ 3,900,000.00		\$ 3,900,000.00
PAVIMENTACION DE CALLE ARQUITECTOS, DE CALLE RIO PARANA A CALLE RIO NILO.	\$ 8,000,000.00		\$ 8,000,000.00
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VILLA ILUSION	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA	\$ 2,500,000.00		\$ 2,500,000.00
ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI NACIONALISTA	\$ 372,100.00		\$ 372,100.00
HABILITACION DE CDC NACIONALISTA (20 LUMINARIAS) Y ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD (COMPOSTEO)	\$ 366,846.00		\$ 366,846.00
ADECUACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN CDHI AZTECA MAYOS	\$ 380,000.00		\$ 380,000.00
HABILITACION DE CDC AZTECA MAYOS (15 LUMINARIAS) Y ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD (PANELES SOLARES)	\$ 1,336,000.00		\$ 1,336,000.00
TOTAL	\$ 18,354,946.00	\$ -	\$ 18,354,946.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"