



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	62,343,828.36	62,343,828.36	57,031,824.45
<b>TOTAL</b>	<b>62,343,828.36</b>	<b>62,343,828.36</b>	<b>57,031,824.45</b>

Nota: Se incluyen los intereses de ampliaciones en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2015**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

<b>DESTINO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MINISTRADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	63,584,831.00	57,226,347.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>63,584,831.00</b>	<b>57,226,347.00</b>	-

Nota: Las obras se encuentran en proceso de aprobación

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) 2013

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

OBRAS Y/O ACCIONES	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
VIA VERDE EXPRESS 1 MEXICALI	15,000,000.00	15,000,000.00	12,028,439.68
<b>TOTAL</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>12,028,439.68</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



SEMARNAT  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES





## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015.**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

OBRAS Y/O ACCIONES	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	17,918,325.40	8,959,162.70	1,200,000.00
FORTALECIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	1,875,200.00	937,600.00	548,800.00
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	67,374,550.00	33,687,275.00	8,811,566.44
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	1,625,651.70	812,825.85	-
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	797,899.90	398,949.95	-
<b>TOTAL</b>	<b>89,591,627.00</b>	<b>44,795,813.50</b>	<b>10,560,366.44</b>

Nota: Este recurso se complementa con una aportación municipal hasta por 22'000,000.00 para el rubro de Homologación Salarial

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA NACIONAL DE  
SEGURIDAD PÚBLICA





## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED) 2015**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

OBRAS Y/O ACCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIOCULTURALES A LA COMUNIDAD	14,295,582.40	-	5,188,674.72
INSTALACION DE LUMINARIAS Y REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS	6,000,000.00	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20,295,582.40</b>	<b>-</b>	<b>5,188,674.72</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

**SEGOB**  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



**BAJACALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: RECURSOS MINISTRADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU ADMINISTRACION**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

OBRAS Y/O ACCIONES	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FOPEDEP) 2014	185,086.90	185,086.90	184,961.36
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	479,834.33	479,834.33	479,834.33
PROGRAMAS REGIONALES (1RA. ASIGNACION) 2014	180,948.12	180,948.12	160,868.20
PROGRAMAS REGIONALES (2DA. ASIGNACION) 2014	164,686.80	164,686.80	164,668.65
PROGRAMAS REGIONALES (3RA. ASIGNACION) 2014	2,075,745.61	2,075,745.61	1,208,326.11
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	468,774.24	468,774.24	399,031.79
FONDO DE CULTURA 2014	31,013.20	31,013.20	30,844.85
<b>TOTAL</b>	<b>3,586,089.20</b>	<b>3,586,089.20</b>	<b>2,628,535.29</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (PRIMERA ASIGNACION)**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

<b>OBRA</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MINISTRADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE VIALIDADES, PAVIMENTACION ECONOMICA, SEMAFORIZACION, ALUMBRADO	160,000,000.00	80,000,000.00	23,978,703.36
<b>TOTAL</b>	<b>160,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>23,978,703.36</b>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

<b>OBRAS Y/O ACCIONES</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>SALDO</b>
PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA DE LUCERNA, DE CARRETERA MEXICALI-SANTA ISABEL A CALLE DURANGO, MEXICALI, B.C.	9,792,147.19	-	9,792,147.19
PAVIMENTACION DE CALLE NACIONES UNIDAS, DE CALLE CHECOSLOVAQUIA A CALLE INGENIEROS, MEXICALI, B.C.	9,800,000.10	-	9,800,000.10
PAVIMENTACION DE CALLE CONTINENTE EUROPEO, DE CALLE CONTINENTE AMERICANO A CALLE YUGOSLAVIA, MEXICALI, B.C.	9,800,000.06	-	9,800,000.06
RENOVACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL QUINTA ETAPA.	25,000,000.00	-	25,000,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>54,392,147.35</b>	<b>-</b>	<b>54,392,147.35</b>

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”





## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2015**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

<b>DESTINO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MINISTRADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, A LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y A LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HABITANTES	500,062,944.00	375,047,208.00	328,024,245.38
<b>TOTAL</b>	<b>500,062,944.00</b>	<b>375,047,208.00</b>	<b>328,024,245.38</b>

Nota: Se incluyen los intereses generados durante el ejercicio.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE CULTURA 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	CASA DE LA CULTURA LOS ALGODONES, B.C.	266.00	M2	8,433.57	2,243,330.61	EDUARDO LAVALLE CASTRO	52%	30%
2	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROYECCION Y AUDIO PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LOS ALGODONES.	28.00	PZA.	5,427.14	151,960.00	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LOS ALGODONES.	163.00	PZA.	843.21	137,443.76	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LOS ALGODONES.	29.00	PZA.	4,674.68	135,565.72	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	ADQUISICION DE EQUIPO DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LOS ALGODONES.	23.00	PZA.	3,827.09	88,023.12	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	ADQUISICION DE PIZARRONES INTERACTIVOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LOS ALGODONES.	1.00	PZA.	72,558.00	72,558.00	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V.	100%	100%
<b>TOTAL</b>					<b>2,828,881.21</b>			

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL COL. VENUSTIANO CARRANZA	1.00	OBRA	1,264,928.30	1,264,928.30	EDUARDO LAVALLE CASTRO	100%	100%
2	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL BENITO JUÁREZ	1.00	OBRA	1,156,681.31	1,156,681.31	RAIA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
3	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL NARANJOS	1.00	OBRA	1,126,189.45	1,126,189.45	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO SUR (CALZ. 1810)	1.00	OBRA	1,121,299.00	1,121,299.00	JAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL SANTORALES	1.00	OBRA	1,219,999.47	1,219,999.47	CONSTRUCTORA FEMAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL VOLUNTAD	1.00	OBRA	1,366,664.90	1,366,664.90	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DELTA OAXACA	1.00	OBRA	1,786,283.76	1,786,283.76	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
8	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA MICHOACÁN DE OCAMPO	1.00	OBRA	1,785,692.77	1,785,692.77	CONSTRUCTORA VALKO, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
9	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL COL. MAYOS	1.00	OBRA	633,908.16	633,908.16	GRUPO RACOTA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
10	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO	1.00	OBRA	6,144,344.62	6,144,344.62	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
11	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL SAN FELIPE	1.00	OBRA	1,751,396.32	1,751,396.32	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	99%
12	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CARBAJAL	1.00	OBRA	1,637,667.49	1,637,667.49	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
12	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CD. GUADALUPE VICTORIA (WAKUNIUL)	1.00	OBRA	1,459,065.35	1,459,065.35	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
13	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS	1.00	OBRA	3,268,738.68	3,268,738.68	RAIA, S DE R.L. DE C.V.	100%	100%
14	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL COLONIA CARRANZA	1.00	OBRA	1,308,903.26	1,308,903.26	CONSTRUCTORA VALKO, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
15	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN FRACC. EL PEDREGAL	1.00	OBRA	782,380.46	782,380.46	JAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	70%	95%
16	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL ROBLEDO	1.00	OBRA	2,046,480.60	2,046,480.60	CONSTRUCTORA VALKO S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
17	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL NACIONALISTA	1.00	OBRA	1,468,943.77	1,468,943.77	CONSTRUCTORA VALKO, S.A. DE C.V.	100%	100%
18	REHABILITACIÓN DE CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL (CREA)	1.00	OBRA	1,465,475.22	1,465,475.22	CONSTRUCTORA VALKO S DE RL DE CV	100%	100%
19	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CD. COAHUILA	1.00	OBRA	2,439,952.19	2,439,952.19	GRUPO RACOTA S DE RL DE CV	100%	100%
20	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFONAVIT CUCAPAH	1.00	OBRA	1,461,117.53	1,461,117.53	GRUPO RACOTA S DE RL DE CV	100%	100%
21	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN COL. PASCUALITOS	1.00	OBRA	759,945.62	759,945.62	CONSTRUCTORA FEMAL SA DE CV	100%	100%
<b>TOTAL</b>						<b>37,456,058.23</b>		

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014 PRIMERA ASIGNACION

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PROGRESO, EN MEXICALI, B.C.	6,622.00	M2	1,541.15	10,205,481.04	LAVALLE CASTRO EDUARDO	85%	53%
2	RECONSTRUCCION DEL BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CORREDOR IND. PALACO Y AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, EN GONZALEZ ORTEGA	30,508.49	M2	417.92	12,750,141.11	CONSTRUCTORA OSAL,S.A. DE C.V.	100%	100%
<b>TOTAL</b>					<b>22,955,622.15</b>			

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014 SEGUNDA ASIGNACION

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACIÓN DE AV. MICHUACAN, RIO NUEVO A CALLE 11, COLONIA PUEBLO NUEVO DE MEXICALI	19,964.00	M2	333.01	6,648,143.95	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A DE C.V.	100%	100%
2	REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO ENTRE BULEVAR LAZARO CÁRDENAS Y GOMEZ MORIN	17,825.00	M2	287.33	5,121,716.55	ING. MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
<b>TOTAL</b>					<b>11,769,860.50</b>			

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	PAVIMENTOS ECONÓMICOS EN AV. "E" DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE ÁLAMO, EN AV. "F" DE CARRETERA ESTATAL NO. 8 A CALLE ÁLAMO, EN CALLE 5TA. ENTRE AV. "E" Y "F", EN EL POBLADO LOS ALGODONES, DEL. LOS ALGODONES.	1.00	OBRA	2,470,295.85	2,470,295.85	INGENIERIA, VIVIENDA Y OBRAS URBANAS, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
2	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. FELIPE ÁNGELES DE CALLE GABRIEL LEYVA A CALLE S/N, EN EJ. SINALOA, DEL. CERRO PRIETO	1.00	OBRA	2,384,445.45	2,384,445.45	CONSTRUCTORA FEMAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. MAR DE ANTILLAS, ENTRE HUATULCO Y ACAPULCO Y EN AV. MAR CASPIO, ENTRE CALLES PUERTO PEÑASCO Y CALLE GUAYMAS, EN EL FRACC. LOS ARCOS, EN SAN FELIPE, DEL. SAN FELIPE.	1.00	OBRA	2,977,469.36	2,977,469.36	DESARROLLOS ENKARES, S.A. DE C.V.	100%	79%
4	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. JESUS GARCÍA DE CALLE MELCHOR OCAMPO A DREN, EN CALLE GONZÁLEZ ORTEGA DE AV. IGNACIO ZARAGOZA A C. SANCHEZ TABOADA, EN CALLE JOSÉ MA. RODRÍGUEZ DE CALLE S/N A AV. FCO. VILLA, EN AV. IGNACIO ZARAGOZA, C. MELCHOR OCAMPO A C. JESUS GARCÍA, EN DEL. ESTACIÓN DELTA	1.00	OBRA	2,428,431.29	2,428,431.29	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
5	PAVIMENTO ECONÓMICO EN PASEO GUAYCAN Y EN CALLE ZARZAMORA ENTRE CALLE DEL GENECIO Y PASEO GUAYCAN OTE., EN CALLE PASEO DEL ALBAHACAR ENTRE CALLE DEL GENECIO Y CALLE DE LA CANDELILLA, EN LA COLONIA RIVERA CAMPESTRE.	1.00	OBRA	1,089,520.72	1,089,520.72	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. MÉDICOS DE CALLE LUIS ECHEVERRÍA A CALLE YUGOSLAVIA, COLONIA NACIONALISTA.	1.00	OBRA	933,773.49	933,773.49	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE BACHILLERES ENTRE RIO AMAZONAS Y RIO DE LA PLATA, EN LA COLONIA AMPLIACION NACIONALISTA	1.00	OBRA	569,891.93	569,891.93	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
8	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. PEDRO ANAYA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A DEFENSORES DE LA PATRIA Y CALLE DEFENSORES DE LA PATRIA DE AV. LEONARDO BRAVO QUINTERO A AV. PEDRO ANAYA, EN LA COLONIA LEANDRO VALLE.	1.00	OBRA	1,084,997.79	1,084,997.79	CONSTRUCTORA FEMAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
9	PAVIMENTO ECONÓMICO EN CALLE LEANDRO VALLE DE AV. PEDRO ANAYA A FERNANDO MONTES DE OCA Y DE AV. FÉLIX ZULOAGA A BLVD. GRAL. SANTIAGO VIDAURRI. EN LA COLONIA LEANDRO VALLE.	1.00	OBRA	778,498.86	778,498.86	CONSTRUCTORA FEMAL, S.A. DE C.V.	100%	100%

1/3

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
10	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE SAN LUCAS DE AV. SANTA MARIA DE GUADALUPE A AV. SANTA DOLORES AV. STA. DOLORES Y AV. STA. TERESA DE CALLE EL REFUGIO A CALLE SAN LUCAS EN LA COL. STO. NIÑO	1.00	OBRA	1,646,965.47	1,646,965.47	GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	100%	100%
11	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. TIERRA, EN AV. JÚPITER Y URANO DE CALLE ARMIDA LUCERO PEDRIN A CALLE DEL SOL, EN LA COL. SANTA ISABEL.	1.00	OBRA	2,462,736.76	2,462,736.76	RAIA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
12	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZUAZUA, DE CALLE MÉXICO A BOULEVARD LÓPEZ MATEOS, EN LA ZONA CENTRO.	1.00	OBRA	3,324,054.46	3,324,054.46	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, CACHANILLA, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
13	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE DEL SOL DE AV. TIERRA A AV. SANTA ISABEL; EN AV. TIERRA DE CALLE DEL SOL A CAMINO NACIONAL; EN CALLE SANTA ISABEL DE CALLE DEL SOL A CAMINO NACIONAL, EN LA COLONIA SANTA ISABEL.	1.00	OBRA	4,543,699.57	4,543,699.57	INGENIERIA VIVIENDA Y OBRAS URBANAS, S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	86%
14	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AVENIDA AJENJO, DE LA CALZADA ROBLEDO A CALLE OMBÚ, EN LA COLONIA ROBLEDO.	1.00	OBRA	896,001.41	896,001.41	PAVIMENTADORA Y EDIFICADORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	100%	100%
15	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AVENIDA ACEBO, DE LA CALZADA ROBLEDO A CALLE OMBÚ, EN LA COLONIA ROBLEDO.	1.00	OBRA	1,315,094.81	1,315,094.81	PAVIMENTADORA Y EDIFICADORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. OAXACA DE CALLE 6 DE ENERO HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL POBLADO BENITO JUÁREZ., DEL. BENITO JUÁREZ.	1.00	OBRA	3,139,773.80	3,139,773.80	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	PAVIMENTO ECONÓMICO EN CALLE SANTUARIO DE CARR. EST. NÚM.. 3 A CALLE ANTONIO GARCÍA; EN CALLE ANTONIO GARCÍA DE CALLE SANTUARIO A CARR. FED. NÚM.. 2, EN EL EJIDO MONTERREY, DEL. BATAQUEZ	1.00	OBRA	965,474.99	965,474.99	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	99%
18	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE QUINTA DE CALLE CONSTITUYENTES A CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, Y EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE CALLE QUINTA A CALLE TERCERA, EN EL EJIDO QUERETARO, DEL. HECHICERA	1.00	OBRA	2,750,261.52	2,750,261.52	PREMIER INTERNATIONAL GROUP,S.A DE C.V.	100%	100%
19	PAVIMENTO ECONÓMICO EN CALLE SÉPTIMA, ENTRE AVENIDA 18 DE ABRIL Y CARRETERA NO. 3, EN CD. GUADALUPE VICTORIA, DEL. GUADALUPE VICTORIA.	1.00	OBRA	1,227,373.10	1,227,373.10	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.	100%	100%

2/3

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
20	PAVIMENTO ECONÓMICO DE AV. COLOMBIA DE LA CALLE 5TA. A 6TA. COAHUILA, EN COLONIAS NUEVAS, DEL. COLONIA NUEVAS	1.00	OBRA	393,791.65	393,791.65	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.	100%	100%
21	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. MÉXICO, DE CALLE 6TA A CALLE 8VA, CD. COAHUILA, EN COLONIAS NUEVAS, DELEGACIÓN COLONIAS NUEVAS.	1.00	OBRA	977,578.20	977,578.20	COEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
22	PAVIMENTO ECONÓMICO EN AV. NORBERTO PÉREZ DE CARRETERA FED. NÚM. 2 A CALLE DEL FERROCARRIL; EN CALLE NORBERTO PÉREZ DE CALLE ASALTO A LAS TIERRAS A CALLE INDEPENDENCIA, EN EL EJIDO MONTERREY, DEL. BATAQUEZ.	1.00	OBRA	529,451.08	529,451.08	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
23	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA COLONIA SANTA CLARA, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	2,587,550.94	2,587,550.94	CONZA, S.A. DE C.V.	100%	100%
24	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA AV. FLORES MAGON ENTRE CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN Y C. ALAMO PIRAMIDAL EN LA COLONIA FLORES MAGON, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	14,166,408.53	14,166,408.53	COEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
25	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	3,575,544.53	3,575,544.53	GRUPO RACOTA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
26	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN SAN FELIPE, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	7,082,496.01	7,082,496.01	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
27	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA COLONIA BELLA VISTA, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	4,468,704.22	4,468,704.22	CONSTRUCTORA ESPARTA S.A. DE C.V.	100%	100%
28	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA COLONIA VALLE DEL ALAMO, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	4,987,652.52	4,987,652.52	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
29	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA AVE. 90 DE CALLE "G" A PERIFERICO ORIENTE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	2,291,643.20	2,291,643.20	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
<b>TOTAL</b>						<b>78,049,581.51</b>		

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014 TERCERA ASIGNACION

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECICLADO DE PAVIMENTO EN AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN, EN VARIAS COLONIAS DE MEXICALI.	1.00	OBRA	14,437,616.87	14,437,616.87	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	86%
2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA DEL CABILDO, EN LA COLONIA PROFESORES FEDERALES.	1.00	OBRA	3,336,880.13	3,336,880.13	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	91%
3	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 2 DE ABRIL, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS A BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA COLONIA PROFESORES FEDERALES.	1.00	OBRA	3,486,645.96	3,486,645.96	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	93%
4	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA YUGOSLAVIA, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS A CALZADA CONTINENTE EUROPEO, EN LA COLONIA POPULAR NACIONALISTA.	1.00	OBRA	5,813,310.49	5,813,310.49	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	94%
5	RECONSTRUCCION DE AVENIDA JAZMINES (CUERPO SUR) DE CALZADA DE LAS AMERICAS A CALLE MACLOVIO HERRERA, EN LA COLONIA JAZMINES.	1.00	OBRA	5,119,931.90	5,119,931.90	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	93%
6	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE MARIA RAMIREZ, DE BULEVAR LOPEZ MATEOS A CALLE "D".	1.00	OBRA	7,265,315.71	7,265,315.71	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	91%
7	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE "C" DE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ HASTA AVENIDA ZARAGOZA.	1.00	OBRA	307,551.82	307,551.82	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	93%
8	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MARIANO ARISTA, DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ A CALLE "D".	1.00	OBRA	675,447.40	675,447.40	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	91%
9	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE "D", DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ HASTA AVENIDA MARIANO ARISTA.	1.00	OBRA	767,907.38	767,907.38	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	81%
10	RECICLADO DE PAVIMENTO EN AVENIDA CRISTOBAL GARCILAZO, DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ A CALLE "E".	1.00	OBRA	2,023,524.79	2,023,524.79	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	87%
11	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MARMOLEROS SUR, DE CALZADA JUSTO SIERRA A CALLE "I", EN LA COLONIA INDUSTRIAL.	1.00	OBRA	2,256,888.58	2,256,888.58	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	96%
12	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA CUAUHTEMOC, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALZADA DEL CETYS.	1.00	OBRA	14,094,915.38	14,094,915.38	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	94%

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



### H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014 TERCERA ASIGNACION

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
13	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MANAGUA DE CALZADA AVIACION HASTA AVENIDA CRISTOBAL COLON, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC.	1.00	OBRA	3,720,882.82	3,720,882.82	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	87%
14	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR CASTELLON, DE CALZADA DE LOS PRESIDENTES (RIO NUEVO) A CALZADA ANAHUAC.	1.00	OBRA	9,261,045.04	9,261,045.04	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	94%
15	RECONSTRUCCION DE AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL, DE BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA A CALLE CUARTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	1.00	OBRA	7,602,691.06	7,602,691.06	CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.	100%	100%
16	RECONSTRUCCION DE AVENIDA JALPA, DE CALLE JEREZ A CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA COLONIA ZACATECAS.	1.00	OBRA	4,058,833.10	4,058,833.10	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
17	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CAÑITAS, DE CALLE JEREZ A CALLE FUERZA AEREA, EN LA COLONIA ZACATECAS.	1.00	OBRA	4,058,319.84	4,058,319.84	COEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
18	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CORREGIDORA NORTE, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN A CALLE BERNARDO REYES, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	1.00	OBRA	2,726,762.48	2,726,762.48	DESARROLLOS ENKARES S.A. DE C.V.	100%	100%
19	RECONSTRUCCION DE CALLE SUR, ENTRE BULEVAR LOPEZ MATEOS Y CALLE ALTEÑAS, EN LA COLONIA PASADINA.	1.00	OBRA	2,254,252.66	2,254,252.66	PREMIER INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	100%	100%
20	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA MANUEL MORENO TORRES, DE AVENIDA CHECOSLOVAQUIA HASTA AVENIDA TANZANIA, EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE.	1.00	OBRA	2,905,538.44	2,905,538.44	CONSTRUCTORA EPYCSA S.A. DE C.V.	100%	100%
21	RECONSTRUCCION DE AVENIDA HEROES DE TLATELOLCO, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN A CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FLORES MAGON.	1.00	OBRA	2,357,041.79	2,357,041.79	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CACHANILLA S.C.	100%	100%
22	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE "I", DE AVENIDA CRISTOBAL COLON HASTA AVENIDA REFORMA, EN LA COLONIA NUEVA.	1.00	OBRA	1,111,772.68	1,111,772.68	CONSTRUCTORA EPYCSA S.A. DE C.V.	100%	100%
23	RECONSTRUCCION DE PASEO DE LOS ROBLES, DE BULEVAR BENITO JUAREZ A CALLE MORERAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS.	1.00	OBRA	2,297,393.64	2,297,393.64	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014 TERCERA ASIGNACION**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
24	RECONSTRUCCION DE AVENIDA MARMOLEROS SUR, DE CALLE "H" A CALLE FUNDIDORES, EN LA COLONIA INDUSTRIAL.	1.00	OBRA	2,270,907.64	2,270,907.64	INGENIERIA, VIVIENDA Y OBRAS URBANAS S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	75%
25	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. FRANCISCO MUJICA, EN EL FRACC. FOVISSTE, MEXICALI, B.C.	1.00	OBRA	485,168.40	485,168.40	CONSTRUCTORA VALLE DORADO	100%	100%
26	RECONSTRUCCION DEL BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CORREDOR IND. PALACO Y AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, EN GONZALEZ ORTEGA	30,508.49	M2	163.99	5,003,022.18	CONSTRUCTORA OSAL,S.A. DE C.V.	100%	100%
27	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS, TRAMO 0+00 AL 0+671 (SEGUNDA ETAPA HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS).	1.00	OBRA	11,758,556.84	11,758,556.84	CONSTRUCTORA FEMAL S.A. DE C.V.	96%	99%
28	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS, TRAMO 0+671 AL 1+204 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	9,312,841.55	9,312,841.55	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V	96%	97%
29	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS, TRAMO 1+204 AL 1+670 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	6,181,805.01	6,181,805.01	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V	96%	98%
30	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS, TRAMO 1+670 AL 2+144 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	7,247,783.21	7,247,783.21	RAIA, S. DE R.L. DE C.V.	98%	100%
31	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS, TRAMO 2+144 AL 2+611 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	7,539,397.98	7,539,397.98	CONSTRUCTORA VALLE DORADO	96%	99%
32	REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO ENTRE BULEVAR LAZARO CÁRDENAS Y GOMEZ MORIN	1.00	OBRA	900,000.00	900,000.00	ING. MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
<b>TOTAL</b>						<b>152,639,952.77</b>		

Nota: Se incluyen los intereses generados en el ejercicio

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	PAVIMENTO ECONOMICO EN AVENIDA 5 DE MAYO DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, EN EL EJIDO CD. MORELOS.	1.00	OBRA	3,496,500.00	3,496,500.00	N/A	0%	0%
<b>TOTAL</b>					<b>3,496,500.00</b>			

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO METROPOLITANO 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE AV. ALVARO OBREGON (OBRAS DE MOVILIDAD URBANA PARA EL CLUSTER MEDICO EN EL CENTRO HISTORICO).	1.00	OBRA	9,930,060.00	9,930,060.00	N/A	0%	0%
<b>TOTAL</b>					<b>9,930,060.00</b>			

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE CALLEJON GOMEZ FARIAS, DE CALLE "G" A CALLE "H".	1,741.50	M2	632.70	1,101,847.05	N/A	0%	0%
2	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE VETERINARIOS, DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALLE RIO PARANA.	1,458.00	M2	436.34	636,190.76	N/A	0%	0%
3	REHABILITACION DE PASEO DE LOS FRESNOS, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A PASEO DE LOS PINOS	16,380.00	M2	447.25	7,326,011.48	N/A	0%	0%
4	PAVIMENTO ECONOMICO DE CALLE MISION DE SANTA INES DE CALLE COLONOS A CALLE MISION SAN RAFAEL	2,349.00	M2	425.44	999,349.65	N/A	0%	0%
5	RECONSTRUCCION DE CALLE COLONOS DE AV JOSE ROA VACA A CALLE OAXACA	6,264.00	M2	632.70	3,963,232.80	N/A	0%	0%
6	RECONSTRUCCION DE CIRCUITO DE VIALIDADES EN CALLE F, CALLE SAN ANTONIO, CALLE DE LA INDUSTRIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA INDUSTRIAL.	11,520.00	M2	567.25	6,534,700.14	N/A	0%	0%
7	PAVIMENTO ECONOMICO DE CALLE CINCO DE MAYO DE CALLE IGANCIO ZARAGOZA A CALLE DEL CARTERO	4,536.00	M2	425.44	1,929,778.63	N/A	0%	0%
8	RECONSTRUCCION DE AVENIDA RIO DANUBIO, DE BLVD. LAZARO CARDENAS ACALLE RIO SENA	7,353.00	M2	654.52	4,812,665.28	N/A	0%	0%
9	REHABILITACION DE PASEO DE LOS FRESNOS, DE PASEO DE LOS PINOS A CALLE RIO COLORADO.	4,738.50	M2	447.25	2,119,310.46	N/A	0%	0%
10	REHABILITACION DE CALLE "H", DE AVENIDA TAPICEROS HASTA AVENIDA ELECTRICISTAS.	8,190.00	M2	478.79	3,921,291.34	N/A	0%	0%
11	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE DE LOS MONARCAS, DE CALLE PRIMERA HASTA AVENIDA GOBERNADOR.	7,452.00	M2	436.34	3,251,641.66	N/A	0%	0%
12	RECONSTRUCCION DE CALLE AYUNTAMIENTO, DE AVENIDA CRISTOBAL COLON HASTA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO.	1,584.00	M2	632.70	1,002,196.80	N/A	0%	0%

Nota: En los recursos programados se considero el descuento del uno al millar asignado al Auditoria Superior de la Federación, así como los gastos indirectos correspondientes de conformidad a la norma aplicable.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
13	RECONSTRUCCION DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE CALLE RIO COLORADO A CALLE RIO FUERTE	4,680.00	M2	632.70	2,961,036.00	N/A	0%	0%
14	REHABILITACION DE CALLE RIO SONORA DE CALLE RIO COLORADO A CALZADA CUAUHEMOC.	11,304.00	M2	458.16	5,179,064.03	N/A	0%	0%
15	RECONSTRUCCION DE VIALIDAD CAMINO NACIONAL, DE CALLE PLUTON A CALLE CONTINENTE EUROPEO.	9,000.00	M2	632.70	5,694,300.00	N/A	0%	0%
16	REHABILITACION DE CALLE MANUEL IGNACIO ALTAMIRANO DE PUENTE MEXICO A BULEVAR LOPEZ MATEOS	16,614.00	M2	447.25	7,430,668.79	N/A	0%	0%
17	RECONSTRUCCION DE CALLE IMURIS DE CALLE CAMPESINOS A CALLE URES	4,455.00	M2	490.89	2,186,905.73	N/A	0%	0%
18	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALZADA LUIS ECHEVERRIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA TANZANIA	11,731.50	M2	709.06	8,318,341.44	N/A	0%	0%
19	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CENTAURO DEL NORTE, DE CALLE LA ADELITA A CALZADA HECTOR TERAN TERAN.	6,840.90	M2	436.34	2,984,991.33	N/A	0%	0%
20	REHABILITACION DE CALLE CARROCEROS, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALLE COMANDANTE ALFONSO ESQUER (COMPRESORA).	22,545.00	M2	424.37	9,567,366.50	N/A	0%	0%
21	REHABILITACION DE PASEO DE LOS PINOS, DE CALLE OBELISCOS A PASEO DE LOS FRESNOS.	2,880.00	M2	447.25	1,288,089.93	N/A	0%	0%
22	PAVIMENTACION INTEGRAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO	6,134.00	M2	1,125.39	6,903,132.15	N/A	0%	0%
23	PAVIMENTACION INTEGRAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA PROGRESO	1,904.00	M2	1,126.84	2,145,503.26	N/A	0%	0%

Nota: En los recursos programados se considero el descuento del uno al millar asignado al Auditoria Superior de la Federación, así como los gastos indirectos correspondientes de conformidad a la norma aplicable.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE		
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO	
24	PAVIMENTACION INTEGRAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA NACIONALISTA.	23,444.00	M2	1,125.89	26,395,459.34	N/A	0%	0%	
25	PAVIMENTACION INTEGRAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO	11,250.00	M2	1,125.45	12,661,361.46	N/A	0%	0%	
26	REHABILITACION DE AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE CALLE "E" A CALLE "H".	11,430.00	M2	458.16	5,236,792.45	N/A	0%	0%	
27	REHABILITACION DE CALLE AGUASCALIENTES, DE CALLE INTERNACIONAL SUR A CALLE RIO NORTE.	8,716.50	M2	490.89	4,278,824.65	N/A	0%	0%	
28	REHABILITACION DE CALLE MORELOS, DE AVENIDA ZUAZUA A BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS.	7,371.00	M2	447.25	3,296,705.17	N/A	0%	0%	
29	REHABILITACION DE CALLE COMANDANTE ALFONSO ESQUER SANDEZ (COMPRESORA), DE CALLE F A BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS.	12,834.00	M2	530.13	6,803,706.72	N/A	0%	0%	
30	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, BAJA CALIFORNIA	540.00	M2	3,636.21	1,963,551.72	N/A	0%	0%	
31	PAVIMENTACION DE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CIUDAD MORELOS, BAJA CALIFORNIA	4,100.23	M2	718.33	2,945,327.59	N/A	0%	0%	
32	PAVIMENTO ECONOMICO DE CALLE MISION DE SANTA ROSA DE CALLE COLONOS A CALLE MISION SAN RAFAEL	2,349.00	M2	425.44	999,349.65	N/A	0%	0%	
33	PAVIMENTACION DE AVENIDA LEONA VICARIO DE CIUDAD MORELOS, BAJA CALIFORNIA	2,668.64	M2	735.79	1,963,551.72	N/A	0%	0%	
34	REHABILITACION DE CALLE "E", DE CALLE COMANDANTE ALFONSO ESQUER SANDEZ (COMPRESORA) HASTA AVENIDA MARIANO ARISTA.	10,854.00	M2	474.88	5,154,323.28	N/A	0%	0%	
<b>TOTAL</b>						<b>163,956,568.96</b>			

Nota: En los recursos programados se considero el descuento del uno al millar asignado al Auditoria Superior de la Federación, así como los gastos indirectos correspondientes de conformidad a la norma aplicable.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.