



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2017
del 01 de Abril al 30 de Junio de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ 50,810,916.00

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA COL PRIMERA SECCION	487,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	120
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN COLONIA PRIMERA SECCION COLONIA PRIMERA SECCION	80,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	100
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA NUEVO AMANECER DELEGACION GONZALEZ ORTEGA	190,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	8
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO TRES EMILIANO ZAPATA EJIDO GUADALAJARA	816,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO GUADALAJARA	OBRA	140
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE CALLE OCTAVA A CALLE DIECISIETEAVA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	1,921,631.68	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES)	5,208 M2	4032
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO DOCE EJIDO SINALOA DELEGACION CERRO PRIETO	895,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO SINALOA (ESTACIÓN KASEY)	OBRA	150
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COL VILLA GALICIA DLEG PROGRESO	400,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. VILLA GALICIA DELEG. PROGRESO	OBRA	105
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN FRANCISCO MUJICA EN EL POB COLONIA CARRANZA	2,747,981.69	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COLONIA CARRANZA (VALLE)	9,000 M2	1299
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN POBLADO OVIEDO MOTA REACOMODO	898,835.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. OVIEDO MOTA REACOMODO, DELEG. CARRANZA	OBRA	1579
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACION GUADALUPE VICTORIA	210,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB. GUADALUPE VICTORIA, DELEG. GPE. VICTORIA	OBRA	806
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL TIPO REVESTIMIENTO EN CALLE ZACATECAS DE CARRETERA ESTATAL SEIS A CANAL ALAMO	476,735.50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. ALAMO	7,610.72 M2	207
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL ALAMEDA	240,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. ALAMEDA, DELEG. CD. MORELOS	OBRA	52
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRACC FLORES CORDOVA DELEG CIUDAD MORELOS	795,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	FRACC. FLORES CORDOVA, DELEG. MORELOS	OBRA	140
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE CONTINENTE EUROPEO DE CAMINO NACIONAL A CALLE ELIOTH OESTE EN LA COLONIA EL COLOSO	1,849,318.25	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL. COLOSO	5,250 M2	3654
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA DE CALLE BOLIVA A CALLE COSTA RICA EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA	1,385,532.59	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO CIUDAD COAHUILA	4,200 M2	2004
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE QUINTA DE CALLE ECUADOR A CALLE SONORA EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA	3,606,725.27	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO CIUDAD COAHUILA	10,140 M2	2004



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2016
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ 28,718,277.54

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO QUINTANA ROO	1,118,247.18	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUINTANA ROO	1 OBRA	612
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TEHUANTEPEC	1,334,046.55	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TEHUANTEPEC	1 OBRA	930
REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ASBESTO Y GALVANIZADO POR TUBERIA DE PVC EN EL EJIDO HERMOSILLO	1,535,205.41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO HERMOSILLO	1 OBRA	3541
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RANCHO HECHICERA	2,823,610.83	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO RANCHO HECHICERA	1 OBRA	650
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TAMAULIPAS	3,825,519.45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TAMAULIPAS	1 OBRA	601
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SONORA	6,885,258.29	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO SONORA	1 OBRA	1507
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TABASCO	619,990.87	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TABASCO	1 OBRA	1039
REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ASBESTO Y GALVANIZADO POR TUBERIA DE PVC EN EL EJIDO QUERETARO	628,572.14	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUERETARO	1 OBRA	1600
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIAPAS I	607,848.05	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO CHIAPAS I	1 OBRA	918
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO QUINTANA ROO (SEGUNDA ETAPA).	2,100,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUINTANA ROO	1 OBRA	2287
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESTACION DELTA.	1,165,023.50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO ESTACION DELTA	1 OBRA	1388
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MEZQUITAL.	1,165,023.50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MEZQUITAL	1 OBRA	865
REVESTIMIENTO EN C SAN SALVADOR DE SANTA MARIA A AV SANTA LUCIA C SAN FELIPE DE JESUS DE C SANTA MARIA A SANTA LUCIA COL SANTO NIÑO EN MEXICALI	739,019.79	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	1 OBRA	507
REVESTIMIENTO DE CALLES SIMON BOLIVAR DE AV OBREGON A AV EMILIANO ZAPATA C DEL CAMPO DE C HECHICERA A AV EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO OAXACA	9.33	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO OAXACA	1 OBRA	798



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2016
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ 28,718,277.54

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REVESTIMIENTO DE AV JOSE MA PINO SUAREZ AV LUIS B SANCHEZ AV VENUSTIANO CARRANZA C PONCIANO ARRIAGA HASTA UNIDAD DEPORTIVA EN EL EJIDO V CARRANZA	20,342.33	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	1 OBRA	1042
PAVIMENTO ECONOMICO EN AV GRAL GILDARDO MAGAÑA AV IGNACIO RAMIREZ AV SIN NOMBRE EN EL EJIDO OVIEDO MOTA	51,227.46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO OVIEDO MOTA	1 OBRA	1388
PAVIMENTO ECONOMICO EN LA COLONIA VALLE NUEVO. EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO 43)	1,443,057.02	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	GUADALUPE VICTORIA	1 OBRA	300
PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE FRESNO DE AV DE LOS PIRULES A AV DE LA TIERRA AV DE LA TIERRA DE CALLE 14VA AC FRESNO COL VALLE NUEVO	47,090.59	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	GUADALUPE VICTORIA	1 OBRA	1088
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA ZONA DE LOS SANTORALES	13,302.31	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	1 OBRA	9870
EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CON SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO EN EL ASILO DE ANCIANOS DEL EJIDO JANITZIO.	36,388.01	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO JANITZIO	1 OBRA	156
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440,979.64					
GASTOS INDIRECTOS	2,118,515.30	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2015
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017


Montos que reciban del FAIS : \$ 5,334,533.12

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NETZAHUALCOYOTL, DELEGACION BENITO JUAREZ, EN EL VALLE DE MEXICALI, B. C.	2,451,317.23	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	BENITO JUAREZ.	1 OBRA	840
GASTOS INDIRECTOS	247,147.08	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA
OBRAS POR ASIGNAR	2,636,068.81	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	N/A	CIUDADANIA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
 AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
 del 01 de enero al 30 de Junio de 2017




SECRETARADO EJECUTIVO
 DEL INSTITUTO NACIONAL DE
 SEGURIDAD PÚBLICA



C R O G R A M A L	P A R T I D O	A C T I V I D A D	O B J E T O	IMPORTE CONVENIO			COMPROMETIDO			FINANCIAMIENTO CONSUNTO			PAGADO			SALDO POR EJERCER				
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
																			FEDERAL	ESTATAL
ANEXO TECNICOPROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL																				
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD				11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	-	-	-	-	-	-	-	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	
1000			Servicios personales																	
3000			Servicios Generales	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05	-	-	-	-	-	-	11,473,912.05	11,473,912.05	11,473,912.05		
4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas																	
5000			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles																	
6000			Inversión Pública																	
DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL				3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	3,903,000.00	3,903,000.00	3,903,000.00	
1000			Servicios personales																	
2000			Materiales y Suministros																	
3000			Servicios Generales	3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	3,983,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	3,903,000.00	3,903,000.00	3,903,000.00		
4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas																	
5000			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles																	
6000			Inversión Pública																	
TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL				53,546,540.25	53,546,540.25	53,546,540.25	25,652,700.21	25,652,700.21	25,652,700.21	4,919,172.56	4,919,172.56	4,919,172.56	4,919,172.56	4,919,172.56	4,919,172.56	46,637,287.69	46,637,287.69	46,637,287.69		
1000			Servicios personales																	
2000			Materiales y Suministros	14,706,113.60	14,706,113.60	14,706,113.60	13,345,779.12	13,345,779.12	13,345,779.12	4,919,172.56	4,919,172.56	4,919,172.56	4,919,172.56	4,919,172.56	9,786,941.04	9,786,941.04	9,786,941.04			
3000			Servicios Generales	26,591,206.65	26,591,206.65	26,591,206.65	12,506,921.09	12,506,921.09	12,506,921.09	-	-	-	-	-	26,591,206.65	26,591,206.65	26,591,206.65			
4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas																	
5000			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles																	
6000			Inversión Pública																	
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS				7,489,274.70	7,489,274.70	7,489,274.70	5,679,280.01	5,679,280.01	5,679,280.01	-	-	-	-	-	-	7,489,274.70	7,489,274.70	7,489,274.70		
1000			Servicios personales																	
2000			Materiales y Suministros	760,000.00	760,000.00	760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	760,000.00	760,000.00	760,000.00			
3000			Servicios Generales	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			
4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas																	
5000			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,709,274.70	5,709,274.70	5,709,274.70	5,679,280.01	5,679,280.01	5,679,280.01	-	-	-	-	-	5,709,274.70	5,709,274.70	5,709,274.70			
6000			Inversión Pública																	
TOTAL GENERAL				76,492,747.00	76,492,747.00	76,492,747.00	46,985,832.27	46,985,832.27	46,985,832.27	4,999,172.56	4,999,172.56	4,999,172.56	4,999,172.56	4,999,172.56	46,985,832.27	46,985,832.27	46,985,832.27	4,999,172.56	4,999,172.56	4,999,172.56

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2017
del 01 Enero al 30 de Junio de 2017

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Aportaciones patronales (IMSS, ISSSTE, CALI)	144,228,960.79
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,148,374.38
Energía eléctrica	58,987,729.32
TOTAL	\$ 211,365,064.49

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	16,816.00	METRO CUADRADO	\$ 279.29	\$ 4,695,600.68		0%	0%
2	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LAS REFINERIAS, LA COLONIA UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS.	1,864.00	METRO CUADRADO	\$ 1,676.42	\$ 3,124,847.67		0%	0%
3	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA (PRIMERA ETAPA).	1,650.00	METRO CUADRADO	\$ 738.18	\$ 1,217,999.34		0%	0%
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA, EN EL COBACH PLANTEL EJIDO NAVARIT	1.00	OBRA	\$ 1,436,966.10	\$ 1,436,966.10		0%	0%
5	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL	11,000.00	METRO CUADRADO	\$ 353.87	\$ 3,892,622.00		0%	0%
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OCEANOGLOS, ENTRE AVENIDA NACIONES UNIDAS Y AV. LUIS ECHEBERRIA, EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO	3,458.40	METRO CUADRADO	\$ 711.87	\$ 2,461,944.98	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	0%	0%
7	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA YUGOSLAVIA, ENTRE BULEVAR LAZARO CARDENAS Y CALLE ARQUEOLOGOS, EN LA COLONIA GRANJAS VIRREYES.	5,735.20	METRO CUADRADO	\$ 911.22	\$ 5,224,221.98	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	0%	0%
8	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE LA PROGRESO	1.00	OBRA	\$ 1,577,472.05	\$ 1,577,472.05	EDIFICADORA Y PAVIMENTADORA LEGOY, S. DE R.L. DE C.V.	0%	0%
9	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	1.00	OBRA	\$ 2,201,392.17	\$ 2,201,392.17		0%	0%
10	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL EN EL EJIDO SINALOA (ESTACION KASEY)	1.00	OBRA	\$ 3,443,238.88	\$ 3,443,238.88		0%	0%
11	REMODELACION DE PARQUE LOS GAVILANES EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	1.00	OBRA	\$ 4,075,697.97	\$ 4,075,697.97		0%	0%
12	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN CARLOS, EN LA COLONIA SAN ISIDRO	5,071.00	METRO CUADRADO	\$ 269.29	\$ 1,365,554.87		0%	0%
13	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EJIDO MERIDA, Y EN LA SECUNDARIA #11 "JUAN ESCUTIA", EN EL POBLADO BENITO JUAREZ.	1.00	OBRA	\$ 2,078,701.50	\$ 2,078,701.50		0%	0%
14	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN DIVERSAS ESCUELAS	1.00	OBRA	\$ 3,806,196.20	\$ 3,806,196.20		0%	0%
15*	CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR PARA ASCENSO Y DESCENSO DE ALUMNOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, EN LA COLONIA NUEVA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.	656.50	METRO CUADRADO	\$ 1,288.13	\$ 845,655.36		0%	0%
16*	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN EL POBLADO TERRENOS INDIOS.	2,891.00	METRO CUADRADO	\$ 413.14	\$ 1,194,399.56		0%	0%
17*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CAMPO DE FUTBOL DE LA SECUNDARIA TECNICA No. 18, EN LA COLONIA JARDINES DEL LAGO	1.00	OBRA	\$ 1,085,978.26	\$ 1,085,978.26		0%	0%
18*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SANTA ISABEL	1.00	OBRA	\$ 2,146,061.79	\$ 2,146,061.79		0%	0%
19*	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA EN EL CBTA No. 41 (PRIMERA ETAPA), EN EL EJIDO TEHUANTEPEC	1.00	OBRA	\$ 3,159,523.33	\$ 3,159,523.33		0%	0%
20*	CONSTRUCCION DE TALLER DIDACTICO PARA LA INDUSTRIALIZACION DE CARNES (ALGODONES), Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS (CUIERVOS).	1.00	OBRA	\$ 2,914,988.56	\$ 2,914,988.56		0%	0%
21*	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 87 EDUCACION EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO EN LA COLONIA MAESTROS ESTATALES	2.00	OBRA	\$ 1,539,530.54	\$ 3,079,061.09		0%	0%
22*	CONSTRUCCION DE ALULA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE CRI-ORI EN LA COLONIA COMPUERTAS; REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE; REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL 3RA ETAPA, Y REHABILITACION DE MÓDULOS DE BAÑOS PUBLICOS EN CAMPO DEPORTIVO NECAXA.	4.00	OBRA	\$ 728,121.42	\$ 2,912,485.70		0%	0%
23*	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 87 EDUCACION EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO EN LA COLONIA MAESTROS ESTATALES	3.00	OBRA	\$ 818,225.33	\$ 2,454,675.99		0%	0%
24*	REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CARRETERA ESTATAL No. 6 HASTA AVENIDA MORELOS EN EL POBLADO BENITO JUAREZ DE AVENIDA 5 DE MAYO DE CALLE TERCERA A CALLE QUINTA EN EL POBLADO LOS ALGODONES, Y DE CALLE SEGUNDA DEL EJIDO MERIDA.	5,633.50	METRO CUADRADO	\$ 308.29	\$ 1,799,393.62		0%	0%
25*	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	30,000.00	METRO CUADRADO	\$ 81.00	\$ 2,429,870.69		0%	0%
TOTAL						\$ 64,634,560.34		

* Obras en proceso de aprobacion-SHCP



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE SOFTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN AVENIDA DE LA PAZ Y AVENIDA MAR DE CORTEZ, EN EL POBLADO SAN FELIPE, B. C.	1.00	OBRA	5,984,472.00	5,984,472.00	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
2	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO UNIVERSITARIO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UABC, EN EL EJIDO NUEVO LEÓN.	1.00	OBRA	2,818,650.00	2,818,650.00	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CETIS NO. 18).	1.00	OBRA	831,608.33	874,753.45	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
4	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COBACH PLANTEL SAN FELIPE.	1.00	OBRA	818,328.13	874,753.45	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
5	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL COBACH PLANTEL GUADALUPE VICTORIA.	1.00	OBRA	841,679.49	874,753.45	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
6	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y CERCO PERIMETRAL EN COBACH PLANTEL CIUDAD MORELOS.	1.00	OBRA	2,362,488.50	2,362,488.50	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
7	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN PLANTEL CECYTE.	1.00	OBRA	831,608.33	874,753.45	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	100%	100%
8	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO RENACIMIENTO DEL VALLE.	1.00	OBRA	1,664,136.81	1,772,836.93	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
9	RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA REPÚBLICA DE BRASIL, DE CALLE NEPTUNO A CALLE BERNARDO REYES.	1.00	OBRA	4,854,423.38	4,859,741.38	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
10	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL EJ. NETZAHUALCOYTL.	1.00	OBRA	1,457,922.41	1,457,922.41	GEODATA, S.C.	100%	100%
11	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN EL POBLADO BENITO JUÁREZ.	1.00	OBRA	481,910.14	485,974.14	GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
12	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN EL EJIDO YUCATÁN.	1.00	OBRA	748,228.48	748,228.48	DESARROLLOS INNOVA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
13	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL EJIDO QUERÉTARO.	1.00	OBRA	424,526.78	430,994.26	CEPS, S.A. DE C.V.	100%	100%
TOTAL				\$ 24,119,982.78	\$ 24,420,321.90			

Nota: En los recursos programados se considero el descuento del uno al millar asignado al Auditoria Superior de la Federación, el importe del 1% correspondiente a la SHCP, así como los gastos indirectos de conformidad a la normatividad aplicable.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**

PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2016
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

No DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA						FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL No. 2.	221.00		M2	489,601.54	491,379.31	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
2	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES No. 56 Y SAN MIGUEL EL GRANDE.	2,808.00		M2	1,099,970.63	1,101,579.05	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
3	RECONSTRUCCION DE CALLE DEL REFUGIO, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA LA AVENIDA PLUTON.	7,360.00		M2	5,043,936.52	5,062,169.11	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	RECONSTRUCCION DE CALLE CAMINO NACIONAL, DE CALLE SAN BASILIO (ENTRONQUE BULEVAR LAZARO CARDENAS) HASTA LA AVENIDA PLUTON.	6,880.00		M2	4,098,548.42	4,131,975.14	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
TOTAL						\$ 10,732,057.11	\$ 10,787,102.61		

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN MINERA A TRAVÉS DE INVERSIONES FÍSICAS CON IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO	19,256,861.60	-	19,256,861.60
TOTAL	\$ 19,256,861.60	\$ -	\$ 19,256,861.60

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA ENTRE CORREDOR INDUSTRIAL PALACIO Y AVENIDA RIO VERDE (SEGUNDA ETAPA)	4,284.00	METRO CUADRADO	\$ 453.76	\$ 1,943,896.55		0%	0%
2*	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MERIDA (SEGUNDA ETAPA)	7,837.00	METRO CUADRADO	\$ 248.04	\$ 1,943,896.55		0%	0%
3*	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	13,000.00	METRO CUADRADO	\$ 3.92	\$ 51,002.99		0%	0%
4*	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN CAMPO DE BEISBOL FRANCISCO GARCIA SOTO, EN EL FRACCIONAMIENTO HARO BARNET.	13,000.00	METRO CUADRADO	\$ 12.23	\$ 158,937.84		0%	0%
5*	REHABILITACION DE INSTALACIONES Y PASTO SINTETICO EN CENTRO DEPORTIVO JUVENTUD 2000	7,300.00	METRO CUADRADO	\$ 280.93	\$ 2,050,810.86		0%	0%
6*	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN CASA DE LA CULTURA ZONA CENTRO.	37.00	LUMINARIA	\$ 7,880.65	\$ 291,594.48		0%	0%
7*	PAVIMENTACION DE CALLE RIO PAPALAPAN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE QUINTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	6,455.00	METRO CUADRADO	\$ 513.30	\$ 3,313,371.67		0%	0%
8*	PAVIMENTACION DE CALLE ATOTYAC ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	5,137.00	METRO CUADRADO	\$ 560.99	\$ 2,891,826.64		0%	0%
9*	REHABILITACION DE PAVIMENTO ECONOMICO (CARPETA ASFALTICA) EN LA CALLE ESPAÑA, ENTRE AVENIDA YUGOSLAVIA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (SAL LUIS GONZAGA), EN MEXICALI B.C.	3,458.00	METRO CUADRADO	\$ 562.14	\$ 1,943,896.55		0%	0%
10*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE UNIVERSIDAD (ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (SAN LUIS GONZAGA) Y AVENIDA YUGOSLAVIA).	3,543.00	METRO CUADRADO	\$ 788.12	\$ 2,721,455.17		0%	0%
11*	PAVIMENTACION DE CALLE BIOLOGOS (ENTRE CEILAN Y NACIONES UNIDAS), EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO.	681.50	METRO CUADRADO	\$ 2,057.03	\$ 1,360,727.59		0%	0%
12*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO ORIZABA	2,000.00	METRO CUADRADO	\$ 242.99	\$ 485,974.14		0%	0%
13*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE	1,900.00	METRO CUADRADO	\$ 127.89	\$ 242,987.07		0%	0%
14*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA VOLUNTAD	1.00	OBRA	\$ 850,454.74	\$ 850,454.74		0%	0%
15*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	1.00	OBRA	\$ 850,454.74	\$ 850,454.74		0%	0%
16*	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL (ANTES CREA).	1.00	OBRA	\$ 4,635,124.13	\$ 4,635,124.13		0%	0%
17*	AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "EMILIANO ZAPATA", EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA.	250.00	METRO CUADRADO	\$ 9,778.53	\$ 2,444,633.61		0%	0%
18*	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA ALGODONES (SEGUNDA ETAPA).	420.00	METRO CUADRADO	\$ 1,990.18	\$ 835,875.52		0%	0%
19*	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO CREA CULTURA.	350.00	METRO CUADRADO	\$ 5,276.29	\$ 1,846,701.72		0%	0%
20*	SUMINISTRO E INSTALACION DE 715 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	715.00	LUMINARIA	\$ 5,274.35	\$ 3,771,159.31		0%	0%
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ.	50.00	LUMINARIA	\$ 24,881.88	\$ 1,244,093.79		0%	0%
22*	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LUMINARIAS TIPO LED.	1.00	OBRA	\$ 320,742.93	\$ 320,742.93		0%	0%
23*	INSTALACION DE PANELES SOLARES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA.	1.00	OBRA	\$ 996,246.98	\$ 996,246.98		0%	0%
24*	REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS.	79.20	METRO CUADRADO	\$ 5,767.87	\$ 456,815.69		0%	0%
25*	SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO CARPETA ASFALTICA PARA BAGHCO DE DIVERSAS VALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICALI	830.00	METRO CUBICO	\$ 1,756.53	\$ 1,457,922.41		0%	0%
26*	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN CORREDOR INDUSTRIAL PALACCO	15,900.00	METRO CUADRADO	\$ 183.39	\$ 2,915,844.83		0%	0%
TOTAL					\$ 7,721,644.57	\$ 42,016,438.52		

* Obras en proceso de aprobacion-SHCP



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO DE CULTURA 2017
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE CENTRO DE CULTURA MEYIBO	2,000,000.00	-	2,000,000.00
RED MUNICIPAL DE FESTIVALES COMUNITARIOS	3,000,000.00	-	3,000,000.00
TOTAL \$	5,000,000.00 \$	-	5,000,000.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE AVENIDA ALVARO OBREGON DE GLORIETA JOSE MARIA MORELOS A CALLE JULIAN CARRILLO EN CENTRO HISTORICO (SEGUNDA ETAPA).	\$ 18,923,468.26	\$ 3,386,490.76	\$ 15,536,977.50
TOTAL	\$ 18,923,468.26	\$ 3,386,490.76	\$ 15,536,977.50

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SAN CARLOS, COLONIA AMPLIACION SANTO NIÑO Y EJIDO JANITZIO.	1,546,649.99	777,820.33	768,829.66
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL EJIDO SONORA, VALLE DEL PEDREGAL V SECCION, PRADERAS DEL SOL Y MONARCAS.	1,660,657.55	1,230,761.88	429,895.67
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA PORTALES V SECCION, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA ENCANTADA, COLONIA PORTALES I Y II SECCION.	2,149,103.31	1,227,980.26	921,123.05
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	3,000,000.00	2,777,575.31	222,424.69
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA N.11, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS Y CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS.	2,272,776.40	1,743,214.07	529,562.33
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CENTRO COMUNITARIO WAKIÑUL.	2,574,452.61	2,139,962.06	434,490.55
RECONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS Y CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN INSTALACIONES DEL DIF EN SAN FELIPE, B.C.	3,433,464.12	2,650,837.77	782,626.35
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR HECTOR TERAN TERAN.	311,453.93	209,102.57	102,351.36
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y PAVIMENTACION EN BOSQUE DE LA CIUDAD.	5,216,770.11	2,492,357.74	2,724,412.37
RECONSTRUCCION DE AVENIDA GALICIA, DE CALLE SALAMANCA A CALLE CADIZ, EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO ESPERANZA.	3,375,740.69	2,954,200.32	421,540.37
PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FUENTE DE LA LUNA, ENTRE FUENTE DE JUPITER Y FUENTE DE MERCURIO, EN LA COLONIA VOLUNTAD.	125,332.63	104,879.56	20,453.07
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL EJIDO JIQUILPAN.	1,393,159.06	232,478.62	1,160,680.44
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA DE CONALEP PLANTEL EJIDO PUEBLA Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 21.	2,786,319.32	464,957.24	2,321,362.08
CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE MEXICALI.	195,886.88	195,886.45	0.43
TOTAL	\$ 30,041,766.60	\$ 19,202,014.18	\$ 10,839,752.42

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO METROPOLITANO 2017
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO	12,086,991.00	-	12,086,991.00
TOTAL	\$ 12,086,991.00	\$ -	\$ 12,086,991.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**

FONDO PARA FRONTERAS 2017
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1*	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ (CUERPO NORTE) DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CETYS.	37,300.00	METRO CUADRADO	\$ 329.01	12,272,198.28		0%	0.0%
2*	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ (CUERPO SUR) DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CETYS.	37,300.00	METRO CUADRADO	\$ 329.01	12,272,198.28		0%	0.0%
3*	REHABILITACION DE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE AGUSTIN MELGAR A CALLE JOSE MARIA MORELOS.	16,300.00	METRO CUADRADO	\$ 331.60	5,405,155.23		0%	0.0%
4*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA PRIMERA SECCION.	1.00	OBRA	\$ 2,945,327.59	2,945,327.59		0%	0.0%
TOTAL					\$ 32,894,879.37			

* Obras en proceso de aprobacion-SHCP

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa