



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2022**  
**del 01 de enero de 30 de junio 2022**

Montos que reciban del FAIS : \$ **121,754,802.00**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de blvr. Lázaro Cardenas, de calz. H. Colegio Militar a Calle Rio Danubio, Mexicali B.C.	21,931,067.23	Baja California	Mexicali	Mexicali	41502 m2	400,000
Rehabilitación de calle Rio Mocerito, de blvr. Lázaro Cardenas a calz. Independencia, Col. Independencia, Mexicali, B.C.	15,020,066.65	Baja California	Mexicali	Mexicali	27,220 m2	27,093
Rehabilitación de av. San Pedro Mezquital, de blvr. Venustiano Carranza a Calle Rio Paraná, Col. Valle Dorado, Mexicali, B.C.	12,305,014.10	Baja California	Mexicali	Mexicali	7,692 m2	10,053
Rehabilitación de Superficie de Rodamiento en av. José María Morelos y Pavón , de Calle México Sur a Calle Leyes de Reforma, Ciudad Morelos Mexicali, B.C.	4,084,341.76	Baja California	Mexicali	Ciudad Morelos	5,896 m2	4,410
Rehabilitación de Calle Catorceava, de Av. Insurgentes y Av. Vicente Guerrero, Poblado Guadalupe Victoria (Km 43), Mexicali, B.C.	6,327,181.65	Baja California	Mexicali	Poblado Guadalupe Victoria (Km 43)	4,940 m2	6,422
Construccion de línea de Alcantarillado Sanitario en Carretera a Santa Isabel, de Calle Yugoslavia a Calle Rio Escondido, Colonia Ejidatarios y Ladrilleros, Mexicali, B.C.	3,292,887.07	Baja California	Mexicali	Colonia Ejidatarios y Ladrilleros	792 ml	6,551
Construccion de Línea de Alcantarillado Sanitario en Calle Palma Sola, de Av. Checoslovaquia a Av. Palma Cocotera, Mexicali, B.C.	850,842.60	Baja California	Mexicali	Mexicali	220 ml	535
Construccion de línea de Alcantarillado Pluvial en el Fracc. Los Viñedos, Mexicali, B.C.	2,056,547.70	Baja California	Mexicali	Mexicali	237 ml	910
Construccion de Campo de Futbol en el Centro Recreativo Juventud 2000, Mexicali, B.C.	3,052,401.17	Baja California	Mexicali	Mexicali	1,600 m2	21,121
Apoyo para supervision	2,727,662.46	Baja California	Mexicali	Mexicali	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>71,648,012.39</b>					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2022**  
**del 01 Enero al 30 de junio del 2022**

<b>Destino de las Aportaciones</b>	<b>Monto pagado</b>
<b>(Rubro específico en que se aplica)</b>	
Aportaciones patronales	188,065,774.23
Combustible	8,021,434.47
Servicio de energía eléctrica	47,112,110.74
Servicio de agua potable	36,470,613.66
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	147,960.00
<b>SUMA DE EGRESOS</b>	<b>279,817,893.10</b>



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 2022**  
**del 01 de enero al 30 de junio del 2022**

Monto total: \$ **279,817,893.10**

Obra o accion a realizar	Pagado	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Aportaciones patronales servicio medico (issstecali imss )	98,058,356.38	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Aportaciones patronales fondo de pensiones (issstecali e imss)	83,729,383.74	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Aportaciones patronales accidentes de trabajo (issstecali e imss )	6,278,034.11	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Combustible	8,021,434.47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Servicio de energía eléctrica	47,112,110.74	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Servicio de agua potable	36,470,613.66	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	147,960.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CIUDAD	ACCIONES	CIUDADANIA
<b>Total</b>	<b>279,817,893.10</b>					

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021**  
**EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 37 Y 39 DEL REGLAMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**

**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. DE PROYECTO	DENOMINACIÓN O DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FÍSICO	FINANCIERO
1	Pavimentación de la Calz. Continente Europeo, de Calle Camino Nacional hasta Calle Arroyo del Carmen, Fraccionamiento El Coloso, Mexicali, Baja California	23,165.00	M2	\$ 919.43	\$ 21,298,689.64	A & A Construcción, S.A. de C.V.	88%	62%
2	Reconstrucción de Calle San Sebastián Vizcaíno, entre Internacional y Av. Guanajuato, Mexicali, Baja California	13,800.00	M2	\$ 752.43	\$ 10,383,557.61	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	99%	70%
3	Pavimentación y Alumbrado Público en vialidades principales del Fraccionamiento Saturno, Mexicali, Baja California	6,795.00	M2	\$ 684.22	\$ 4,649,286.93	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
4	Alumbrado Público en Calzada Heroica Puebla, de Av. Cerro Malinche a Av. Totolapa, Fraccionamiento Angeles de Puebla, Mexicali, Baja California	24.00	PIEZAS	\$ 8,890.29	\$ 213,367.07	Ing. Luis Raymundo Carrillo Ramirez	100%	100%
5	Rehabilitación del Parque Público en Fraccionamiento Hacienda del Río Mexicali, Baja California	1.00	OBRA	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	39%	55%
<b>TOTAL \$</b>					<b>41,544,901.25</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**PROGRAMA NORMAL 2021**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
2	Mantenimiento 05 de Vialidades con Bacheo en diversas Vialidades de la Ciudad (2021)	2,369.00	M2	\$ 402.47	\$ 953,441.69	Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya	100.00%	100.00%
3	Mantenimiento 07 de Vialidades con Bacheo en diversas Vialidades de la Ciudad (2021)	4,511.00	M2	\$ 406.08	\$ 1,831,818.52	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Diseño de mezcla asfáltica con RAP de recuperación y asfalto rebajado para la construcción de bacheo de vialidades en Mexicali, B.C.	1.00	Estudio	\$ 50,760.00	\$ 50,760.00	Baja California Test, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Bitácora de inspección para el Registro de Deformaciones, Inspecciones Visuales de Nodos de la Estructura, así como levantamiento y recomendaciones generales para el Puente Vehicular ubicado en Crucero de Bulevar Lázaro Cárdenas y Calzada Gómez Morín	1.00	Estudio	\$ 233,150.40	\$ 233,150.40	EPGC, S. de R.L. de C.V.	25.00%	16.67%
6	Inspección, revisión, determinación de seguridad, así como recomendaciones generales para el Puente Vehicular que sobre pasa las vías del ferrocarril y los patios de maniobra de Ferromex ubicado sobre Calzada Independencia entre Calle "I" y Bulevar Adolfo López Mateos.	1.00	Estudio	\$ 129,492.00	\$ 129,492.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Inspección, revisión, determinación de seguridad, así como recomendaciones generales para el Puente Vehicular ubicado en Crucero de Bulevar Adolfo López Mateos y Calzada Independencia.	1.00	Estudio	\$ 107,946.00	\$ 107,946.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
<b>TOTAL \$</b>					<b>3,712,064.36</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**PROGRAMA NORMAL 2022**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE		
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO	
1	Rehabilitación de Av. Ocotlan, De Calz. Los Presidentes a Calle De la Cañada, y Calle Alvarado, de Av. Ocotlan a Acceso al Bosque de la Ciudad, Col. Nueva Esperanza, Mexicali, B.C.	11,435.00	M2	\$ 686.16	\$ 7,846,274.97	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	42.98%	34.51%	
2	Rehabilitación de Calz. De las Hadas, de Av. Jorge Lopez Collada a Av. Relojeros, Fracc. Foviste, Mexicali, B.C.	5,450.00	M2	\$ 693.13	\$ 3,777,553.12	COEN Construcciones, S.A. de C.V.	92.47%	61.10%	
3	Rehabilitación de Calle Calafia, de Av. Mar Báltico a Calz. Independencia, Centro Cívico, Mexicali, B.C.	8,053.00	M2	\$ 471.10	\$ 3,793,798.23	Ingeniería Xtrema, S.A. de C.V.	100.00%	76.80%	
4	Trabajos de extracción de corazones para determinación de espesores en carpeta asfáltica, para las obras de rehabilitación del primer paquete a ejecutar por la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad de Mexicali, B.C.	1.00	Estudio	\$ 17,064.00	\$ 17,064.00	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	100.00%	100.00%	
5	Trabajos de Control de Calidad de los Asfaltos utilizados en las obras de Rehabilitación en proceso y del primer paquete que realiza la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad de Mexicali, Baja California	1.00	Estudio	\$ 549,784.80	\$ 549,784.80	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	52.00%	1.57%	
6	Rehabilitación de Señalamiento Vertical tipo bandera ubicado en cruceo Carretera San Felipe y Blvr. Hector Teran Teran y desmontaje de señalamiento tipo bandera ubicado en cruceo Blvr. Lázaro Cárdenas y Carretera San Luis Rio Colorado	2.00	Piezas	\$ 67,473.14	\$ 134,946.28	C. Salvador Fonseca Sanchez	100.00%	100.00%	
7	Mantenimiento 01 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	6,157.00	M2	\$ 420.79	\$ 2,590,801.57	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	48.00%	52.92%	
8	Mantenimiento 02 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 535.99	\$ 3,078,200.06	Asfaltos y Agregados Industriales, S.A. de C.V.	23.66%	38.26%	
9	Mantenimiento 03 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 535.00	\$ 3,072,498.02	Ing. Victor Manuel Valenzuela Montoya	45.38%	55.85%	
10	Mantenimiento 04 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	5,743.00	M2	\$ 532.63	\$ 3,058,872.65	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	26.99%	45.23%	
11	Mantenimiento 05 de vialidades con bache en diversas vialidades de la ciudad 2022.	3,650.00	M2	\$ 1,095.89	\$ 3,999,998.95	Yurimury Constructora, S.A. de C.V.	28.25%	30.00%	
12	Rehabilitación de albercas en instalaciones deportivas de Mexicali	4.00	Albercas	\$ 1,284,568.14	\$ 5,138,272.55	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	12.05%	50.00%	
13	Elaboración de estudios de Diseño de Pavimento para la reconstrucción de la estructura para distintas vialidades en la Ciudad de Mexicali	1.00	Estudio	\$ 203,547.52	\$ 203,547.52	Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval	100.00%	0.00%	
14	Rehabilitación y protección de barandales en diversos pasos a desnivel, Mexicali, B.C.	3.00	Puentes	\$ 695,202.23	\$ 2,085,606.68	C. Salvador Fonseca Sanchez	30.00%	30.00%	
<b>TOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>\$ 39,347,219.40</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$ 4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	97%
<b>TOTAL \$</b>					<b>4,918,400.00</b>			



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA**  
**FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2018**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Construcción de 920 metros cuadrados de Pavimento con Concreto Asfáltico para acceso al Ejido Plan Nacional Agrario, en el Municipio de Mexicali, Baja California	920.00	M2	\$ 1,032.80	\$ 950,173.79	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	84%
2	Reconstrucción de 7,440 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Avenida Ensenada, de Calle Mar Caribe a Calle Eucaliptos, y Reconstrucción De 2,535 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Calle Eucaliptos, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,975.00	M2	\$ 829.79	\$ 8,277,174.91	Terracerías y Caminos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	85%
3	Pavimentación con Concreto Asfáltico de 2,200 metros cuadrados en Avenida Mazatlán, de Mar Caribe a Mar Bermejo, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	2,200.00	M2	\$ 1,153.01	\$ 2,536,613.74	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	60%
4	Reconstrucción de 2,880 metros cuadrados de Pavimento de Concreto Asfáltico en Acceso a Poblado Las Minitas, en el Poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	2,880.00	M2	\$ 592.99	\$ 1,707,816.24	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	94%
<b>TOTAL \$</b>					<b>13,471,778.68</b>			