



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023
del 01 de enero de 30 de septiembre de 2023

Montos que reciban del FAIS : \$ 153,018,581.00

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación De Calz. De Las Haciendas, De Calz. Manuel Gómez Morin A Bordo Del Canal Tulicheck, Barcelona Residencial, Mexicali, B.C.	18,635,840.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	27000 m2	11389
Rehabilitación De Calle Saratoga, De Av. Internacional A Carretera Estatal No. 2, Poblado Los Algodones, B.C.	7,983,588.00	Baja California	Mexicali	Poblado los Algodones	8491 m2	1422
Modernizacion de Alumbrado Publico "Mexicali Brilla", en la ciudad de Mexicali, B.C.	89,000,100.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	luminarias	14049
Modernizacion De Alumbrado Publico En De Calz. De Las Haciendas, De Bordo Del Canal Tulicheck A Av. Muedago, Fracc. Hacienda De Los Portales	3,950,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	118 luminarias	11389
Construccion De Alumbrado Publico En Camino Real, De Calz. Cety's A Calle Central Sur, Colonia Poblado Compuertas	700,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	25 luminarias	1422
Apoyos para supervision	2,482,968.09	Baja California	Mexicali	Mexicali	n/a	n/a
TOTAL	122,752,496.09					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2023
del 01 Enero al 30 de septiembre del 2023

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro específico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	314,297,176.34
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	423,313.61
Otros equipos menores diversos	199,662.32
Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	199,988.75
Articulos metalicos para la construccion	2,462.89
Combustibles	54,439,432.57
Vestuarios y uniformes	10,388,077.20
Ropa de proteccion personal	69,319.80
Servicio de agua potable	73,715,690.82
Arrendamiento de equipo de transporte	11,542,701.70
Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	27,750.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,009,842.88
Ayudas sociales a personas	10,120,000.00
Becas a estudiantes	7,908,000.00
Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	72,338.40
Equipo aeroespacial	9,720.00
Maquinaria y equipo de construccion	18,433,774.95
Herramientas y máquinas - herramienta	51,300.00
SUMA DE EGRESOS	504,910,552.23

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de cancha de usos múltiples en Parque Público, Fracc. Jardines del Lado Primera Sección Oriente, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 1,168,716.58	\$1,274,416.96 con asignación de \$1,168,716.58	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	9.12%	30.00%
2	Reconstrucción de Av. Hilario Ruelas, de Calle Novena a Calle Treceava, Col. González Ortega, Mexicali, B.C.	8,322.00	M2	\$ 1,529.33	\$ 12,727,115.76	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	1.86%	30.00%
3	Reconstrucción de Calle San Sebastián Vizcaino de Av. Michoacán a Av. Querétaro, Col. Baja California, Mexicali, B.C.	6,543.00	M2	\$ 2,181.39	\$14,351,389.25 con asignación de \$14,272,814.20	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	2.62%	30.00%
4	Rehabilitación de Parque Colibrí, en Av. Paseo Florida, Fracc. Villa Florida, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 2,600,078.31	\$ 2,600,078.31	Salvador Fonseca Sánchez	5.00%	30.00%
5	Reconstrucción de cancha de usos múltiples en Unidad Deportiva Estación Coahuila, B.C.	1.00	OBRA	\$ 1,300,015.98	\$1,327,921.21 con asignación de \$1,300,015.98	Ingenieros, Arquitectos y Técnicos de la Construcción, S.A. de C.V.	14.30%	30.00%
6	Rehabilitación de Av. Daniel Ruiz, de Av. Zaragoza Contreras a Av. Pontevedra, Fracc. Infonavit Cucapah, Mexicali, B.C.	4,551.00	M2	\$ 585.75	\$ 2,665,764.63	A&A Construcción, S.A. de C.V.	2.49%	30.00%



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
TOTAL \$					405,455.75			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2022
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Mantenimiento 06 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 154.54	\$ 1,220,856.90	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	12.76%
2	Mantenimiento 07 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 506.06	\$ 3,997,844.31	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Mantenimiento 08 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 631.92	\$ 4,992,165.70	C. Victor Jesus Fuentes Simental	100.00%	100.00%
4	Mantenimiento 09 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 631.87	\$ 4,991,790.10	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Mantenimiento 11 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 886.08	\$ 6,999,999.98	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
6	Mantenimiento 12 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 1,220.62	\$ 9,642,891.73	Fomento de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Mantenimiento 13 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 1,258.77	\$ 9,944,254.33	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
8	Control de Calidad en los materiales que se utilizan en las obras de Rehabilitación y Pavimentación de Vialidades que realiza la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad de Mexicali, B.C.	1.00	Estudio	\$ 949,017.60	\$ 949,017.60	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	100.00%	100.00%
9	Mantenimiento 10 de vialidades con bacheo en diversas vialidades de la ciudad 2022	7,900.00	M2	\$ 632.91	\$ 4,999,999.92	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
10	Rehabilitación de Calle Ignacio Manuel Altamirano, de Blvr. Adolfo López Mateos a Av. Juárez, Zona Centro, Mexicali, B.C.	1,900.00	M2	\$ 3,291.33	\$ 6,253,527.49	CEIBA Construcciones de Baja California, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
11	Construcción de línea eléctrica subterránea en Calle Ignacio Manuel Altamirano, de Blvr. Adolfo López Mateos a Av. Juárez, Zona Centro, Mexicali, B.C.	251.00	M	\$ 29,034.90	\$ 7,287,760.94	Araza Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.	95.00%	79.20%
12	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Cety's, de Blvr. Venustiano Carranza a Calle Cuarta, Mexicali, B.C.	24,390.00	M2	\$ 536.86	\$ 13,094,057.32	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
13	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Cety's, de Calle Cuarta a Calle Novena, Mexicali, B.C.	37,540.00	M2	\$ 506.52	\$ 19,014,887.20	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
14	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento del Blvr. Adolfo López Mateos, de Calz. Independencia a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	35,000.00	M2	\$ 714.18	\$ 24,996,460.39	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
15	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calz. Francisco L. Montejano, de Av. Peñuelas a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	17,020.00	M2	\$ 572.41	\$ 9,742,476.58	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%

16	Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de Calle Cuarta, de Calle Bolivia a Calle Cuba, KM. 57, Valle de Mexicali, B.C.	1,056.00	M2	\$ 5,412.03	\$ 5,715,103.22	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
17	Rehabilitación de asentamiento sobre Av. Cristóbal Colon, entre Río Elota y Calle Salvador Díaz Mirón, Fracc. Hípico, Mexicali, B.C.	46.00	M2	\$ 6,485.59	\$ 298,336.92	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					134,141,430.63			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2022
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Blvr. Lázaro Cárdenas, de Calle Cuarta a Calle Novena, Mexicali, B.C.	22,000.00	M2	\$ 604.38	\$ 13,296,339.95	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Rehabilitación de Calz. de los Héroes, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. Independencia y de Av. Pioneros a Av. Mar Adriático y Av. Mar Adriático, de Calz. de los Héroes a Calle Calafia, Centro Cívico, Mexicali, B.C.	22,000.00	M2	\$ 527.12	\$ 11,596,582.54	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Rehabilitación de Calz. Laguna Xochimilco, de Calz. Anáhuac a Bordo del Canal Tulichek, Fracc. Villas del Rey, Mexicali, B.C.	23,000.00	M2	\$ 634.56	\$ 14,594,962.68	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	67.38%
4	Mantenimiento 01 de Vialidades con bacheo en diversas vialidades de la Ciudad de Mexicali (2023)	7,370.00	M2	\$ 678.43	\$ 4,999,999.13	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
5	Mantenimiento 02 de Vialidades con bacheo en diversas vialidades de la Ciudad de Mexicali (2023)	7,370.00	M2	\$ 678.43	\$ 4,999,999.01	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
6	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (1-2023)	120,000.00	M2	\$ 33.33	\$ 3,999,810.81	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (2-2023)	120,000.00	M2	\$ 33.33	\$ 3,999,810.73	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
8	Rehabilitación de Parque de Beisbol Infantil "Ángel Macías", Col. Nueva, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 9,972,345.12	\$ 9,972,345.12	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
9	Evaluación Estructural y Elaboración de Proyectos de Rehabilitación de Puente Blvr. Lazaro Cardenas y Calz. Manuel Gomez Morin, Puente Blvr. Adolfo Lopez Mateos y Calz. Independencia, asi como Puente Calz. Independencia y Patios de Ferrocarril, en Mexicali, Baja California	1.00	ESTUDIO	\$ 4,550,068.75	\$ 4,550,068.75	Servicios Topográficos, S.C.	40.00%	0.00%
11	Rehabilitación de Albercas en diversas Unidades Deportivas de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C. (Col. Robledo y Estación Coahuila KM 57)	2.00	ALBERCAS	\$ 2,300,816.46	\$ 4,601,632.92	Gipaac Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	100.00%	62.47%
12	Rehabilitación de la Unidad de Transferencia Zona Poniente, Colonia El Paraiso, Mexicali, B.C.	1,898.00	M2	\$ 790.31	\$ 1,499,999.06	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	78.00%	53.82%
13	Elaboración de proyecto ejecutivo del jardín botánico para el parque público Vicente Guerrero	1.00	PROYECTO	\$ 518,520.00	\$ 518,520.00	Arq. Daniel López Gerardo	0.00%	0.00%
14	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Río Panuco entre C. Primera y C. Cuarta, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	3,850.00	M2	\$ 229.11	\$ 882,074.44	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
15	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Segunda entre Av. Río Támesis y Av. Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 156.70	\$ 206,845.92		100.00%	100.00%
16	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Tercera entre Av. Río Támesis y Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 164.41	\$ 217,017.13		100.00%	100.00%

17	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Abelardo L. Rodríguez entre Av. Antares y Av. Del Castor, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,620.00	M2	\$ 74.15	\$ 120,128.53	Constructora Epycsa, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
18	Pavimentación con concreto asfáltico en Avenidas Eligio Esquivel e Ing. Raúl Sánchez Díaz entre C. Braulio Maldonado y C. Abelardo L. Rodríguez, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	3,120.00	M2	\$ 187.95	\$ 586,391.87		100.00%	100.00%
19	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Juan Felipe Rico entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	2,970.00	M2	\$ 75.51	\$ 224,272.88		100.00%	100.00%
20	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Epigmenio Ibarra entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 358.99	\$ 473,868.19		100.00%	100.00%
21	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle del Sol entre Av. Venus y Av. Tierra, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	770.00	M2	\$ 282.76	\$ 217,727.66	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL					\$	91,558,397.32		



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2022
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Río Panuco entre C. Primera y C. Cuarta, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	3,850.00	M2	\$ 1,151.16	\$ 4,431,974.63	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Segunda entre Av. Río Támesis y Av. Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 818.65	\$ 1,080,611.84		100.00%	100.00%
3	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Tercera entre Av. Río Támesis y Río Nazas, Col. Santa Rosa, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 1,581.49	\$ 1,736,685.68		100.00%	100.00%
4	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Abelardo L. Rodríguez entre Av. Antares y Av. Del Castor, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,620.00	M2	\$ 1,826.06	\$ 2,958,215.31	Constructora Epycsa, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Pavimentación con concreto asfáltico en Avenidas Eligio Esquivel e Ing. Raúl Sánchez Díaz entre C. Braulio Maldonado y C. Abelardo L. Rodríguez, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	3,120.00	M2	\$ 1,357.00	\$ 4,233,825.43		100.00%	100.00%
6	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Juan Felipe Rico entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	2,970.00	M2	\$ 1,137.49	\$ 3,378,345.98		100.00%	100.00%
7	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Gral. Gildardo M. entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	3,850.00	M2	95+A12:G16%	\$ 2,320,995.39		100.00%	100.00%
8	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Epigmenio Ibarra entre Av. Sánchez Taboada y Av. Ing. Raúl Sánchez Díaz, Col. La Estrella, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 2,947.42	\$ 3,890,598.76		100.00%	100.00%
9	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Venus de Calle de la Corregidora a Calle del Sol, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	1,320.00	M2	\$ 5,229.05	\$ 6,523,337.61		100.00%	100.00%
10	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle del Sol entre Av. Venus y Av. Tierra, Col. Santa Isabel, Mexicali, B.C.	770.00	M2	\$ 1,719.56	\$ 1,324,064.52		100.00%	100.00%
11	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Campeche entre Av. Tabasco y Av. Veracruz, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	3,120.00	M2	\$ 556.31	\$ 1,735,690.16		A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%
12	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Uruapan entre Av. Tabasco y Av. Veracruz, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	2,970.00	M2	\$ 434.99	\$ 1,291,916.61	100.00%		100.00%
13	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Mérida entre Av. Nayarit y Av. Puebla, Col. Loma Linda, Mexicali, B.C.	2,262.00	M2	\$ 1,020.24	\$ 2,307,788.99	100.00%		100.00%
14	Pavimentación con concreto asfáltico en Calle Catorceava entre Av. Corregidora y Av. Ignacio Aldama, Ciudad Guadalupe Victoria, Mexicali, B.C.	8,532.00	M2	\$ 1,615.58	\$ 13,784,135.84	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	46.10%	30.00%

15	Pavimentación con concreto asfáltico en Av. Zacatecana entre Blvr. Adolfo López Mateos y Calz. De los Presidentes, Col. Ex - Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	12,175.00	M2	\$ 1,663.29	\$ 20,250,615.10	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	27.05%	36.22%
16	Rehabilitación con concreto asfáltico en Calz. Independencia entre C. "I" y Calz. Francisco L. Montejano, Col. Nacozari, Mexicali, B.C.	11,938.00	M2	\$ 514.22	\$ 6,138,789.09	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	84.67%
17	Rehabilitación con concreto asfáltico en Av. Villahermosa entre C. Ocotlán y C. Nuevo León, Col. Nueva Esperanza, Mexicali, B.C.	8,342.00	M2	\$ 576.71	\$ 4,810,913.13	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	20.42%	30.00%
18	Rehabilitación con concreto asfáltico en Calz. Lago Como-Cataratas del Niágara entre Blvr. Eje Central y Blvr. Héctor Terán Terán, Col. Santa Mónica, Mexicali, B.C.	17,900.00	M2	\$ 528.36	\$ 9,457,688.02	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	77.58%	54.09%
19	Rehabilitación con concreto asfáltico en Calz. De las Haciendas entre Calz. Manuel Gómez Morín y Av. Muérdago, Fracc. Hacienda de los Portales Tercera Secc., Mexicali, B.C.	16,187.00	M2	\$ 580.04	\$ 9,389,146.27	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	98.98%	82.45%
TOTAL \$					101,045,338.36			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
TOTAL \$					4,918,400.00			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"