



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 del 01 de enero de 30 de junio de 2024

Montos que reciban del FAIS : \$ 137,719,386.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de Alumbrado Público en Calz. Castellon, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. De los Presidentes, Col. Hidalgo, Mexicali, B.C.	3,895,571.45	Baja California	Mexicali	Mexicali	84 LUMINARIAS	14,049
Construcción de Alumbrado Público en Calz. Anáhuac, de Blvr. Adolfo López Mateos a Blvr. Lázaro Cárdenas, Mexicali, B.C.	4,859,040.31	Baja California	Mexicali	Mexicali	94 LUMINARIAS	100,000
Construcción de Alumbrado Público en Calle Prof. Rafael Pérez Sosa y Silva, de Carretera Estatal No. 6 a Calle 6 de Enero, Poblado Benito Juárez, B.C.	1,846,152.03	Baja California	Mexicali	Poblado Benito Juárez	34 LUMINARIAS	1,672
Construcción de Alumbrado Público en Calle Gabriel Leyva, de Carretera Federal No. 2 a Av. Gabino Vázquez, Ejido Sinaloa, B.C.	3,900,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	67 LUMINARIAS	1,578
Rehabilitación de Calz. Castellón, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. De los Presidentes, Col. Hidalgo, Mexicali, B.C.	27,449,901.52	Baja California	Mexicali	Mexicali	42575 Ms2	14,049
Rehabilitación de Av. Corregidora Norte, de Calle Porvenir a Calle Álamo Piramidal, Col. Corregidora, Mexicali, B.C.	24,600,546.99	Baja California	Mexicali	Mexicali	12681 m2	2,463
Rehabilitación de Calz. Continente Europeo, de Calz. Manuel Gómez Morín a Calle Cosalapa, Mexicali, B.C.	8,474,617.57	Baja California	Mexicali	Mexicali	11112 m2	5,000
Rehabilitación de Calle Gabriel Leyva, de Carretera Federal No. 2 a Av. Gabino Vázquez, Ejido Sinaloa, B.C.	7,476,753.34	Baja California	Mexicali	Ejido Sinaloa	9000 m2	1,578
Modernización de Alumbrado Público en Diversas Colonias de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C.	20,000,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali y Valle	2941 luminarias	
Apoyo para Supervision	2,027,999.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	N/A	N/A
TOTAL	104,530,582.21					

* incluye rendimientos financieros generados al 31 de diciembre del 2023.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2024
del 01 Enero al 30 de junio del 2024

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro específico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	199,300,170.16
Productos minerales no metálicos	658,468.20
Combustibles	45,693,885.46
Energía eléctrica	58,630,862.71
Servicio de agua potable	41,946,834.74
Arrendamiento de equipo de transporte	37,862,367.16
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	826,910.88
SUMA DE EGRESOS	\$ 384,919,499.31

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de Av. Hilario Ruelas, de Calle Novena a Calle Treceava, Col. González Ortega, Mexicali, B.C.	8,322.00	M2	\$ 1,529.33	\$ 12,727,115.68	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
2	Reconstrucción de Calle San Sebastián Vizcaino de Av. Michoacán a Av. Querétaro, Col. Baja California, Mexicali, B.C.	6,543.00	M2	\$ 1,929.69	\$ 12,625,981.12	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Rehabilitación del Centro de Desarrollo Humano Integral Voluntad, Fracc. Casa Digna, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 8,561,605.20	\$ 8,561,605.20	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Instalación de Semáforo en cruce de Calle Novena y Paseo del Palmar, Fracc. Villa del Palmar, Mexicali, B.C.	1.00	OBRA	\$ 2,834,851.07	\$ 2,834,851.07	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
5	Reconstrucción de Av. 16 de Septiembre (B), de Calle Sexta a Calle Novena, Los Algodones, B.C.	7,594.00	M2	\$ 999.57	\$ 7,590,742.55	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					44,340,295.62			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
TOTAL \$					405,455.75			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Evaluación Estructural y Elaboración de Proyectos de Rehabilitación de Puente Blvr. Lazaro Cardenas y Calz. Manuel Gomez Morin, Puente Blvr. Adolfo Lopez Mateos y Calz. Independencia, asi como Puente Calz. Independencia y Patios de Ferrocarril, en Mexicali, Baja California	1.00	ESTUDIO	\$ 4,550,068.75	\$ 4,550,068.75	Servicios Topográficos, S.C.	100.00%	95.57%
3	Revisión y detección trimestral de deformaciones en el puente vehicular ubicado en cruceo de Blvr. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morin	1.00	PROYECTO	\$ 155,520.00	\$ 155,520.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	75.00%	0.00%
4	Elaboración de proyecto ejecutivo del jardín botánico para el parque público Vicente Guerrero	1.00	PROYECTO	\$ 518,520.00	\$ 518,520.00	Arq. Daniel López Gerardo	100.00%	40.72%
5	Estudios de Control de Calidad de los Procesos de Construcción y Pavimentación (Materiales Pétreos, Asfaltos y concretos) en las obras que ejecuta la Dirección de Obras Públicas en la Ciudad y el Valle de Mexicali	1.00	ESTUDIO	\$ 611,820.00	\$ 611,820.00	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	100.00%	43.50%
TOTAL \$					5,835,928.75			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Calle Novena, de Calz. Cetys a Terminación de Obra realizada por el Estado, Mexicali, B.C.	41,737.00	M2	\$ 529.51	\$ 22,100,065.48	Asfaltos Técnicos de la Baja, S.A. de C.V.	100.00%	85.89%
2	Rehabilitación de Av. Gral. Santiago Vidaurri, de Carretera a San Felipe a Calle Francisco Javier del Castillo, Mexicali, B.C.	38,573.00	M2	\$ 699.58	\$ 26,984,969.77	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Rehabilitación De Calz. Cetys, De Calz. Cuauhtémoc A Calz. Manuel Gómez Morín, Col. Vistahermosa, Mexicali, B.C.	26,000.00	M2	\$ 519.23	\$ 13,499,999.99	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	91.22%
4	Rehabilitación de Blvr. Lázaro Cárdenas, de Blvr. Adolfo López Mateos a Calz. De los Presidentes, Mexicali, B.C.	43,700.00	M2	\$ 560.64	\$ 24,500,000.00	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	98.55%	87.56%
5	Rehabilitación de Calz. Rosa del Desierto, de Blvr. Lázaro Cárdenas a Carretera a San Luis Rio Colorado Sonora, Fracc. Valle del Predegal, Mexicali, B.C.	30,890.00	M2	\$ 635.05	\$ 19,616,553.87	A&A Construcción, S.A. de C.V.	99.80%	84.49%
6	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (1-2024)	115,000.00	M2	\$ 32.37	\$ 3,722,694.18	Asphalt City, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Trabajos de Calafateo en diversas vialidades de la Ciudad (2-2024)	115,000.00	M2	\$ 34.78	\$ 3,999,999.81	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	36.76%
8	Modernización de Alumbrado Público en diversas colonias de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C.	18,787.00	LUMINARIAS	\$ 6,387.40	\$132,207,028.69 con asignación de \$120,000,000.00	Teletec de México, S.A.P.I. de C.V.	27.86%	35.00%
9	Dictamen, revisión estructural y elaboración de Proyecto de Rehabilitación de Puente James W. Stone con Av. Zuazua, Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 670,754.28	\$ 670,754.28	Geodata, S.C.	7.64%	0.00%
10	Elaboración de Estudio de Diseño de Pavimento en Calz. Heroico Colegio Militar, de Calz. Héctor Terán Terán a Av. Gral. Mariano Sales, Colonia Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 88,572.96	\$ 88,572.96	Ing. Carlos Daniel Sandoval Sandoval	100.00%	0.00%
TOTAL \$					235,183,610.34			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calz. Anáhuac entre Calz. Héctor Terán Terán y Calz. Laguna Xochimilco, Fracc. Villa del Rey, Mexicali, B.C.	44,596.00	M2	\$ 271.67	\$ 12,115,190.65	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calz. Villa Obregón entre Blvr. Lázaro Cárdenas y Calz. Rotario Internacional, Fracc. Villas de la República, Mexicali, B.C.	21,867.00	M2	\$ 628.76	\$ 13,749,204.01	CIVSA Constructora, S.A. de C.V.	80.10%	30.00%
3	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Blvr. Lázaro Cárdenas entre Av. Paseo de las Arboledas y Carr. Mexicali-San Luis Río Colorado, Mexicali, B.C.	19,771.00	M2	\$ 606.34	\$ 11,988,000.00	MK Vector, S. de R.L. de C.V.	61.36%	49.73%
4	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Carretera Mexicali - San Luis Río Colorado entre Calle Ignacio Zaragoza y Calle S/N (acceso a central de abastos), Mexicali, B.C.	12,739.00	M2	\$ 502.14	\$ 6,396,798.53	Constructora EPYCSA, S.A. de C.V.	99.20%	75.70%
5	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calle Paseo Florida entre Blvr. Lázaro Cárdenas y Av. Noche Buena, Fracc. Villa Florida, Mexicali, B.C.	11,502.00	M2	\$ 648.19	\$ 7,455,454.60	A & A Construcción, S.A. de C.V.	90.50%	77.00%
TOTAL \$					51,704,647.79			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
TOTAL \$					4,918,400.00			