



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2022
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Av. Corregidora Norte, de Calle Porvenir a Calle Álamo Piramidal, Col. Corregidora, Mexicali, B.C.	12,681.00	M2	\$ 2,070.80	\$ 26,259,806.35	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Modernización de Alumbrado Público en la Colonia Rio Hardy, Mexicali, B.C.	43.00	LUMINARIAS	\$ 6,718.46	\$ 288,893.87	Teletec de México, S.A.P.	100.00%	99.71%
3	Modernización de Alumbrado Público en Fraccionamiento Los Arcos, Mexicali, B.C.	65.00	LUMINARIAS	\$ 7,895.84	\$ 513,229.85		100.00%	98.46%
4	Modernización de Alumbrado Público en Fraccionamiento Villa Lomas Altas, Mexicali, B.C.	215.00	LUMINARIAS	\$ 6,079.68	\$ 1,307,131.29		100.00%	95.84%
5	Modernización de Alumbrado Público en Fraccionamiento Villa Las Lomas, Mexicali, B.C.	238.00	LUMINARIAS	\$ 6,252.11	\$ 1,488,002.41		100.00%	66.63%
6	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Hidalgo, Mexicali, B.C.	610.00	LUMINARIAS	\$ 6,700.31	\$ 4,087,187.41		100.00%	95.39%
7	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Felipe Angeles, Mexicali, B.C.	22.00	LUMINARIAS	\$ 6,737.11	\$ 148,216.33		100.00%	99.43%
8	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Gonzalez Ortega Poniente, Mexicali, B.C.	129.00	LUMINARIAS	\$ 6,705.44	\$ 865,001.88		100.00%	99.90%
9	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Venustiano Carranza, Mexicali, B.C.	341.00	LUMINARIAS	\$ 6,170.41	\$ 2,104,110.35		100.00%	99.96%
10	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Nueva 18 de Marzo, Mexicali, B.C.	104.00	LUMINARIAS	\$ 5,161.10	\$ 536,754.30		100.00%	99.84%
11	Modernización de Alumbrado Público en Colonia Lazaro Cardenas, Mexicali, B.C.	200.00	LUMINARIAS	\$ 6,703.13	\$ 1,340,625.94		100.00%	99.94%
12	Modernización de Alumbrado Público en Fraccionamiento Valle de Puebla, Mexicali, B.C.	141.00	LUMINARIAS	\$ 6,704.89	\$ 945,389.05		100.00%	99.91%
13	Modernización de Alumbrado Público en Ciudad Guadalupe Victoria Kilometro Cuarenta y Tres, Mexicali, B.C.	392.00	LUMINARIAS	\$ 8,717.59	\$ 3,417,294.37		100.00%	99.98%

14	Modernización de Alumbrado Público en Ciudad Coahuila Kilometro Cincuenta y Siete, Mexicali, B.C.	441.00	LUMINARIAS	\$ 6,700.83	\$ 2,955,068.17		100.00%	95.44%
15	Rehabilitación de Calz. Heroico Colegio Militar, de Calz. Héctor Terán Terán a Calle Gral. José Mariano Salas, Col. Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	19,898.00	M2	\$ 575.65	\$ 11,454,369.53	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	75.91%	8.64%
16	Pavimentación de Av. Cardón, de Calle de los Generales a Calle Maguey, Col. Lucio Blanco, Mexicali, B.C.	4,525.00	M2	\$ 883.44	\$ 3,997,569.35	Asphalt City, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
17	Rehabilitación de Calle Morelia, de Av. Zacatecas a Av. Sinaloa, Col. Esperanza, Mexicali, B.C.	2,582.00	M2	\$ 1,643.49	\$ 4,243,481.11	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
18	Rehabilitación de Av. Sebastián Lerdo de Tejada, de Calle Ignacio Manuel Altamirano a Callejón Lerdo de Tejada, Primera Sección, Mexicali, B.C.	1,401.00	M2	\$ 2,500.00	\$ 3,502,500.51	Fuerza de Obreros Unidos de Baja California, S.C. de R.L.	100.00%	100.00%
19	Construcción de Alumbrado Público en Calz. Continente Europeo, de Calz. Manuel Gómez Morín a Calle Cosalapa; Calle Cosalapa, de Calz. Continente Europeo a Av. Plutón, Mexicali, B.C.	82.00	LUMINARIAS	\$ 51,043.08	\$ 4,185,532.87	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
20	Construcción de alumbrado Público en Calz. Manuel Gómez Morín, de Carretera a Santa Isabel a Av. Aguascalientes, Mexicali, B.C.	66.00	LUMINARIAS	\$ 36,118.69	\$ 2,383,833.33	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
21	Construcción de Alumbrado Público en Av. Fuente de Diana, de Calle Fuente de la Cascada a Calle Fuente de los Deseos, Col. Voluntad; Calle Fuente de la Cascada, de Av. Fuente de Diana a Av. Muérdago, Col. Mezquital, Mexicali, B.C.	45.00	LUMINARIAS	\$ 59,213.35	\$ 2,664,600.75	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
22	Construcción de Alumbrado Público en Av. San Ignacio, de Calz. Campesinos a Calz. Manuel Gómez Morín, Mexicali, B.C.	19.00	LUMINARIAS	\$ 48,593.64	\$ 923,279.15	C. Salvador Fonseca Sánchez	8.00%	50.00%
23	Construcción de Alumbrado Público en Calle Colonos, de Carretera a Santa Isabel a Av. Misión Santa Inés, Mexicali, B.C.	29.00	LUMINARIAS	\$ 51,068.88	\$1,488,675.55 con asignación de \$1,480,997.44		8.00%	49.74%
24	Construcción de Alumbrado Público en Calle Cocorit, de Carretera a Santa Isabel a Av. San Juan de Dios, Mexicali, B.C.	31.00	LUMINARIAS	\$ 51,588.68	\$1,600,026.16 con asignación de \$1,599,249.08		8.00%	49.98%
				TOTAL \$			82,692,124.69	

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN 2024
del 01 Enero al 31 de diciembre del 2024

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro especifico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	427,349,218.69
Productos minerales no metálicos	1,108,832.40
Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	662,671.80
Combustibles	88,238,801.03
Lubricantes y aditivos	42,404.04
Ropa de proteccion personal	49,555.80
Energia electrica	96,762,862.16
Servicio de agua potable	99,766,043.39
Arrendamiento de equipo de transporte	143,210,512.56
Servicios de consultoria administrativa y procesos	300,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,894,097.63
Instalacion, reparacion y mantenimiento de sistema de aire acondicionado	74,086.92
Ayudas sociales a personas	15,180,000.00
Becas a estudiantes	11,862,000.00
Maquinaria y equipo industrial	937,425.00
SUMA DE EGRESOS	\$ 894,438,511.42

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de Calle Graf. Emiliano Zapata, de Carretera Estatal No. 6 a Av. Leonardo Guillen, Ciudad Morelos, B.C.	5,391.00	M2	\$ 1,169.94	\$ 6,307,127.35	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	28.11%	30.89%
2	Reconstrucción de Calle México Sur, de Carretera Estatal No. 6 a Av. 5 de Mayo, Ciudad Morelos, B.C.	4,092.00	M2	\$ 1,585.85	\$ 6,489,302.40	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	92.22%
3	Construcción de Cancha de Fútbol Rápido en Escuela Secundaria No. 14, Centro Educativo Integral Centenario, Fracc. Lomas Altas, Mexicali, B.C.	1.00	CANCHA	\$ 3,863,733.67	\$ 3,863,733.67	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
4	Rehabilitación de Calle Segunda, de Carretera Estatal No. 6 a Av. Emiliano Zapata, Poblado Paredones, B.C.	3,974.00	M2	\$ 897.53	\$ 3,566,797.19	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	75.41%
5	Ampliación de Calz. Anáhuac, de Calz. Manuel Gómez Morín a Calle Laguna Mayrán, Mexicali, B.C.	6,360.00	M2	\$ 1,021.61	\$ 6,497,428.64	Norbaja Infraestructura, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
6	Rehabilitación de Parque y Campo de Fútbol, Fracc. Villas del Colorado, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 3,723,073.45	\$ 3,723,073.45	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	48.35%
7	Pavimentación de Calle 10, de Carretera Estatal No. 6 a Calle México, Poblado Paredones, B.C.	3,751.00	M2	\$ 1,045.25	\$ 3,920,715.05	Norbaja Infraestructura, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
8	Rehabilitación de Calle Ciudad Victoria, de Av. Tabasco a Cjón. Tamaulipas, Col. Loma Linda y Esperanza, Mexicali, B.C.	9,380.00	M2	\$ 692.69	\$ 6,497,428.66	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
9	Rehabilitación de Av. Tabasco, de Calle Bahía de San Luis Gonzaga a Calle Bahía de Calamajué, Col. Baja California, Mexicali, B.C.	5,858.00	M2	\$ 750.25	\$ 4,394,969.72	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
10	Rehabilitación de Campo de Beisbol Infantil, Fracc. Infonavit Cucapah, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 6,492,748.08	\$ 6,492,748.08	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	87.00%	48.33%
11	Rehabilitación de Unidad Deportiva Independencia, Col. Independencia, Mexicali, B.C.	4.00	CAMPO	\$ 1,624,357.17	\$ 6,497,428.66	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	92.32%	63.86%
12	Rehabilitación de Av. Tierra Blanca, de Calz. Heroico Colegio Militar a Calle Bahía de los Angeles, Zona Urbana Ej. Orizaba, Mexicali, B.C.	10,800.00	M2	\$ 596.49	\$ 6,442,129.51	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL					\$ 64,692,882.38			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
TOTAL \$					405,455.75			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Revisión y detección trimestral de deformaciones en el puente vehicular ubicado en cruce de Blvr. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morín	1.00	PROYECTO	\$ 155,520.00	\$ 155,520.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100.00%	0.00%
TOTAL \$					155,520.00			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Modernización de Alumbrado Público en diversas colonias de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C.	18,787.00	LUMINARIAS	\$ 6,387.40	\$ 119,999,998.84	Teletec de México, S.A.P.I. de C.V.	100.00%	78.41%
2	Dictamen, revisión estructural y elaboración de Proyecto de Rehabilitación de Puente James W. Stone con Av. Zuazua, Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 670,754.28	\$ 670,754.28	Geodata, S.C.	100.00%	100.00%
3	Control de calidad de los materiales que se utilizan en las obras que realiza la Dirección de Obras Públicas (2024) en la ciudad de Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 534,060.00	\$ 534,060.00	Ing. Gerardo Ruiz Perez	100.00%	0.00%
4	Reconstrucción de Av. Benito Juárez, de Calle Leyes de Reforma a Calle 27 de Enero, Ciudad Morelos, B.C.	11,828.00	M2	\$ 1,173.32	\$ 13,878,077.38	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	92.40%	64.30%
5	Rehabilitación de Calz. Heroico Colegio Militar, de Calz. Héctor Terán Terán a Calle Gral. José Mariano Salas, Col. Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	19,898.00	M2	\$ 1,159.04	\$ 23,062,557.81	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	75.91%	56.90%
6	Evaluación estructural y elaboración de Proyecto de Rehabilitación de Losa de Concreto superior en área de túnel de Distribuidor Vial de Blvr. Lázaro Cárdenas y Blvr. Adolfo López Mateos, Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 469,948.50	\$ 469,948.50	Servicios Topográficos Profesionales, S.C.	100.00%	100.00%
7	Rehabilitación y reconstrucción de losa de concreto armado superior del túnel del distribuidor vial de Blvr. Lázaro Cárdenas y Blvr. Adolfo López Mateos, Mexicali, B.C.	182.00	M	\$ 74,100.15	\$ 13,486,227.05	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	0.00%	30.00%
TOTAL \$					172,101,623.86			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2024
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Pavimento con concreto asfáltico en Calz. Cuauhtémoc entre Calz. Justo Sierra y Calle Río Culiacán, Col. Cuauhtémoc, Mexicali, B.C.	34,420.00	M2	\$ 537.37	\$ 18,496,265.46	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	93.50%	43.87%
2	Rehabilitación de Pavimento con concreto asfáltico en Calz. Cuauhtémoc entre Calle Río Culiacán y Calz. Cety's, Col. Cuauhtémoc, Mexicali, B.C.	20,497.00	M2	\$ 545.83	\$ 11,187,839.65	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	0.00%	30.00%
3	Reconstrucción de Pavimento con concreto asfáltico en Av. Atotonilco entre Carretera a Santa Isabel y Calle Ayutla, Col. San José, Mexicali, B.C.	4,354.00	M2	\$ 1,875.71	\$8,809,328.23 con asignación de \$8,166,825.00	Norbaja Infraestructura, S.A. de C.V.	0.00%	27.81%
TOTAL \$					37,850,930.11			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfáltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
TOTAL \$					4,918,400.00			