



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-FAISMUN-012-2024 T-FAISMUN24-005

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 09:00 horas del día 20 de septiembre de 2024, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**"REHABILITACIÓN DE CALZ. CASTELLÓN, DE BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALZ. DE LOS PRESIDENTES, COL. HIDALGO, MEXICALI, B.C."**

Los cuales consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDA D	CANT
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
A 06	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE.	PZA	12.00
A 08	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE EXISTENTE.	PZA	31.00
A 10	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR; COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; BARRIDO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-60 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO GRADO PG 76-22.	M2	648.43
<b>B</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>		
B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60.	M2	45,471.62
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO ASFALTO PG 76-22 AGREGADO 3/4".	M2	45,471.62
<b>C</b>	<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>		
C 01	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 36"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	11.00
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	72.00
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø.	PZA	31.00
C 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA A BASE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2.	PZA	12.00
C 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 36"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	11.00
C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	72.00
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	PZA	31.00



C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	12.00
C 11	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 70 LTM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	M	3,383.05
C 13	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS REFORZADAS DE CONCRETO DESMONTABLES, DE $f_c=350$ KG/CM2 DE RESISTENCIA, ÁNGULO DE 1/4"x2 1/2"x2 1/2", VARILLA CORRUGADA DE 1/2", PARA CUBRIR METROS LINEALES EN CENTRO Y CABECERAS DE VÍA PRINCIPAL.	M	24.00
<b>D</b>	<b>SEÑALAMIENTO VIAL</b>		
D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 71x71 CM.	PZA	14.00
D 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 71x71 CM.	PZA	26.00
D 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 CM.	PZA	26.00
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-07 "CEDA EL PASO" DE 71x71 CM.	PZA	8.00
D 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-37 "SEMÁFORO" DE 71x71 CM, Y SP-41 PLACA DE DISTANCIA "A 100 M", DE 85x25 CM.	PZA	4.00
D 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 30x90 CM.	PZA	14.00
D 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-35 "CRUCE DE FERROCARRIL" DE 71x71 CM.	PZA	4.00
D 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SIR "CRUCE DE FERROCARRIL" DE 25x120 CM.	PZA	2.00
D 09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 DE 10 CMS DE ANCHO.	M	4,353.40
D 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO.	M	379.90
D 11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO.	M	585.35
D 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	M	814.80
D 13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	PZA	89.00
D 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO "RAYA PARA ZONA NEUTRAL O ISLETA (CEBREADO)" DE 20 CM DE ANCHO.	M	69.80
D 15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "F X C" (CRUCE DE FERROCARRIL), CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	PZA	4.00
D 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE.	PZA	817.00
D 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES.	PZA	1,300.00
D 19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	1,088.00
<b>O.E.</b>	<b>OBRA EXTRAORDINARIA</b>		
EXT-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN ZONA DE GUARNICIÓN A REPONER.	M3	261.44
EXT-002	CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=250$ KGS./CM.	M2	79.35
EXT-003	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA; COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; BARRIDO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN	M2	503.21

≠ DS





	ASFÁLTICA ECR-30; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO		
EXT-004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM <sup>2</sup> .	ML	66.75
EXT-005	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCALDO $f_c = 350$ KG/CM <sup>2</sup> .	M2	105.20
O.E. 2	<b>OBRA EXTRAORDINARIA 2</b>		
EXT-011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-25 "PROHIBIDO VUELTA EN U" DE 71x71 CM.	PZA	2.00
EXT-016	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECI-45 EN PROPORCION DE 1.50 lt/m <sup>2</sup> .	M2	400.36

En este acto, la **Ing. Daniela Salazar Galaviz**, representante legal de la empresa **Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.**, a través de su representante legal, **Ing. Daniela Salazar Galaviz** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:00 hrs. del día 20 de septiembre de 2024 y previa lectura que se da al acta.

**ENTREGA**

**CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S.  
DE R.L.**

**ING. DANIELA SALAZAR GALAVIZ**

**REPRESENTANTE LEGAL**

**RECIBE**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ING. ALBERTO IBARRA OJEDA**

**DIRECTOR**

**TESTIGO**

**ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON**

**JEFE DEPTO. DE EJECUCION Y CONTROL  
DE OBRA VIAL**

**TESTIGO**

**ING. EDWAR GUEVARA LEÓN**

**RESIDENTE DE SUPERVISION**