



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-093-2020 T-FAIS20-040

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 8:00 horas del día 17 de marzo del 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NACIONALISTA, COLONIA POPULAR NACIONALISTA.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número IS-MXL-FAIS-093-2020 T-FAIS20-040, por Víctor Manuel Valenzuela Montoya.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Preliminares

Demolición de firmes y banquetas existente de 10 cm. de espesor. 503.25 M2
Demolición de concreto armado en dentellones existentes de 15 x 30 cm. 417.07 ML

Firme de concreto y banquetas

Trazo y nivelación de terreno por medios mecánicos y manuales para desplante de firmes 1,001.42 M2
construcción de firmes de concreto para cancha de basquetbol de 10 cms de espesor de concreto 1,001.42 M2
construcción de banqueteta (firme) de concreto de 10 cms de espesor de concreto premezclado $f_c = 210$ 32.16 ML
kg/cm². armado con mallac 6 x 6 - 8-8.

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

Salidas hidráulicas para sanitarios existentes con tubería de cobre tipo "m" 4.00 SAL
Salida para descarga sanitaria de lavabo, con tubo abs c-40 de 2" de diámetro 2.00 SAL
Salidas hidráulica y sanitaria para mingitorios con tubería de cobre tipo "m" y tubería abs de 2" de diámetro 1.00 SAL
Mingitorio modelo bocana, marca helvex color blanco tipo económico sin agua 2.00 PZA
Suministro y colocación de lavabo blanco ovalado marca vitromex modelo violeta para empotrar 1.00 PZA
Suministro e instalación de despachador de papel sanitario de gabinete de plástico humo modelo "jumbo". 2.00 PZA
Suministro y colocación de dispensador de jabón marca bobrick modelo b-8221 o similar 2.00 PZA

Andadores

construcción de dentellón de concreto hidráulico $f_c = 210$ kg/cm² de 0.15 x 0.30m 314.69 ML
suministro de material y fabricación de andador de 2.50mts de ancho, a base de material inerte (tucuruquay). 148.27 M3

Herrería

Rehabilitación de puerta metálica existentes de 1.01 x 2.06 mts a base de perfiles metálicos y lamina. 2.00 PZA

Acabados

aplicación de pintura vinílica interior y/o exterior. 714.14 M2
aplicación de pintura esmalte para exterior, con las aplicaciones necesarias para su terminación satisfactoria, en muros de cancha de futbol rápido. 726.65 M2
aplicación de pintura esmalte anticorrosivo en estructura metálica de gradas existentes en cancha de futbol rápido. 2.00 PZA
aplicación de pintura esmalte anticorrosivo en estructura metálica de gradas existentes en cancha de futbol rápido. 2.00 PZA
aplicación de pintura esmalte anticorrosivo en estructura metálica de cubiertas con comedor existentes. 2.00 PZA
aplicación de pintura esmalte anticorrosivo en cerco de herrería 382.02 PZA



Impermeabilizaciones	530.00 ML
Impermeabilización de cubierta en edificios existentes.	
Letrero de obra	1.00 PZA
Suministro y colocación de letrero de obra a base de melamina blanca de dos caras.	1.00 PZA
Suministro y colocación de lámina de 24"x20" cal. 18.	
Obra extraordinaria	
Poda de árboles encimados en cerco perimetral. incluye: carga y acarreo fuera de obra.	1.00 LOTE
Suministro y colocación de emplaste de edificio (comedor) a base de cement bond y poliestireno de 2".	18.02 M2
Limpieza de baños con agua a presión.	1.00 LOTE
Suministro e instalación de mueble sanitario urban alar color blanco.	4.00 PZA
Suministro y colocación de pintura trafico color amarillo en dentellón de concreto.	677.71 ML
Suministro y colocación de tablero fabricado de fibra de vidrio con dimensiones de 1.80 mts. x 1.20 mts.	2.00 PZA
Aplicación de recubrimiento epóxido en cancha de basquetbol.	1,001.42 M2
Suministro y colocación de yeso en cielo de baño de mujeres.	10.03 M2
Suministro y colocación de azulejo en muro de baños.	20.16 M2
Suministro y colocación de mamparas metálicas para tres inodoros en baño de mujeres de 1.20 x 90 a base de ptr 1.5 x 1.5" y lamina tablero.	1.00 PZA
Forjado de meseta de 10 cms. de espesor de 1.10x0.80 mts. a base de concreto fc=250 kg/cm2.	2.00 PZA
Demolición de carpeta existente de 8 cms de espesor	518.42 M2

En este acto, C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya, responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk, en su carácter de Directora de Obras Públicas, recibe de Victor Manuel Valenzuela Montoya, representado por el mismo, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:00 horas del día 17 de marzo de 2021 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

Víctor Manuel Valenzuela Montoya.

C. Víctor Manuel Valenzuela Montoya

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

DIRECTORA

TESTIGO

C. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.

TESTIGO

C. JULIO RIOS MORA
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

"Este programa es público, llano a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"