



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-PRON-008-2021 T-PRON/21/003

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 25 de mayo del 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

“MANTENIMIENTO-01 DE VIALIDADES CON BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD (2021).”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número IS-MXL-PRON-008-2021 T-PRON/21/003, por Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., representada por C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

a.

1

A.

M
O



Bacheo superficial de pavimento de concreto asfaltico de hasta 10 cm de espesor sobre pavimento existente con material pétreo t.m.a. de ¾" y cemento asfaltico ar-8000 o similar elaborado en planta según especificaciones de sidurt, incluye: corte, perfilado, demolición y retiro a banco de tiro la carpeta existente, barrido, compactación superficial de base hidráulica existente, riego de impregnación con asfalto rebajado mc-70 1.5 lts/m2, riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido 0.50 lts/m2, suministro de mezcla asfáltica, acarreo de la planta a la obra, colocación, compactación con equipo mecánico al 95% según Diseño Marshall, limpieza en área de trabajo y retiro del material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 1,628.00 M2.

Bacheo profundo de pavimento de concreto asfaltico de hasta 10 cm de espesor, sobre pavimento existente con material pétreo t.m.a. de ¾" y cemento asfaltico ar-8000 o similar elaborado en planta según especificaciones de sidurt, incluye: corte, perfilado y demolición de carpeta existente, extracción de base hidraulica existente, retiro a banco de tiro, tratamiento hasta 30 cm. de espesor en el area descubierta al cortar, incluye: escarificado, homogenizado, incorporación de humedad, tendido y compactación al 95% de su pvsm, construcción de base hidráulica de hasta 30 cm de espesor compacto con material pétreo t.m.a. 1 ½" con vrs de 100% de acuerdo a las especificaciones de sidurt, barrido, riego de impregnacion con asfalto rebajado mc-70 a.5 lts. M2,riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido 1.5 lts/m2, suministro de mezcla asfáltica, acarreo de la planta a la obra, colocación, compactación con equipo mecánico al 95% según Diseño Marshall, limpieza en área de trabajo y retiro del material sobrante fuera dela obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 705.00 M2.

Acarreo en kilómetros subsecuentes de los materiales producto de corte, demoliciones y excavaciones productos de la carpeta asfáltica y base existente, (incluir abundamiento en precio unitario). 6,308.03 M3/KM

En este acto, el C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya, Representante Legal de la empresa Grupo de Urbanismo Y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V., responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, la C. **Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe de Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V a través de su Representante legal C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya los trabajos anteriormente descritos.



Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 hrs. del día 25 de mayo de 2021 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

C. Manuel Isbozeth Ochoa Loya
Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio,
S.A. de C.V.

Contratista

RECIBE

C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk

Directora de Obras Públicas

TESTIGO

C. Alberto Ibarra Ojeda

Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

TESTIGO

C. Julio Cesar Vigo Padilla

Residente de Supervisión Obras Públicas