



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-FAIS-047-2021 T-FAIS21-026-2021

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 12:00 horas del día 24 de marzo de 2022, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACION DE AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL (DE CALLE RÍO SAN FRANCISCO A CALLE A), EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI B.C."

Los cuales consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
A	PRELIMINARES		
A 06	SUMINISTRO DE JUEGO BROCAL Y TAPA DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO DE F _o F _o , PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	46.00
A 07	SUMINISTRO DE JUEGO DE MARCO Y TAPA DE F _o F _o ., DE 14" DIAMETRO, CESPM, "AGUA POTABLE".	PZA	14.00
A 09	FRESADO CON EQUIPO MECANICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE.	M3	981.27
A 12	DESAZOLVE EN BOCAS DE TORMENTAS EXISTENTES.	PZA	7.00
A 13	BAJADA POZO DE VISITA HASTA NIVEL INFERIOR DE LA CAPA SUBRASANTE.	PZA	46.00
A 14	BAJADA CAJA DE VALVULAS. INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICION Y RETIRO DEL MATERIAL.	PZA	8.00
B	PAVIMENTOS		
B 01	RECUPERACION DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA EXISTENTE ESPESOR VARIABLE.	M3	4,343.82
B 02	EXCAVACION EN MATERIAL EXISTENTE TIPO "A".	M3	4,306.83
B 04	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CMS. COMPACTOS.	M3	13,033.53
B 05	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO (BASE CRIBADA T.M. A. 1 1/2").	M3	695.35
B 06	FORMACION Y COMPACTACION DE CAPA SUB-BASE.	M3	4,667.78
B 07	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE BANCO CON VRS DE 100%, TMA 1-1/2".	M3	4,135.52
B 08	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON ASFALTO MC-70 EN PROPORCIÓN DE 1.5 LT/M2.	M2	16,542.06
B 09	RIEGO DE LIGA CON ASFALTO MC-800, EN PROPORCIÓN DE 0.50 l/m2.	M2	16,542.06
B 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	15,559.26
C	ALBAÑILERIA		



C 01	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE 92.50 LTS/ML DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C= 200 KG/CM2.	ML	444.55
C 02	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C= 200 KG/CM2.	M2	312.96
C 03	RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA UNA ALTURA DE 0.80 m.	PZA	46.00
C 04	CONSTRUCCION DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24" Ø.	PZA	46.00
C 05	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL DE 20 cm DE ESPESOR EN BOCA DE TORMENTA.	PZA	7.00
C 06	RENIVELACION Y CONSTRUCCION DE ANILLO EN CAJA DE VALVULA.	PZA	14.00
C 07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBO.	ML	24.00
E	AGUA POTABLE		
E 01	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A".	M3	863.93
E 04	FORMACION DE PLANTILLA 10 CMS. DE ESPESOR CON CRIBA (SM).	M2	773.25
E 05	ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 4".	ML	197.50
E 06	ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 8".	ML	575.50
E 07	ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 12".	ML	43.10
E 08	ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 14".	ML	9.35
E 09	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC COPLE ROMAC STYLE 501 DE 4".	PZA	7.00
E 10	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC COPLE ROMAC STYLE 501 DE 8".	PZA	3.00
E 11	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC COPLE ROMAC STYLE 501 DE 12".	PZA	3.00
E 12	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC COPLE ROMAC STYLE 501 DE 14".	PZA	1.00
E 13	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC TEE DE PVC HIDRAULICO DE 8" x 4".	PZA	5.00
E 15	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC TEE DE PVC HIDRAULICO DE 14" x 8".	PZA	1.00
E 16	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC CRUZ DE PVC HIDRAULICO DE 8" x 8".	PZA	1.00
E 21	INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	7.00
E 22	INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 8" DE DIAMETRO.	PZA	5.00
E 24	INSTALACIÓN DE HIDRANTE CONTRA INCENDIO.	PZA	3.00
E 27	RELLENO ACOSTILLADO DE TUBERIA HASTA 30 CMS.	M3	364.34
E 33	ENTRONQUE CON TUBERIA EXISTENTE DE 4" DE DIAMETRO.	PZA	4.00
E 34	ENTRONQUE CON TUBERIA EXISTENTE DE 8" DE DIAMETRO.	PZA	2.00
E 35	ENTRONQUE CON TUBERIA EXISTENTE DE 12" DE DIAMETRO.	PZA	3.00
E 36	ENTRONQUE CON TUBERIA EXISTENTE DE 14" DE DIAMETRO.	PZA	1.00
E 37	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 4" (100 mm) DE DIÁMETRO.	ML	197.50
E 38	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" (200 mm) DE DIÁMETRO.	ML	575.50



E 39	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 12" (300 mm) DE DIÁMETRO.	ML	43.10
E 40	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 14" (350 mm) DE DIÁMETRO.	ML	9.35
E 41	SUMINISTRO DE COPLE ROMAC STYLE 501 DE 4".	PZA	7.00
E 42	SUMINISTRO DE COPLE ROMAC STYLE 501 DE 8".	PZA	3.00
E 43	SUMINISTRO DE COPLE ROMAC STYLE 501 DE 12".	PZA	3.00
E 44	SUMINISTRO DE COPLE ROMAC STYLE 501 DE 14".	PZA	1.00
E 45	SUMINISTRO DE TEE DE PVC 8"X 4" PULGADAS.	PZA	5.00
E 47	SUMINISTRO DE TEE DE PVC 14"X 8" PULGADAS.	PZA	1.00
E 49	SUMINISTRO DE REDUCCION CAMPANA DE PVC 14" X 12".	PZA	1.00
E 53	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO DE 100mm (4" DE DIAMETRO).	PZA	7.00
E 54	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO DE 200mm (8" DE DIAMETRO).	PZA	5.00
E 56	SUMINISTRO DE HIDRANTE CONTRA INCENDIO TIPO BARRIL SECO.	PZA	3.00
E 57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA COMPLETA CON UNA LONGITUD DE 5.00 A 10.00 M. HASTA LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN TUBERÍA DE 4" X 3/4".	PZA	37.00
E 58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA COMPLETA CON UNA LONGITUD DE 5.00 A 10.00 M. HASTA LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN TUBERÍA DE 8" X 3/4".	PZA	43.00
E 59	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA COMPLETA CON UNA LONGITUD DE 11.00 A 13.00 M. HASTA LIMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN TUBERÍA DE 8" X 3/4".	PZA	47.00
F	ALUMBRADO		
F 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR DE 9.00M DE CAÑA.	PZA	24.00
F 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 90W, 240V, TIPO II R, MARCA ARCH CAT.	PZA	24.00
F 06	INSTALACIÓN DE CONEXIÓN PARA LUMINARIA EN ALIMENTADOR.	JGO	24.00
F 07	INSTALACIÓN DE CONEXIÓN PARA ATERRIJAR ARBOTANTE.	LOTE	24.00
F 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PARA ARBOTANTE DE CONCRETO ARMADO.	PZA	24.00
G	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL		
G 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-06 (ALTO) DE 86 X 86 CM.	PZA	8.00
G 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" 4 TABLEROS UN SOLO LADO, Y SEÑAL SR-06 "ALTO" DE 61 X61 CMS.	PZA	11.00
G 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-09 (LIMITE DE VELOCIDAD) DE 61 X 61 CM.	PZA	6.00
G 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO OD-05 (INDICADOR DE OBSTACULOS) DE 30 X 90 CM.	PZA	4.00
G 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-32 (PEATONES) DE 61 X 61 CM.	PZA	4.00
G 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 10 CM DE ANCHO.	ML	3,488.94



G 13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 40 CM DE ANCHO.	ML	590.51
G 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 20 CM DE ANCHO.	ML	215.32
G 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	320.00
G 16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA.	PZA	1,651.00
H	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		
EXT 03	CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA.	PZA	4.00
EXT 04	CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL DE CONCRETO PARA BOCA DE TORMENTA.	PZA	4.00
EXT 05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y REJILLA DE FIERRO FUNDIDO PARA BOCA DE TORMENTA.	PZA	11.00
EXT 07	CONSTRUCCION DE CUNETETA DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'c= 250 KG/CM2. DE 20 CM. DE ESPESOR.	PZA	68.40
EXT 10	SUMINISTRO DE TEE DE PVC 12"X8" PULGADAS.	PZA	1.00
EXT 11	SUMINISTRO DE CRUZ DE PVC 8"X 8" PULGADAS.	PZA	1.00
EXT 13	CIRCUITO EN BAJA TENSIÓN EN TUBO PAD, DE 35 MM Ø.	ML	1,419.41
EXT 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MEDICION ARMADO.	PZA	1.00
EXT 16	INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS COMPLETAS DE HASTA 9.00 m.	PZA	12.00
EXT 18	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 10" (250 mm) DE DIÁMETRO.	ML	167.00
EXT 19	SUMINISTRO DE CRUZ DE PVC 10"X 6" PULGADAS.	PZA	1.00
EXT 20	SUMINISTRO DE CODO DE PVC DE 45 GRADOS DE 10 PULGADAS.	PZA	1.00
EXT 21	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO DE 150mm (6" DE DIAMETRO).	PZA	1.00
EXT 24	ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 10".	ML	167.00
EXT 25	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC CRUZ DE PVC HIDRAULICO DE 10" x 6".	PZA	1.00
EXT 26	INSTALACION DE CODO DE PVC DE 45 GRADOS DE 10 PULGADAS.	PZA	1.00
EXT 27	INSTALACIÓN DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	1.00
EXT 28	INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE PVC COPLE ROMAC STYLE 501 DE 6".	PZA	2.00
EXT 29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE ESPESOR.	M2	982.80
EXT 30	ENTRONQUE CON TUBERIA EXISTENTE DE 6" DE DIAMETRO.	PZA	2.00
EXT 31	ENTRONQUE CON TUBERIA EXISTENTE DE 10" DE DIAMETRO.	PZA	2.00
EXT 32	ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL CON MATERIAL EN BREÑA.	M3	842.80
EXT 33	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" (150 mm) DE DIÁMETRO.	ML	27.50
EXT 34	ACARREO, DESCARGA, INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA PVC HIDRÁULICO DE 6".	ML	27.50



En este acto, el **C. Oliver Zavala Beltrán**, representante legal de la empresa **Conza S.A. de C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados en la obra.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **Conza S.A. De C.V.**, a través de su representante legal, **C. Oliver Zavala Beltrán** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 13:00 hrs. del día 24 de marzo de 2022 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

CONZA S.A. DE C.V.

C. OLIVER ZAVALA BELTRÁN

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ALBERTO IBARRA OJEDA

DIRECTOR

TESTIGO

C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON

JEFE DEPTO. DE EJECUCION Y CONTROL
DE OBRA VIAL

TESTIGO

C. EDUAR GUEVARA LEÓN

RESIDENTE DE SUPERVISION