



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-037-2022 T-FAIS22-004-2022

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 26 de octubre del 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE CALLE MÉXICO SUR A CALLE LEYES DE REFORMA, CIUDAD MORELOS, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número **LP-MXL-FAIS-037-2022 T-FAIS22-004-2022**, por **B & D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.**

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

A PRELIMINARES

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA NIVELADORA), CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	5,628.73 M2
--	-------------

BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR.	350.03 M2
--	-----------

BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR.	265.00 M2
---	-----------

B PAVIMENTACION

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	6,624.23 M2
--	-------------

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 1/2" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	6,624.23 M2
---	-------------

C OBRA COMPLEMENTARIA

RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	9.00 PZA
--	----------

1



RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø.	6.00 PZA
RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA.	7.00 PZA
D SEÑALAMIENTO VIAL	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	11.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	10.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	7.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO SCOTCH-LITE 3M GRADO DIAMANTE.	7.00 PZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN" DE 10 CM DE ANCHO.	588.98 ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO.	93.55 ML
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO.	370.60 ML
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 10x10 CM DE BASE Y 1.80 CM DE ALTURA, COLOR BLANCO O AMARILLO	173.00 PZA

En este acto, el Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas, representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.


En vista de lo anteriormente consignado, al C. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de B & D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., a través de su representante legal, Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron. siendo las 10:30 hrs. del día 26 de octubre del 2022 y previa lectura que se da al acta.

2



ENTREGA


Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas
B & D División Construcción S. de R.L. de C.V.


RECIBE


C. Alberto Ibarra Ojeda
Director de Obras Públicas

TESTIGO


C. Alex Alberto Armenta Rendon
Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

TESTIGO


C. Julio Rios Mora
Residente de Supervisión Obras Públicas

