



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO No. LP-MXL-PP-034-2024 T-PP/003/2024

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:30 horas del día 21 de noviembre de 2024, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 14, CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENTENARIO, FRACC. LOMAS ALTAS, MEXICALI, B.C.”.

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública No. LP-MXL-PP-034-2024 T-PP/003/2024 POR CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R. L.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	PRELIMINARES	CANTIDAD
A01	Demolición de concreto hidráulico simple de concreto jardineras.	3.24 m3
A03	Retiro de portería con tubo de acero	2.00 PZA
A04	Suministro y colocación de letrero de identificación de obra.	1.00 PZA
B	CANCHA DE FUTBOL	
B01	Trazo y nivelación del área de campo estableciendo ejes y niveles de referencia.	1512.53 M2
B05	Construcción de plataforma con material de banco tucuruaguay.	281.69 M3
B06	Construcción de base hidráulica de 15cm de espesor compacto.	1408.43 M2
B07	Riego de impregnación con emulsión asfáltica IMPREMAX 400.	1408.43 M2



B08	Poreo con arena fina sobre riego de impregnación.	1408.43 M2
	Suministro e instalación de pasto sintético marca ECOTURF modelo slide pro especial o similar con las características bicolor de poletilen o fibrado, retorcidos y estabilizados con protección contra rayos UV.	1,251.64 M2
B09		
B09	Construcción de dentellón de 15X30cm de concreto.	146.38 M
B10	Construcción de dado de empotramiento de 30X30X80 cm a base de concreto para recibir postes de PTR	144.00 PZA
B11	Suministro y colocación de postes a base de PTR de 3X3X1/8" empotrado en dado de concreto.	419.38 M
B12	Suministro y colocación de PTR de 2"X2"X1/8" nivelados, para recibir el triplay.	776.89 M
B13	Suministro y colocación de triplay de pino una cara de 3/4" en murete de cancha.	254.21 M2
B14	Suministro y colocación de ángulo de aluminio 1X1/2"1X1/2"X3/16", como remate en la parte superior de murete en todo el perímetro.	151.09 M
B16	Suministro y colocación de pintura esmalte en muros interiores y exteriores de cancha.	508.42 M2
C	<b>BACKSTOP Y BANQUETAS.</b>	
C02	Suministro e instalación de poste metálico circular de 9.00m de longitud.	3.00 PZA
C03	Suministro e instalación de red nylon 100% de multifilamento de alta tenacidad confeccionada a la medida sujeta a argollas de postes trensada a poste.	180.00 M2
C04	Construcción de banqueta de 10cm de espesor a base de concreto, acabado pulido y escobillado fino.	120.50 M2

DS



**D ILUMINACION EN CANCHA**

D01	Suministro e instalación luminaria proyector Halcon Led Slim de 500W.	12.00 PZA
D02	Suministro e instalación de arbotante metálico cuadrado cónico de 9m de altura.	4.00 PZA
D04	Suministro e instalación de base de concreto prefabricado tipo rectangular-piramidal.	4.00 PZA

**EXT EXTRAORDINARIOS DE OBRA:**

EXT 001	Trazo y nivelación en el área de construcción de gradas seccionamientos estableciendo ejes y niveles de referencia.	35.31 M2
EXT 003	Construcción de zapata y dado de concreto para columnas de gradas.	4.00 PZA
EXT 004	Construcción de firme de 10cm de espesor a base de concreto.	35.31 M2
EXT 006	Suministro y colocación de solera de 2-1/2"X1/4" de 3.60 de largo fijada a 12 anclas.	3.00 PZA
EXT 008	Suministro habilitado y montaje de estructura metálica para cubierta de gradas a base de polin 4MT14 y 6MT14.	370.82 KG
EXT 010	Suministro y colocación asiento a base de tablón de 2X12" fijados a placas de asiento y/o PTR 5/8".	54.00 ML
EXT 012	Suministro y colocación de barandal a base de 3 tubos de 1-1/2" y dos soportes intermedios por un lado de 0.66 metros.	6.60 ML
EXT 013	Suministro y colocación de lámina acanalada zintro de R-72 calibre 26.	34.65 M2



- EXT 014 Suministro y colocación de malla ciclónica calibre 12.5, abertura 64 mm para porteria de 4.18m de altura. 2.00 PZA
- EXT 016 Suministro y colocación de pintura esmalte en estructura metálica. 6030.90 M2

En este acto, la Ing. Daniela Salazar Galaviz, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de Constructora Frontera Mexicali S. de R. L. a través de su representante legal la Ing. Daniela Salazar Galaviz, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 hrs. del día 21 de noviembre del 2024 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

CONSTRUCTORA FRONTERA, S. DE R. L.

ING. DANIELA SALAZAR GALAVIZ  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

TÉSTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL DE  
OBRA VIAL

TESTIGO

ING. JESÚS MIGUEL URQUÍDEZ MEDINA  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS